

ETAPIZACE VÝSTAVBY a její specifik:

2018 – I. etapa:

1. Trasa KD (ŠD0 – ŠD2)+ KD1
2. Trasa KD2 (ŠD2 – RŠ6 včetně protlaku a položením pod rampou do Recepce):
 - kritické místo z hlediska provozovatele Nemocnice je odbočka z hlavní stoky k pavilonu G s ohledem na průjezd sanitky k pav. B, C a D – nesmí nastat omezení přes den, je nutné minimalizovat uzávěru, bude nutný provozní můstek;
 - z hlediska provozovatele Nemocnice výtah v pav. A do porodnice – maximálně zachovat průchod a průjezd lehátkem ze sanitky, bude nutné minimalizovat přerušení, v nejnutnějším případě je možné zavézt pacientku (rodičku) rampou do Recepce a k výtahu A přes přízemí (chirurgie);
 - z hlediska provozovatele Nemocnice bude nutné zachovat bezpečný průchod do vchodu A – jediný vchod na porodnici a do ambulancí v suterénu a v 1.NP.
3. Anglické dvorky kolem pav. A (v trase KD1 a KD2, štít pav. A)

2019 – II. etapa:

1. Trasa KD (ŠD2 – ŠD4)
 - z hlediska provozovatele Nemocnice je nutné zachovat průjezd sanitky Transmed do garáží za pav. H podél výkopu trasy KD
2. Trasa KD2 (RŠ6 – RŠ8 včetně přípoj kpl.):
 - z hlediska provozovatele Nemocnice výtah C – minimalizovat neprůchodnost – nicméně lze provizorně na nezbytně nutnou dobu obsloužit výtahem v pav. D;
 - z hlediska provozovatele Nemocnice je nutné realizačně rozčlenit tento úsek tak, aby byl zachován průjezd vždy alespoň na jednu z ramp na chirurgickou ambulanci (vchod B1 nebo recepce);
 - z hlediska provozovatele Nemocnice minimalizovat uzavření vrátnice, instalovat můstek pro průjezd (přejezd) sanitky a pacientů.
3. Dokončení Anglických dvorků u B a C.

Všeobecně: Přes všechny výkopy bude nutné včas instalovat provizorní lávky a zábrany proti pádu (počítat s osobami s omezenou schopností pohybu a přejezdem s invalidními vozíky a manipulačními zásobovacími vozíky (prádlo, strava, jiný spotřební materiál na oddělení ,....).