

Multifunkční hřiště:

- ve výkazu výměr chybí kompletní oplocení hřiště včetně branek, zemních prací pro patky, základové patky a chráničky pro ocelové sloupky (např. z PVC DN 250 SN4)

Ve VV je definovaná komplet Aréna KPL, následně dle vznesených dotazů byly doplněny položky jednotlivě, ze kterých se aréna skládá – specifikace materiálu je definována v PD. Pokud VV zobrazuje položku komplet, jedná se vždy o agregované položky obsahující jak dodávku, tak montáž a dále dle PD.

- tím by se definovalo z jakého materiálu oplocení bude (v půdorysu je poznámka pozinkované oplocení v. 5m, v pohledu je kombinace dřevěného a pozinkovaného), jakého profilu jsou ocelové stojny, rozměry oka drátěného oplocení a zároveň tloušťky drátu - potřeba oplocení doprojektovat

Kompletní dokumentace k aréně byla doplněna a je nyní v PD a doplněno o položky VV. Z té nyní vyplývá, že se jedná o dvě patra pozinkovaných panelů (zvýšeny o patro v oblasti branek) a 3m ochranných sítí. Dřevěné oplocení je kolem jednotlivých částí hřišť, nikoliv u sportovního hřiště, a které je napojené na betonové bloky oplocení.

- v PD je poznámka ohledně opatření proti rezonanci oplocení - co si pod tím projektanti představují?

Opatření proti rezonanci v PD obsahuje minimální požadavky na rezonanci při nárazu míče do oplocení (viz samotný text studie). Vzhledem k tomu, že se vnitroblok nachází v blízkosti obytných domů, je tento požadavek stanoven na max. 78.0 dB pro navrhované pozinkované panely. Architekt předpokládá, že hodnoty uvedené v opatření budou v rámci konstrukce sportovní arény dodrženy.

- ve výkazu výměr chybí položka pro nalajnování čar hřiště, zároveň není jasné pro které sporty má hřiště sloužit (fotbal, volejbal, tenis, basketbal ...), ve výkrese rozdělení základních povrchů nejsou všechny uvedené

Lajnování hřiště je součástí montáže arény. Proto je nutné vycházet z výkresu SO01.08 Půdorys – část F, kde je lajnování vyobrazené.

- ve výkazu a PD chybí sportovní vybavení pro multifunkční hřiště (např. volejbalové sítě, fotbalové brány, koš pro basketbal atd.) včetně jejich ukotvení (otvory pro vsunutí volejbalových sloupků, ukotvení fotbalových branek ...)

Nutno vycházet z výkresu SO01.08 Půdorys - část F, kde jsou vyobrazené jednotlivé sporty. V přidaných položkách VV se pak nachází doplněné basketbalové koše ostatní jsou součástí dodávky arény dle dodavatele.

Ostatní:

- ve výkazu výměr chybí zemní práce pro výkop patek sloupů oplocení včetně odvozu zeminy a skládkovného

Výkopy jsou součástí montáže jednotlivých prvků.

- ve výkazu výměr chybí základové patky pro sloupy oplocení včetně chrániček pro sloupky (viz multifunkční hřiště)

Součástí montáže arény – agregované položky D+M / KPL

- je potřeba definovat tloušťku materiálu ocelových sloupků oplocení

Viz doplněné položky v rámci prvních vznesených dotazů.

- ve výkrese bouracích prací je horolezecká stěna - demontáž stěny chybí ve výkazu výměr Agregát dle položky č. 34 K 966001114 Odstranění DH.

- ve výkazu výměr chybí položka pro položení textilie geofiltex - je tam uveden jenom materiál Položka je uvedena D+M (dodávka + montáž)

- v PD chybí řez a nebo pohled pro dřevěné podium - jak bude vypadat Dílenská výrobní dokumentace bude zpracována vybraným dodavatelem a následně schválena. Základní představa je nově znázorněna na výkrese SO01.23 Podium

- ve výkresu řezu územím je pod betonovým oplocením podsyp ze šterku frakce 8-16 - chybí ve výměře ve výkazu

Cena v položce: č. 39 K 767_R Montáž oplocení – betonové bloky kpl 1,000 – započítávat do ceny montáže KPL.

- dopadové rohože u obou dětských hřišť - výška, barva, proč rohože (SBR se prodává v rolích š. 1,22 m a délky 20 m

SBR role nebudou akceptovány. Jedná se o bezpečnostní gumové rohože 1,5x1,0m, které splňují požadavky kritické výšky pádu až do 3,0m CFH pro dětská hřiště (nutno doložit certifikaci TUV či jiné autorizované instituce). Zároveň musí být schopny po zasetí prorůst trávou, aby si hřiště zachovalo přírodní vzhled.



- hrací prvky, které jsou uvedené ve výpisu prvku A-E - je nutné dodržet přesné znění a rozměry (každý dodavatel dodává svoje certifikované herní prvky, které se ale můžou v nějakých drobnostech lišit) nebo se jedná jenom o představu toho co si investor přeje?

Navržené herní či sportovní prvky jsou referenční, architekt však trvá na dodržení situačních-rozměrových, bezpečnostních, funkčních a věkových nároků. Zároveň je požadováno splnění minimálních požadavků podle PD (funkčnost, certifikace, udržitelnost, záruky).