

Dodatek č. 8 Smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Dodatek č. 8**“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Nymburk

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

....., vedoucí Odboru rozvoje a investic,

e-mail:, mob.:

....., e-mail:, mob.:

IČO: 002 39 500

DIČ: CZ00239500

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504359359/0800

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ: 150 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

....., e-mail:, tel.:

IČO: 466 78 468

DIČ: CZ46678468

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 1491516064/2700

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Článek II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Bazén Nymburk**“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P22V00000037**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“) uzavřely dne 10. 5. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen

„Smlouva o dílo“).

2. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo.
3. Smluvní strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy o dílo, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Smluvních stran vlastním zaviněním nepřičinila. Smluvní strany se tak ve smyslu čl. XI. odst. 3 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 8.
4. Veškeré změny Smlouvy o dílo, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 8 byly posouzeny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) a jsou s tímto Zákonem o zadávání veřejných zakázek v souladu.

Článek III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany přistupují k upřesnění ceny Díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo. Upřesnění ceny Díla představuje celkem částku **3.931.491,95 Kč bez DPH** (slovy: tři miliony devět set třicet jedna tisíc čtyři sta devadesát jedna korun českých devadesát pět haléřů bez DPH). Dílčí změny jsou specifikovány následovně:
 - 1.1. Změnový list č. 074 s Betonáž základů tobogánu upravuje změnu, která spočívá v betonáži kalichů základů tobogánu a výplni vnitřní části pylonů dle dokumentace dodavatele tobogánu, betonáž kalichů nebyla v dokumentaci řešena. Hodnota tohoto změnového listu je **33.317,73 Kč**. Změnový list č. 074 bude tvořit Přílohu č. 1a) tohoto Dodatku č. 8.
 - 1.2. Změnový list č. 076 s názvem Doplnění SOS tlačítek ze saun upravuje změnu, která spočívá doplnění signalizačního světýlka s bzučákem do místnosti plavčíka v 1.NP a na recepci v 2.NP jako SOS signál ze saun. V dokumentaci jsou SOS tlačítka součástí dodávky saun ale jsou vedena pouze do technické místnosti saun. Hodnota tohoto změnového listu je **21.268,22 Kč**. Změnový list č. 076 bude tvořit Přílohu č. 1b) tohoto Dodatku č. 8.
 - 1.3. Změnový list č. 077 s názvem Změna PD Terasa upravuje změnu, která spočívá ve změně projektové dokumentace terasy na základě požadavku objednatele. Hodnota tohoto změnového listu je **2.969.992,38 Kč**. Změnový list č. 077 bude tvořit Přílohu č. 1c) tohoto Dodatku č. 8.
 - 1.4. Změnový list č. 078 s názvem Nápis na fasádě upravuje změnu, která spočívá ve změně podsvětleného nápisu na fasádě z nápisu "BAZÉN" na "Relaxační centrum Labe" včetně symbolu města a Labe na základě požadavku investora a ve změně materiálu dle návrhu a doporučení architekta. Hodnota tohoto změnového listu je **87.561,64 Kč**. Změnový list č. 078 bude tvořit Přílohu č. 1d) tohoto Dodatku č. 8.
 - 1.5. Změnový list č. 080 s názvem Nosná kce pororoštu upravuje změnu, která spočívá v doplnění nosné konstrukce pororoštu Z 04 v m. č. 1.04 dle nově předloženého výkresu. V zadávací dokumentaci a ve VV nebyl nosný rošt uveden. Hodnota tohoto změnového listu je **108.656,39 Kč**. Změnový list č. 080 bude tvořit Přílohu č. 1e) tohoto Dodatku č. 8.
 - 1.6. Změnový list č. 083 s názvem Příprava pro samoobslužnou pokladnu upravuje změnu, která spočívá v provedení přípravy pro možné budoucí připojení samoobslužné pokladny. Jedná se o natažení přívodního a datového kabelu zakončeného nad místem umístění

samoobslužné pokladny. Hodnota tohoto změnového listu je **9.628,16 Kč**. Změnový list č. 083 bude tvořit Přílohu č. 1f) tohoto Dodatku č. 8.

- 1.7. Změnový list č. 084 s názvem Doplnění výlevky a guly do m.č.2.44 upravuje změnu, která spočívá ve změně místnosti 2.44 - šatna pro invalidy na úklidovou místnost, jedná se o odstranění vybudovaného soklu pod skříňky, demontáž již provedené dlažby, odfrézování betonu do spádu a opětovné položení dlažby, doplnění výlevky včetně připojení vody a kanalizace a doplnění nové vpusti v podlaze, dále SDK opláštění rozvodů vody k výlevce. Hodnota tohoto změnového listu je **83.185,72 Kč**. Změnový list č. 084 bude tvořit Přílohu č. 1g) tohoto Dodatku č. 8.
- 1.8. Změnový list č. 085 s názvem Záměna výplně dveří upravuje změnu, která spočívá v záměně výplně u protipožárních dveří (T05) do sprch z šaten v m. 1.11 z plně výplně za mléčné sklo. Hodnota tohoto změnového listu je **6.500,00 Kč**. Změnový list č. 085 bude tvořit Přílohu č. 1h) tohoto Dodatku č. 8.
- 1.9. Změnový list č. 086 s názvem Napojení ul. Tyršova - armatury Hawle upravuje změnu, která spočívá v použití armatury pro připojení na řad od společnosti Hawle. Hodnota tohoto změnového listu je **133.314,56 Kč**. Změnový list č. 086 bude tvořit Přílohu č. 1ch) tohoto Dodatku č. 8.
- 1.10. Změnový list č. 088 s názvem Doplnění keramického obkladu upravuje změnu, která spočívá v obložení betonového sloupu v bazénové hale soklem. V místnosti 2.19 doplněná předsazená SDK konstrukce pro výlevku bude obložena keramickým obkladem. V místnosti 2.28 bude sloup v chodbě obložen keramickým obkladem. Z důvodu požadavku na vyjímatelnost stolu pro umyvadlo pod ledovačem v m 2.33 a z důvodu údržby ledovače bude doplněn obklad tohoto stolu. V m. 2.04 doplnění pruhu obkladu z důvodu údržby výlezu ze sprchy. Hodnota tohoto změnového listu je **45.397,15 Kč**. Změnový list č. 088 bude tvořit Přílohu č. 1i) tohoto Dodatku č. 8.
- 1.11. Změnový list č. 092 s názvem Úprava průplavu upravuje změnu, která spočívá v posunu sloupku o 200 mm u výplavu a provedení demontáže profilů a zasklení prosklené stěny, přesunu profilu, montáži profilu a novém zasklení. Hodnota tohoto změnového listu je **33.160,00 Kč**. Změnový list č. 092 bude tvořit Přílohu č. 1j) tohoto Dodatku č. 8.
- 1.12. Změnový list č. 094 s názvem Telemetrie upravuje změnu, která spočívá v doplnění telemetrie do trafostanice. Hodnota tohoto změnového listu je **399.510,00 Kč**. Změnový list č. 094 bude tvořit Přílohu č. 1k) tohoto Dodatku č. 8.

Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 8 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
3. Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Dodatek č. 8 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 kalendářních dnů

od podpisu Dodatku č. 8 oběma Smluvními stranami.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetly s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
6. Dodatek č. 8 byl schválen usnesením Rady města č. 71 ze dne 12. 2. 2025 a č. 19 ze dne 15. 1. 2025.
7. Přílohy č.: 1a) Změnový list č. 074
 - 1b) Změnový list č. 076
 - 1c) Změnový list č. 077
 - 1d) Změnový list č. 078
 - 1e) Změnový list č. 080
 - 1f) Změnový list č. 083
 - 1g) Změnový list č. 084
 - 1h) Změnový list č. 085
 - 1ch) Změnový list č. 086
 - 1i) Změnový list č. 088
 - 1j) Změnový list č. 092
 - 1k) Změnový list č. 094

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 8 jsou u Přílohy č. 1 písm. 1a) až 1k) pouze krycí listy předmětných změnových listů, zbylé části změnových listů vzhledem k jejich rozsahu jsou neoddělitelnou součástí Dodatku č. 8, ale nejsou s tímto Dodatkem č. 8 fyzicky svázány. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných změnových listů k dispozici.

V Nymburce dne: dle el. podpisu

V Praze dne: dle el. podpisu

za Objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva

za Zhotovitele
David Alonso Rodríguez
člen představenstva

Změnový list č: 074 - Betonáž základů tobogánu

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Jedná se o betonáž kalichů základů tobogánu a výplň vnitřní části pylonů dle dokumentace dodavatele tobogánu, betonáž kalichů nebyla v dokumentaci řešena,		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Betonáž kalichů a vnitřní části pylon je nutná ze statického hlediska tobogánu a dále ochrany před možnou korozí části pylonů v zemi		
Technické řešení	Původní řešení Nebylo řešeno v dokumentaci		
	Nové řešení Zabetonování kalichů základů tobogánu a vnitřní část pylonů		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	33 317,73 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		
	zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658,00 Kč		
	Zvýšení: 33 317,73 Kč		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	
	Vyjádření	[redacted]
	Podpis: <i>Houdler!</i>	Datum: 4.12.24
	Za TDS: [redacted]	
	Vyjádření	[redacted]
	Podpis: <i>Stellim</i>	Datum: 16.12.24
	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření	[redacted]
	Další vyjádření: <i>Stellim</i>	
	Podpis:	Datum: 16.12.24

Za zhotovitele: Ing. Michal Jech



Datum: 2.12.24

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:		Změna termínu:
SoD -	388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	
Dodatek č.2	464 111,00 Kč	
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč	
Dodatek č.5	467 554,16 Kč	
ZL 074 -	33 317,73 Kč	

Změnový list č: 076 - Doplnění SOS tlačítek ze saun

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Doplnění signalizačního světýlka s bzučákem do místosti plavčíka v 1.NP a na recepci v 2.NP jako SOS signál ze saun. V dokumentaci jsou SOS tlačítka součástí dodávky saun ale jsou vedena pouze do technické místnosti saun.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: dle dokumentace jsou SOS tlačítka dotažena pouze do technické místnosti saun. Z důvodu zajištění maximální bezpečnosti návštěvníků saun jsou dotažena SOS tlačítka ze saun do místnosti plavčíka v 1.NP a na recepci v 2.NP, kde bude vždy nějaká osoba která může okamžitě reagovat v případě že nastane nějaký problém.		
Technické řešení	Původní řešení SOS tlačítka jsou dotažena do technické místnosti saun		
	Nové řešení Doplnění signalizačního světýlka s bzučákem do místosti plavčíka v 1.NP a na recepci v 2.NP jako SOS signál ze saun.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	21 268,22 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		21 268,22 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2:		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			
Vyjádření:	Za AD:		Datum: 16.12.24
	Vyjádření		
	Podpis:		
	Za TDS:		Datum: 16.12.24
	Vyjádření		
	Podpis:		
Za objednatele:		Datum: 16.12.24	
Vyjádření			
Další vyjádření:			
Podpis:			
Za zhotovitele:			Datum: 2.12.24
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :			
Cena:		Změna termínu:	
	SoD -	388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:
	Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	
	Dodatek č.2	464 111,00 Kč	
	Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	
	Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč	
	Dodatek č.5	467 554,16 Kč	
	Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč	
	ZL 076 -	21 268,22 Kč	

Změnový list č: 077 - Změna PD Terasa

Stavba:	Bazén Nymburk								
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023								
Objednatel:	Město Nymburk								
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468								
Popis změny	Popis změny: Změna projektové dokumentace terasy. Zdůvodnění nezbytnosti změny: Požadavek objednatele								
Technické řešení	Původní řešení Původní řešení terasy - opěrné stěny odečteno v ZL 022 Nové řešení Provedení opěrné stěny dle předložené změny PD.								
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla <table border="1"> <tr> <td>Náklady na změnu</td> <td>vícepráce</td> <td>méněpráce</td> </tr> <tr> <td>Stavební náklady</td> <td>3 178 882,94 Kč</td> <td>-208 890,56 Kč</td> </tr> </table> Úprava smluvní ceny: Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658,00 Kč Snížení: Zvýšení: 2 969 992,38 Kč			Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	Stavební náklady	3 178 882,94 Kč	-208 890,56 Kč
Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce							
Stavební náklady	3 178 882,94 Kč	-208 890,56 Kč							
Termíny	Dopad do termínu: Odůvodnění :								
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace								
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)									
Datum podání změny:									
Vyjádření:	Za AD:								
	Vyjádření								
	Podpis:		Datum:						
	Za TDS:								
	Vyjádření								
	Podpis:		Datum:						
Za objednatele:	Vyjádření								
	Další vyjádření:								
	Podpis:		Datum:						
Za zhotovitele:			Datum:						
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :									
Cena:	Změna termínu:								
SoD - 388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:								
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč	Součástí ZL není živý plot.								
Dodatek č.2 464 111,00 Kč									
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč									
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč									
Dodatek č.5 467 554,16 Kč									
Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč									
Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč									
ZL 077 - 2 969 992,38 Kč									

Změnový list č: 078 - Nápis na fasádě

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Změna podsvětleného nápisu na fasádě z nápisu "BAZÉN" na "Relaxační centrum Labe" včetně symbolu města a Labe na základě požadavku investora. Změna materiálu dle návrhu a doporučení architekta.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Návrh změny názvu z důvodu požadavku investora a materiálu z důvodu vyšší odolnosti.		
Technické řešení	Původní řešení Venkovní nápis je původně uvažován z HPL s LED podsvětlením s menším počtem liter (5).		
	Nové řešení Venkovní nápis v hliníkovém provedení, osvětlení jednotlivých písmen, nápis umístěn na montážním rámu z důvodu minimalizace zásahů na fasádě. Počet liter změněn na 22.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	140 806,00 Kč	-53 244,36 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658 Kč
	Zvýšení:		87 561,64 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Vizualizace Příloha č.3:		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)

Datum podání změny:

Vyjádření:

Za AD:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD - 388 842 658 Kč
Dodatek č.1 5 211 116 Kč
Dodatek č.2 464 111 Kč
Dodatek č.3 7 907 919 Kč
Dodatek č.4 9 015 729 Kč
Dodatek č.5 467 554 Kč
Dodatek č.6 7 105 570 Kč
ZL 078 - 87 561,64 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 080 - Nosná kce pororoštu

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Jedná se o nosnou konstrukci pororoštu Z 04 v m. č. 1.04 dle nově předloženého výkresu. V zadávací dokumentaci a ve VV nebyl nosný rošt uveden.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Bez nosné kce. by pororošt Z04 nebylo možné osadit. Změna je tudíž nezbytná pro dokončení díla		
Technické řešení	Původní řešení Nebyla nosná kce navržena		
	Nové řešení Dle nově předložené dokumentace požadován nosný rošt z profilů IPE 120, 140 180 a UE 120.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	108 656,39 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		108 656,39 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	[redacted]	
	Vyjádření	<i>Soudlas!</i>	
	Podpis:	[redacted]	Datum: 16.12.24
	Za TDS: [redacted]	[redacted]	
	Vyjádření		
	Podpis:	<i>Soudlas!</i>	Datum: 16.12.24
	Za objednatele: [redacted]	[redacted]	
	Vyjádření		
	Další vyjádření:	<i>Soudlas!</i>	
	Podpis:	[redacted]	Datum: 16.12.24
Za zhotovitele: [redacted]		[redacted]	Datum:
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :			
Cena:		Změna termínu:	
	SoD - 388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:	
	Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		
	Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
	Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
	Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč		
	Dodatek č.5 467 554,16 Kč		
	Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč		
	ZL 080 - 49 494,68 Kč		

Změnový list č: 083- Příprava pro samoobslužnou pokladnu

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Provedení přípravy pro možné budoucí připojení samoobslužné pokladny. Jedná se o natažení přívodního a datového kabelu zakončeného nad místem umístění samoobslužné pokladny		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: samoobslužná pokladna není součástí předmětu díla ale je nutné provést přípravu aby ji bylo možné v budoucnu zprovoznit a předešlo se vícenákladům spojeným se zásahy do již hotových konstrukcí, proto je vhodné provést přípravu v rámci elektromontáže díla bazénu.		
Technické řešení	Původní řešení Není řešeno		
	Nové řešení natažení přívodního a datového kabelu nad místem umístění samoobslužné pokladny		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	9 628,16 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		9 628,16 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2:		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)

Datum podání změny:

Vyřádění:

Za AD:

Vyřádění

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyřádění

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyřádění

Další vyřádění:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
ZL 083-	9 628,16 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 084- Doplnění výlevky a guly do m.č.2.44

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: změna místnoti 2.44 - šatna pro invalidy na úklidovou místnost, jedná se o odstranění vybudovaného soklu pod skříňky, demontáž již provedené dlažby, odfrézování betonu do spádu a opětovné položení dlažby, doplnění výlevky včetně připojení vody a kanalizace a doplnění nové vpusti v podlaze, dále SDK opláštění rozvodů vody k výlevce		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: nový požadavek objednatele		
Technické řešení	Původní řešení Místnost 2.44 sloužila jako šatna pro invalidy		
	Nové řešení Úprava místnosti ze šatny na úklidovou místnost, jedná se o odstranění vybudovaného soklu pod skříňky, demontáž již provedené dlažby, odfrézování betonu do spádu a opětovné položení dlažby, doplnění výlevky včetně připojení vody a kanalizace a doplnění nové vpusti v podlaze, dále SDK opláštění rozvodů vody k výlevce		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	83 185,72 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		83 185,72 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2:		
	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)		

Datum podání změny:

Vyjádření:

Za AD:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za TDS

Vyjádření

Podpis:

Za objednatele:

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Digitalizace podání

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

Změna termínu:

SoD - 388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2 464 111,00 Kč
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5 467 554,16 Kč
Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč
ZL 084- 83 185,72 Kč

Jiná ujednání:

Změnový list č: 085- Záměna výplně dveří

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Záměna výplně u protipožárních dveří (T05) do sprch z šaten v m. 1.11 z plné výplně za mléčné sklo.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nový požadavek AD.		
Technické řešení	Původní řešení Dveře původně uvažovány jako plné.		
	Nové řešení Dveře proskleny mléčným sklem.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu		
		vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	6 500,00 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		6 500,00 Kč
Snížení:			
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	
	Vyjádření	[redacted]
	Podpis: [signature]	Datum: 13.1.25
	Za TDS: [redacted]	
	Vyjádření	[redacted]
	Podpis: [signature]	Datum: 13.1.25
	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření	[redacted]
	Další vyjádření:	
	Podpis: [redacted]	Datum: 13.1.25
Za zhotovitele: [redacted]		
Datum: 13.1.25		
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč Dodatek č.2 464 111,00 Kč Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč Dodatek č.5 467 554,16 Kč Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč ZL 085- 6 500,00 Kč		Jiná ujednání:

Změnový list č: 086- Napojení ul. Tyršova - armatury Hawle

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: V PD nebyl určen přesný typ armatur (standart provozovatele) pro připojení na vodovodní řad. Provozovatel vodovodu požaduje použít armatury pro připojení na řad od firmy Hawle.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Provozovatel vodovodu požaduje armatury Hawle dle jejich standartu		
Technické řešení	Původní řešení V PD nebylo určen standart pro armatury provozovatele vodovodu		
	Nové řešení Pro napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad je nutné použít armatury Hawle dle standartu provozovatele řadu		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	198 531,60 Kč	-65 217 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		133 314,56 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	Vyjádření	[Signature]		
	Podpis: [redacted]				Datum: 24.1.25
	Za TDS: [redacted]	Vyjádření	[Signature]		
	Podpis: [redacted]				Datum: 27.1.25
	Za objednatele: [redacted]	Vyjádření	[Signature]		
		Další vyjádření: [redacted]			
	Podpis: [redacted]				Datum: 29.1.25
	Za zhotovitele: [redacted]				Datum: 27.1.25
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :					
Cena:			Změna termínu:		
	SoD -	388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:		
	Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč			
	Dodatek č.2	464 111,00 Kč			
	Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč			
	Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč			
	Dodatek č.5	467 554,16 Kč			
	Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč			
	ZL 086-	133 314,56 Kč			

Změnový list č: 088 Doplnění keramického obkladu

Stavba	Bazén Nymburk	
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023	
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468	
Popis změny	Popis změny: V projektové dokumentaci nebylo řešeno napojení obložení vyhřívané lavice v bazénové hale a betonového sloupu. Dle požadavku AD bude sloup obložen soklem. V místnosti 2.19 doplněná předsazená SDK konstrukce pro výlevku bude obložena keramickým obkladem. V místnosti 2.28 bude sloup v chodbě obložen keramickým obkladem. Z důvodu požadavku na vyjímatelnost stolu pro umyvadlo pod ledovačem v m 2.33a z důvodu údržby ledovače bude doplněn obklad tohoto stolu. V m. 2.04 doplnění pruhu obkladu z důvodu údržby výlezu ze sprchy.	
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu zachování funkčnosti a odolnosti vůči vodě je nutné dořešit detail napojení betonového sloupu a dlažby. U navrhované výlevky v m. 2.19 nebylo řešeno zakrytí ZTI. Sloup v 2.28 původně pouze omítka. Umyvadlový stůl musí být vyjímatelný na základě požadavku na proveditelnost údržby ledovače. V m. 2.04 doplnění pruhu obkladu z důvodu údržby výlezu ze sprchy. Uvedené nebylo řešeno v PD.	
Technické řešení	Původní řešení V projektové dokumentaci nebylo řešeno napojení obložení vyhřívané lavice v bazénové hale a betonového sloupu. Výlevka bez zakrytí ZTI. Sloup v 2.28 původně jen omítnut. Umyvadlový stůl původně od stěny ke stěně, pevně usazen. V m. 2.04 u východu ze sprchy byla původně omítka.	
	Nové řešení Napojení sloup - lavice bude řešeno keramickým soklem. V místnosti 2.19 doplněná předsazená SDK konstrukce pro výlevku bude obložena keramickým obkladem. V místnosti 2.28 bude sloup v chodbě obložen keramickým obkladem. Z důvodu požadavku na vyjímatelnost stolu pro umyvadlo pod ledovačem z důvodu údržby ledovače bude doplněn obklad tohoto stolu. V m. 2.04 doplnění pruhu obkladu z důvodu údržby výlezu ze sprchy.	
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla	
	Náklady na změnu	vícepráce méněpráce
	Stavební náklady	45 397,15 Kč 0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658,00 Kč	
	Zvýšení: 45 397,15 Kč	
	Snížení:	
míny	Dopad do termínu:	

Ter	Odůvodnění :	
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)		
Datum podání změny:		
Vyjádření:	Za AD: [redacted]	
	Vyjádření [redacted]	
	Podpis: [redacted]	Datum:
	Za TDS: [redacted]	
	Vyjádření [redacted]	
	Podpis: [redacted]	Datum:
	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření [redacted]	
	Další vyjádření: [redacted]	
	Podpis: [redacted]	Datum:
Za zhotovitele: [redacted]		Datum:
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč		Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		
Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč		
Dodatek č.5 467 554,16 Kč		
Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč		
Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč		
ZL 088 45 397,15 Kč		

Změnový list č: 092- Úprava průplavu

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Z důvodu chyby v projektovém řešení je nutné posunout sloupek o 200mm u výplavu a provést demontáž profilů a zasklení prosklené stěny, přesun profilu, montáž profilu a nové zasklení.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Chyba projektu.		
Technické řešení	Původní řešení V PD se nepočítá s rozměrem krytu na roletu.		
	Nové řešení Bude posunut sloupek nahoru o 200mm u výplavu. Bude provedena demontáž zasklení dotčené části prosklené stěny a nové zasklení.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	33 160,00 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		33 160,00 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2: Zakreslení posunu příčky		
	Příloha č.3: CN pododavatele		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	
	Vyjádření: [redacted] <i>Podpis!</i>	
	Podpis: [redacted]	Datum: 24.1.25
	Za TDS: [redacted]	
	Vyjádření: [redacted]	
	Podpis: <i>Smlouva</i>	Datum: 27.1.25
	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření: <i>Smlouva</i>	
	Další vyjádření: [redacted]	
	Podpis: [redacted]	Datum: 27.1.25
Za zhotovitele: [redacted]		Datum: 27.1.25
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD -	388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	
Dodatek č.2	464 111,00 Kč	
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč	
Dodatek č.5	467 554,16 Kč	
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč	
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč	
ZL 092-	33 160,00 Kč	

Změnový list č: 094 - Telemetrie

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk		
	HOCHTIEF CZ a. s.		
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5		
	IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny:		
	Změnový list je vpracován na základě potřeby doplnění Telemtrie do Trafostanice		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny:		
	Jedná se o chybu projektu, která opomněla zanesení telemetrie do Trafostanice. Bez potřebné telemetrie by nebylo možné připojit do sítě KGJ do sítě.		
	Původní řešení		
	Projektová dokumentace neobsahuje Telemtrii		
	Nové řešení		
	Telemtrie pro konkrétní KGJ.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vicepráce	méněpráce
	Stavební náklady	399 510,00 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658 Kč		
	Zvýšení: 399 510,00 Kč		
	Snížení:		
Termín y	Dopad do termínu: Není, pokud bude ZL předmětem dodatku podepsaný do 28.2.2025		
	Odůvodnění : Termín dodání PD je 40 dní, realizace 3 měsíce. 1 měsíc připojení s ČEZ. Vše od objednání - tedy od podpisu dodatku, v kterém bude předmětem tento ZL		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			
Vyjádření:	Za AD:		
	Vyjádření		
	Podpis:		Datum:
	Za TDS:		
	Vyjádření		
	Podpis:		Datum:
Za objednatele:			
Vyjádření			
Další vyjádření:			
Podpis:			Datum:
Za zhotovitele:			
			Datum:
Vše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :			
Cena:		Změna termínu:	
SoD -	388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:	
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	Dodávka je včetně zpracování PD Telemetrie. Dodávka PD je do	
Dodatek č.2	464 111,00 Kč	40 dní od objednání, k objednání dojde po sesmluvnění -	
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	dodatek. Doba realizace je 2-3 měsíce od objednání.	
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč		
Dodatek č.5	467 554,16 Kč		
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč		
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč		
ZL 094 -	399 510,00 Kč		