

Dodatek č. 10 Smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Dodatek č. 10**“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Nymburk

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

....., vedoucí Odboru rozvoje a investic,

e-mail: [.....](#), mob.:

....., e-mail:..... , mob.:

IČO: 002 39 500

DIČ: CZ00239500

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504359359/0800

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ: 150 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

....., e-mail: [.....](#), tel.....

IČO: 466 78 468

DIČ: CZ46678468

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 1491516064/2700

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Článek II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Bazén Nymburk**“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P22V00000037**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“) uzavřely dne 10. 5. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen

„Smlouva o dílo“).

2. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo.
3. Smluvní strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy o dílo, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Smluvních stran vlastním zaviněním nepříčinila. Smluvní strany se tak ve smyslu čl. XI. odst. 3 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 10.
4. Veškeré změny Smlouvy o dílo, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 10 byly posouzeny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) a jsou s tímto Zákonem o zadávání veřejných zakázek v souladu.

Článek III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany přistupují k upřesnění ceny Díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo. Upřesnění ceny Díla představuje celkem částku **1.407.740,51 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion čtyři sta sedm tisíc sedm set čtyřicet korun českých padesát jeden haléřů bez DPH). Dílčí změny jsou specifikovány následovně:
 - 1.1. Změnový list č. 089 s názvem Doplnění SDK konstrukcí a revizních dvířek upravuje změnu, která spočívá v doplnění opláštění potrubí SDK deskami v místnosti 2.05, doplnění zakrytování výlevky v místnosti 2.19 a doplnění revizních dvířek v SDK konstrukcích v m. 1.29, 2.33 a 2.33a. Hodnota tohoto změnového listu je **17.489,84 Kč**. Změnový list č. 089 bude tvořit Přílohu č. 1a) tohoto Dodatku č. 10.
 - 1.2. Změnový list č. 095 s názvem Změna barevnosti recepce v 1.NP upravuje změnu, která spočívá ve změně barevnosti recepce v 1NP a HPL obkladu občerstvení. Hodnota tohoto změnového listu je **0 Kč**. Změnový list č. 095 bude tvořit Přílohu č. 1b) tohoto Dodatku č. 10.
 - 1.3. Změnový list č. 096a s názvem Změna recepce v 2.NP upravuje změnu, která spočívá v úpravě průchodu recepcí ve 2. NP, úpravě dispozice nábytku a úpravě barevnosti. Hodnota tohoto změnového listu je **0 Kč**. Změnový list č. 096a bude tvořit Přílohu č. 1c) tohoto Dodatku č. 10.
 - 1.4. Změnový list č. 097 s názvem Změna stožárů VO upravuje změnu, která spočívá v dodání a realizaci 4ks stožárů veřejného osvětlení včetně výložníků a svítidel jako celek. Hodnota tohoto změnového listu je **36.171,60 Kč**. Změnový list č. 097 bude tvořit Přílohu č. 1d) tohoto Dodatku č. 10.
 - 1.5. Změnový list č. 098b s názvem Přípojky k ZS upravuje změnu, která spočívá v doplnění ve výkazu výměr chybějícího plastového připojovacího potrubí splaškové kanalizace. Hodnota tohoto změnového listu je **40.654,20 Kč**. Změnový list č. 098b bude tvořit Přílohu č. 1e) tohoto Dodatku č. 10.
 - 1.6. Změnový list č. 099 s názvem Rozbor vzorků sond komunikací pod VN upravuje změnu, která spočívá v odebrání a provedení rozborů vzorků ze sond v místě uložení kabelů vysokého napětí. Hodnota tohoto změnového listu je **17.365,00 Kč**. Změnový list č. 099 bude tvořit Přílohu č. 1f) tohoto Dodatku č. 10.
 - 1.7. Změnový list č. 100 s názvem Povrchová úprava zábradlí upravuje změnu, která spočívá v opatření ocelového zábradlí Z06, Z07 a Z10 komaxitovým nástřikem a provedení dřevěných

madel v interiéru z bukového dřeva. Hodnota tohoto změnového listu je **149.176,00 Kč**. Změnový list č. 100 bude tvořit Přílohu č. 1g) tohoto Dodatku č. 10.

- 1.8. Změnový list č. 101 s názvem Stavební úpravy gastro upravuje změnu, která spočívá v úpravě dispozičního řešení gastru. Hodnota tohoto změnového listu je **302.692,52 Kč**. Změnový list č. 101 bude tvořit Přílohu č. 1h) tohoto Dodatku č. 10.
- 1.9. Změnový list č. 102 s názvem Výdejní okno bistro upravuje změnu, která spočívá v úpravě pozice výdejního okna O15 směrem do bazénové haly. Hodnota tohoto změnového listu je **28.198,04 Kč**. Změnový list č. 102 bude tvořit Přílohu č. 1ch) tohoto Dodatku č. 10.
- 1.10. Změnový list č. 103 s názvem Uzamykatelné kliky na okna upravuje změnu, která spočívá v záměně klik oken O36 na schodišti k tobogánu, O29 na schodišti wellness a O05 v šatnách za kliky uzamykatelné. Hodnota tohoto změnového listu je **4.758,00 Kč**. Změnový list č. 103 bude tvořit Přílohu č. 1i) tohoto Dodatku č. 10.
- 1.11. Změnový list č. 104 s názvem Úprava zhlaví obvodové stěny výplavového bazénu upravuje změnu, která spočívá v úpravě zhlaví obvodové stěny bazénu. Hodnota tohoto změnového listu je **100.570,78 Kč**. Změnový list č. 104 bude tvořit Přílohu č. 1j) tohoto Dodatku č. 10.
- 1.12. Změnový list č. 107 s názvem Vývody pro LED osvětlení nad zrcadla upravuje změnu, která spočívá v provedení stavební úpravy, aby bylo možné zapojit LED osvětlení zrcadlových stěn. Hodnota tohoto změnového listu je **46.151,06 Kč**. Změnový list č. 107 bude tvořit Přílohu č. 1k) tohoto Dodatku č. 10.
- 1.13. Změnový list č. 108 s názvem Keramický obklad sloupů ve wellness upravuje změnu, která spočívá v opatření betonových sloupů v prostorech 2.23 a 2.28 keramickým obkladem. V místnosti 2.28 rovněž došlo k úpravě keramického obkladu kolem zárubní u vstupů do saun. Hodnota tohoto změnového listu je **13.118,72 Kč**. Změnový list č. 108 bude tvořit Přílohu č. 1l) tohoto Dodatku č. 10.
- 1.14. Změnový list č. 111 s názvem Tabulky informačního systému upravuje změnu, která spočívá v doplnění informačních tabulek do 1. PP. Hodnota tohoto změnového listu je **28.551,35 Kč**. Změnový list č. 111 bude tvořit Přílohu č. 1m) tohoto Dodatku č. 10.
- 1.15. Změnový list č. 112 s názvem Odkop zeminy nad kabelovým vedením upravuje změnu, která spočívá v provedení zemních prací pro nutnou výměnu zásypového materiálu nad kabely vysokého napětí 22 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Hodnota tohoto změnového listu je **622.843,40 Kč**. Změnový list č. 112 bude tvořit Přílohu č. 1n) tohoto Dodatku č. 10.

Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 10, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 10 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
3. Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Dodatek č. 10 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 kalendářních dnů

od podpisu Dodatku č. 10 oběma Smluvními stranami.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 přečetly s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
6. Dodatek č. 10 byl schválen usnesením Rady města č. 92 ze dne 5. 3. 2025 a č. 181 ze dne 28. 4. 2025.
7. Přílohy č.: 1a) Změnový list č. 089
 - 1b) Změnový list č. 095
 - 1c) Změnový list č. 096a
 - 1d) Změnový list č. 097
 - 1e) Změnový list č. 098b
 - 1f) Změnový list č. 099
 - 1g) Změnový list č. 100
 - 1h) Změnový list č. 101
 - 1ch) Změnový list č. 102
 - 1i) Změnový list č. 103
 - 1j) Změnový list č. 104
 - 1k) Změnový list č. 107
 - 1l) Změnový list č. 108
 - 1m) Změnový list č. 111
 - 1n) Změnový list č. 112

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 10 jsou u Přílohy č. 1 písm. 1a) až 1n) pouze krycí listy předmětných změnových listů, zbylé části změnových listů vzhledem k jejich rozsahu jsou neoddělitelnou součástí Dodatku č. 10, ale nejsou s tímto Dodatkem č. 10 fyzicky svázány. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných změnových listů k dispozici.

/podpisová strana následuje/

/podpisová strana/

V Nymburce dne: dle el. podpisu

V Praze dne: dle el. podpisu

za Objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva

za Zhotovitele
David Alonso Rodríguez
člen představenstva

Změnový list č: 089 - Doplnění SDK konstrukcí a revizních dvířek

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Doplnění opláštění potrubí SDK deskami v místnosti 2.05. Doplnění zakrytování výlevky v místnosti 2.19. Doplnění revizních dvířek v SDK konstrukcích v m. 1.29, 2.33 a 2.33a		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Dle projektu je potrubí viditelně vedeno po stěně. Na základě požadavku architekta bude potrubí u vstupu do šaten v m. 2.05 zakrytováno. Přívody ZTI v m. 2.19 pro výlevku budou zakrytovány.		
Technické řešení	Původní řešení Dle projektu je potrubí viditelně vedeno po stěně.		
	Nové řešení Doplnění opláštění potrubí SDK deskami v místnosti 2.05. Doplnění zakrytování výlevky v místnosti 2.19 Doplnění revizních dvířek v SDK konstrukcích v m. 1.29, 2.33 a 2.33a		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	17 489,84	0,00
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00
	Zvýšení:		17 489,84
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	Vyjádření: [signature]																												
	Podpis: [redacted]		Datum: 7.4.25																											
	Za TDS: [redacted]	Vyjádření: [signature]																												
	Podpis: [redacted]		Datum: 7.4.25																											
	Za objednatele: [redacted]	Vyjádření: [signature]																												
		Podpis: [signature]	Datum: 7.4.25																											
	Za zhotovitele: [redacted]		Datum: 7.4.25																											
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :																														
Cena: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">SoD -</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">388 842 658,00</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.1</td> <td style="text-align: right;">5 211 116,11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.2</td> <td style="text-align: right;">464 111,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.3</td> <td style="text-align: right;">7 907 919,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.4</td> <td style="text-align: right;">9 015 728,77 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.5</td> <td style="text-align: right;">467 554,16 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.6</td> <td style="text-align: right;">7 105 569,55 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.7</td> <td style="text-align: right;">11 063 390,53 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZL 089 -</td> <td style="text-align: right;">17 489,84</td> <td></td> </tr> </table>		SoD -	388 842 658,00		Dodatek č.1	5 211 116,11		Dodatek č.2	464 111,00		Dodatek č.3	7 907 919,00		Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč		Dodatek č.5	467 554,16 Kč		Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč		Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč		ZL 089 -	17 489,84		Změna termínu: Jiná ujednání:	
SoD -	388 842 658,00																													
Dodatek č.1	5 211 116,11																													
Dodatek č.2	464 111,00																													
Dodatek č.3	7 907 919,00																													
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč																													
Dodatek č.5	467 554,16 Kč																													
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč																													
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč																													
ZL 089 -	17 489,84																													

Změnový list č: 095- Změna barevnosti recepce v 1.NP

Stavba		Bazén Nymburk	
Smlouva:		S202300233 ze dne 10.5.2023	
Objednatel:		Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500	
Zhotovitel:		HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468	
Popis změny	Popis změny: Na základě požadavku provozovatele dochází k změně barevnosti recepce v INP a HPL obkladu občerstvení.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Požadavek investora - provozovatele.		
Technické řešení	Původní řešení Interiérové obložení řešeno v odstínu vínově červená - Fundermax 0318		
	Nové řešení OBKLAD OBČERSTVENÍ - HPL EGGER H1385 ST40 DUB CASELLA PŘÍRODNÍ OBKLADY ČELA PULTU - DTD+LAM EGGER H1385 ST40 DUB CASELLA PŘÍRODNÍ OBKLAD ZADNÍ STĚNY RECEPCE - DTD+LAM EGGER U702 ST9 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ PRACOVNÍ PLOCHY STOLŮ - KD-IN F187 ST9 BETON CHICAGO TMAVĚ ŠEDÝ, DEMOS 501104, TL. 12 mm KONTEJNERY - KORPUS DTDL EGGER U708 ST9 SVĚTLE ŠEDÁ, ČELA EGGER U960 ST7 ONYXOVĚ ŠEDÁ, CENTRÁLNÍ ZÁMEK ÚCHYTKY TULIP LUCA 160 mm, IMITACE NEREZI, DEMOS 224946 PLOCHA ZVÝŠENÉHO RECEPČNÍHO PULTU - UMĚLÝ KÁMEN CORRIAN CARBON CONCRETE KOVOVÉ PODNOŽE ČERNÉ - RAL 9005		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Bez dopadu do ceny		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	0,00 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny: bez dopadu do ceny		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658,00 Kč		
	Zvýšení: 0,00 Kč		
	Snížení:		

Termíny	Dopad do termínu:	
	Odůvodnění :	
Přílohy	Přílohy protokolu:	
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Nový návrh barevnosti	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)		
Datum podání změny:		
Vyjádření:	Za AD: [redacted]	
	Vyjádření	
	Podpis: [signature]	Datum: 24.2.25
	Za TDS: [redacted]	
	Vyjádření	
	Podpis: [signature]	Datum: 24.2.25
Vyjádření:	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření	
	Další vyjádření: [redacted]	
Vyjádření:	Podpis: [signature]	Datum: 24.2.25
	Za zhotovitele: [redacted]	
		Datum: 24.2.25
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč Dodatek č.2 464 111,00 Kč Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč Dodatek č.5 467 554,16 Kč Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč ZL 095- 0,00 Kč		Jiná ujednání:

Změnový list č: 096a- Změna recepce v 2.NP

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Na základě chyby projektu bylo nutné upravit průchod recepci ve 2. NP a upravit dispoziční nábytku. Úprava barevnosti recepce na základě požadavku provozovatele. V případě objednání recepce a schválení změnového listu do 28.2.2025 bude změnový list bez dopadu do ceny.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Recepce nebyla průchozí na základě nepropracovaného projektového řešení.		
Technické řešení	Původní řešení Recepce přístupná pro obsluhu pouze přes šatny a sprchy. Barevné provedení Fundermax vínově červená 0318.		
	Nové řešení Zajištění průchodnosti recepce v 2NP. Změna barevnosti: OBKLADY ČELA PULTU - DTD+LAM EGGER H1385 ST40 DUB CASELLA PŘÍRODNÍ OBKLAD STĚN - DTD+LAM EGGER U702 ST9 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ PRACOVNÍ PLOCHY STOLŮ - KD-IN F187 ST9 BETON CHICAGO TMAVĚ ŠEDÝ, DEMOS 501104, TL. 12 mm ÚCHYTKY TULIP LUCA 160 mm, IMITACE NEREZI, DEMOS 224946 PLOCHA ZVÝŠENÉHO RECEPČNÍHO PULTU - UMĚLÝ KÁMEN CORRIAN CARBON CONCRETE KOVOVÉ PODNOŽE ČERNÉ - RAL 9005		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	0,00 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		0,00 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Nový návrh dispozice		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)

Datum podání změny:

Vyjádření:

Za AD: [redacted]

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za TDS [redacted]

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za objednatele: [redacted]

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele: [redacted]

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč
ZL 096a-	0,00 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 097- Změna stožárů VO

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Při rozdělování parkoviště na část, kterou realizuje stavba bazénu a na část, kterou realizuje stavba zimního stadionu bylo provedeno chybné rozdělení VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Rozdělení projektu bylo na stožáru lampy, kdy jeden výložník by měla dodávat stavba Zimního stadionu a jeden výložník stavba bazénu.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu faktické proveditelnosti je nezbytné dodat a realizovat stožáry včetně výložníků a svítidel jako celek. Jedná se o 4 ks stožárů		
Technické řešení	Původní řešení V PD pro stavbu bazénu jsou navrženy lampy s jednoramenným výložníkem. Jedná se o lampy č.38, 40, 42, 44.		
	Nové řešení Je nutné dodat 4 ks stožárů s dvoramenným výložníkem, včetně doplnění 4 ks svítidel		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	36 171,60 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		36 171,60 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2: Výřez výkresů		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	
	Vyjádření	
	Podpis: Souhlasím	Datum: 7.4.25
	Za TDS: [redacted]	
	Vyjádření	
	Podpis: Souhlasím	Datum: 7.4.25
	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření	
	Další vyjádření: Souhlasím	Datum: 7.4.25
	Podpis:	
Za zhotovitele: [redacted]		Datum: 7.4.25
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:	Změna termínu:	
SoD - 388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:	
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		
Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč		
Dodatek č.5 467 554,16 Kč		
Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč		
ZL 097- 36 171,60 Kč		

Změnový list č: 098b- Přípojky k ZS

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Ve výkazu výměr revize dokumentace inženýrských sítí zcela chybí přípojky splaškové kanalizace k ZS ze šachet ŠSb-5 a ŠSb-3, jedná se o plastové přípojovací potrubí splaškové kanalizace o průměru DN 200 v délce 2 x 10m		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nutné provedení přípojek splaškové kanalizace.		
Technické řešení	Původní řešení Přípojky splaškové kanalizace pro ZS chybí ve výkazu výměr.		
	Nové řešení Narovnání výkazu doplněním chybějícího potrubí přípojek splaškové kanalizace k ZS ze šachet ŠSb-5 a ŠSb-3, jedná se o plastové přípojovací potrubí splaškové kanalizace o průměru DN 200 v délce 2 x 10m		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	40 654,20 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		40 654,20 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Fotodokumentace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD:		
	Vyjádření		
	Podpis:	<i>Bouček</i>	Datum: 7.4.25
	Za TDS:		
	Vyjádření		
	Podpis:	<i>Stall</i>	Datum: 7.4.25
	Za objednatele:		
	Vyjádření		
	Další vyjádření:	<i>Bouček</i>	Datum: 7.4.25
	Podpis:		
Za zhotovitele:			Datum: 2.9.25
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :			
Cena:		Změna termínu:	
	SoD -	388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:
	Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	
	Dodatek č.2	464 111,00 Kč	
	Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	
	Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč	
	Dodatek č.5	467 554,16 Kč	
	Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč	
	Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč	
	ZL 098b-	40 654,20 Kč	

Změnový list č: 099 - rozbor vzorků sond komunikací pod VN

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Tento změnový list navazuje na ZL 091 a na základě požadavku AD bylo provedeno odebrání vzorků ze sond v místě uložení kabelů vysokého napětí 22 kV a proveden rozbor pro zajištění řešení úpravy PD		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Pro realizaci díla je nezbytné provedení rozborů vzorků ze sond v místě uložení kabelů vysokého napětí pro návrh řešení úpravy PD		
Technické řešení	Původní řešení není		
	Nové řešení Odebrání vzorků ze sond a posláni do laboratoře k provedení rozboru		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	17 365,00 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		17 365,00 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [REDACTED]	[REDACTED]	Datum: 10.3.25
	Vyjádření		
	Podpis: Souhlasí		
Vyjádření:	Za TDS: [REDACTED]	[REDACTED]	Datum: 10.3.25
	Vyjádření		
	Podpis: Souhlasí		
Vyjádření:	Za objednatele: [REDACTED]	[REDACTED]	Datum: 10.3.25
	Vyjádření		
	Další vyjádření: Souhlasí		
Podpis:		Datum:	
Za zhotovitele: [REDACTED]	[REDACTED]	Datum:	10.3.25
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků a příslušných ustanoveních mění následovně :			
Cena:		Změna termínu:	
SoD - 388 842 658,00 Kč Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč Dodatek č.2 464 111,00 Kč Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč Dodatek č.5 467 554,16 Kč Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč ZL 099 - 17 365,00 Kč		Jiná ujednání:	

Změnový list č: 100 - Povrchová úprava zábradlí

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Původně navržené ocelové zábradlí Z06 , Z07 a Z10 s pozinkovou úpravou bude na základě požadavku investora opatřeno komaxitovým nástřikem. Tato změna se týká povrchové úpravy zábradlí, přičemž komaxitový nástřik zajistí vyšší estetickou kvalitu a lepší ochranu proti povětrnostním vlivům. V interiéru budou provedena dřevěná madla z bukového dřeva.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Požadavek investora na úpravu povrchové úpravy zábradlí s cílem dosažení požadovaného estetického vzhledu a zvýšení odolnosti proti korozi.		
Technické řešení	Původní řešení Ocelové zábradlí s pozinkováním.		
	Nové řešení Provedení povrchové úpravy komaxitovým nástřikem. V interiéru opatřeno madlem z bukového dřeva.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	149 176,00 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		149 176,00 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	[redacted]	Datum: 24. 25
	Vyjádření [signature]		
	Za TDS: [redacted]	[redacted]	Datum: 24. 25
	Vyjádření [signature]		
Za objednatele: [redacted]	[redacted]	Datum: 24. 25	
Vyjádření [signature]			
Za zhotovitele: [redacted] Datum: 24. 25			
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků a příslušných ustanoveních mění následovně :			
Cena:		Změna termínu:	
	SoD - 388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:	
	Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		
	Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
	Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
	Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč		
	Dodatek č.5 467 554,16 Kč		
	Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč		
	Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč		
	ZL 100 - 149 176,00 Kč		

Změnový list č: 101- Stavební úpravy gastro

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Na základě požadavku objednatele došlo k úpravám dispozičního řešení: Vybourání prostřední dělicí příčky a její projektové posunutí, následné dozdění v nové poloze. Vybourání otvoru do prostoru bistra, částečná dozdvíka pro rozdělení na dvě okna. Posunutí výdejního okna a jeho dozdění. Vybourání a posunutí nově budované sádrokartonové příčky u zádveří a skladu. Vybourání podlahové skladby až na hrubou podlahu kvůli založení nových příček, následné dobetonování podlahy v místě původní příčky Dále součástí změny jsou úpravy ZTI a elektro		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Změna byla provedena na základě požadavku objednatele s cílem optimalizovat dispoziční uspořádání prostoru a zajistit jeho lepší funkčnost. Posunutí a úpravy příček umožňují efektivnější využití plochy, zlepšení provozních vazeb a přizpůsobení prostoru aktuálním potřebám. Vybourání podlahové skladby bylo nezbytné pro správné založení nových příček a zajištění jejich stability. Úpravy otvorů a výdejního okna byly nutné pro optimalizaci provozu bistra a vizuálního propojení jednotlivých částí prostoru. S touto úpravou také souvisí předělání rozvodů ZTI a elektro		
Technické řešení	Původní řešení Původní dispozice zahrnovala dělicí příčku ve střední části prostoru, která oddělovala jednotlivé funkční zóny. Výdejní okno bylo situováno v původní poloze bez přizpůsobení novým provozním požadavkům. V prostoru bistra byl navržen jeden větší otvor bez rozdělení na dvě samostatná okna. Sádrokartonová příčka u zádveří a skladu byla původně umístěna jinak, což neodpovídalo optimalizovanému provozu.		
	Nové řešení Nové uspořádání prostoru reflektuje požadavky objednatele a optimalizuje provozní vazby: Střední dělicí příčka byla vybourána a nově posunuta dle projektu, čímž se lépe přizpůsobila funkčnímu rozdělení prostoru. Otvor do bistra byl přizpůsoben – místo jednoho velkého otvoru byla provedena částečná dozdvíka, čímž vznikla dvě samostatná okna. Výdejní okno bylo posunuto a nově dozděno pro lepší provozní uspořádání. Sádrokartonová příčka u zádveří a skladu byla vybourána a nově posunuta tak, aby lépe odpovídala požadavkům na prostorové uspořádání. Podlahová skladba byla vybourána až na hrubou podlahu pro správné založení nových příček a následně dobetonována v místech po původní příčce. Úpravy rozvodů ZTI a elektro		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	309 848,82 Kč	-7 156,30 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		302 692,52 Kč
	Snižování:		

Termíny	Dopad do termínu:																			
	Odůvodnění :																			
Přílohy	Přílohy protokolu:																			
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Nový návrh dispozice																			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)																				
Datum podání změny:																				
Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření: [signature] Podpis: [redacted]	Datum: 7.4.25																		
	Za TDS: [redacted] Vyjádření: [signature] Podpis: [redacted]	Datum: 7.4.25																		
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření: [signature] Podpis: [redacted]	Datum: 7.4.25																		
	Další vyjádření: [signature] Podpis: [redacted]	Datum: 7.4.25																		
Za zhotovitele: [redacted]		Datum: 7.4.25																		
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :																				
Cena: <table border="0"> <tr> <td>SoD -</td> <td>388 842 658,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.1</td> <td>5 211 116,11 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.2</td> <td>464 111,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.3</td> <td>7 907 919,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.4</td> <td>9 015 728,77 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.5</td> <td>467 554,16 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.6</td> <td>7 105 569,55 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.7</td> <td>11 063 390,53 Kč</td> </tr> <tr> <td>ZL 101-</td> <td>302 692,52 Kč</td> </tr> </table>		SoD -	388 842 658,00 Kč	Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	Dodatek č.2	464 111,00 Kč	Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč	Dodatek č.5	467 554,16 Kč	Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč	Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč	ZL 101-	302 692,52 Kč	Změna termínu: Jiná ujednání:
SoD -	388 842 658,00 Kč																			
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč																			
Dodatek č.2	464 111,00 Kč																			
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč																			
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč																			
Dodatek č.5	467 554,16 Kč																			
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč																			
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč																			
ZL 101-	302 692,52 Kč																			

Změnový list č: 102 - Výdejní okno bistro

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Z důvodu změny dispozice gastro bylo nutné upravit pozici výdejního okna O15 směrem do bazénové haly. Současně tento prvek byl součástí projektové dokumentace, ale nebyl uveden ve výkaze výměr.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu požadavku investora na změnu dispozice gastro bylo nutné upravit pozici výdejního okna O15. Tento prvek chybí ve výkaze výměr.		
Technické řešení	Původní řešení Okno O15 v pozici zadané dle PD, avšak chybějící ve výkaze výměr.		
	Nové řešení Posun okna O15 dle revize PD pro bistro.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	28 198,04 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		28 198,04 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2: Zakreslení změny dispozice		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyřádění:

Za AD: [redacted]

Vyřádění

Souhlas

Podpis:

7.4.25

Datum:

Za TDS: [redacted]

Vyřádění

Souhlas

Podpis:

Datum:

7.4.25

Za objednatele: [redacted]

Vyřádění

Další vyřádění:

Souhlas

Podpis:

Datum:

7.4.25

Za zhotovitele: [redacted]

Datum:

29.25

Výše označená smlouva, ve znění příslušných d[redacted] se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč
ZL 102 -	28 198,04 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 103 - Uzamykatelné kliky na okna

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Na základě požadavku investora na zajištění oken z důvodu bezpečnosti, navrhujeme záměnu klik na okna za kliky uzamykatelné. Jedná se okna O36 na schodišti k tobogánu, okno O29 na schodišti wellness a okno O05 v šatnách.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Zajištění proti neoprávněné manipulaci a bezpečnosti osob.		
Technické řešení	Původní řešení Okna O36 a O29 na schodišti a O05 v šatně v přízemí plně otevíratelná s klikou bez zamykání.		
	Nové řešení Záměna klik u oken O36 na schodišti k tobogánu, okna O29 na schodišti wellness a okna O05 v šatnách za uzamykatelné.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	4 758,00 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		4 758,00 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Výkres		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted]		
	Vyjádření	[signature]	7.4.25
	Podpis:	[redacted]	Datum:
	Za TDS: [redacted]		
	Vyjádření	[signature]	7.4.25
	Podpis:	[redacted]	Datum:
	Za objednatele: [redacted]		
	Vyjádření	[redacted]	
	Další vyjádření: [signature]		
	Podpis:	[redacted]	Datum: 7.4.25
Za zhotovitele: [redacted]			Datum: 7.4.25
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků a příslušných ustanoveních mění následovně :			
Cena:		Změna termínu:	
	SoD - 388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:	
	Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč	Původní kliky jsou již dodané a namontované a po jejich výměně za kliky se zámky budou objednateli původní kliky předány.	
	Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
	Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
	Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč		
	Dodatek č.5 467 554,16 Kč		
	Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč		
	Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč		
	ZL 103 - 4 758,00 Kč		

Změnový list č: 104 - Úprava zhlaví obvodové stěny výplavového bazénu

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: V projektové dokumentaci není řešena úprava zhlaví obvodové stěny bazénu. Projektant upřesnil provedení v materiálu shodném jako podlahy u venkovních teras.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu chybějícího řešení v projektu bude zhlaví obvodové stěny obloženo WPC prkny, stejně tak podélná pohledová stěna poblíž pochozí terasy.		
Technické řešení	Původní řešení V PD není detailně řešena úprava zhlaví obvodové stěny výplavového bazénu.		
	Nové řešení Zakrytování zhlaví obvodové stěny výplavového bazénu WPC prkny, vnější stěna poblíž terasy bude též obložena. Obklad bude proveden na podkladní rošt a případné nerovnosti podkladu řešeny distančními podložkami.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	100 570,78 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		100 570,78 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Zakreslení do výkresu		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Za AD:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

Změna termínu:

Jiná ujednání:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč
ZL 104 -	100 570,78 Kč

Změnový list č: 107 - Vývody pro LED osvětlení nad zrcadla

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Z důvodu chyby projektu neobsahovala původní PD vývody pro LED osvětlení zrcadlových stěn , ačkoli ve specifikaci těchto stěn je s LED osvětlením uvažováno. Z tohoto důvodu je nutné provést stavební úpravy, aby bylo možné osvětlení zapojit.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Změna je nezbytná z důvodu projektové chyby, kdy původní projektová dokumentace neobsahovala vývody pro LED osvětlení zrcadlových stěn, přestože jejich specifikace s tímto osvětlením počítala. Aby bylo možné LED osvětlení správně zapojit a zajistit jeho plnou funkčnost v souladu s projektovým záměrem, je nutné provést odpovídající stavební úpravy.		
Technické řešení	Původní řešení V projektovém řešení nebylo počítáno s vývody pro LED osvětlení zrcadlových stěn.		
	Nové řešení Nové řešení spočívá v doplnění chybějících vývodů pro LED osvětlení zrcadlových stěn v souladu se specifikací těchto prvků. Bude provedena úprava elektroinstalace, která zahrnuje: Zhotovení nových elektrických vývodů v místech určených pro instalaci LED osvětlení. Zajištění napájecích bodů a jejich propojení s hlavním rozvodem elektroinstalace. Zabudování kabelových tras do konstrukce stěn tak, aby byly skryté a nenarušovaly estetiku prostoru.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	46 151,06 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		46 151,06 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2: Nabídka dodavatele		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)

Datum podání změny:

Vyjádření:

Za AD:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč
ZL 107 -	46 151,06 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 108 Keramický obklad sloupů ve wellness

Stavba:	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Dle požadavku investora budou betonové sloupky v prostorech 2.23 a 2.28 opatřeny keramickým obkladem. V místnosti 2.28 rovněž došlo k úpravě keramického obkladu kolem zárubní u vstupů do saun.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nový požadavek investora.		
Technické řešení	Původní řešení V projektové dokumentaci byly sloupky řešeny jako pohledový beton s keramickým soklem. Kolem zárubní u dveří do saun nebyl řešen spárořez.		
	Nové řešení Je nutné odsekát původní sokl u sloupů a provést obložení keramickým obkladem. U vstupů do saun odsekát pruh kolem zárubní a vzniklou mezeru doobložit mozaikou.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	13 118,72 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		13 118,72 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.1: Zakreslení, fotodokumentace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyjádření:

Za AD:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se vypočítá podle ustanovení mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč
ZL 108	13 118,72 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 111 - Tabulky informačního systému

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: V PD byly řešeny tabulky pouze pro 1.NP a 2. NP. Informační tabulky v 1. PP nezbytné pro orientaci v budově nebyly řešeny.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Změna je nutná, protože PD řešila informační tabulky jen pro 1. a 2. NP, zatímco v 1. PP chybí. Tyto tabulky jsou nezbytné pro orientaci, bezpečnost a plynulý provoz v budově.		
Technické řešení	Původní řešení V PD byly informační tabulky navrženy pouze pro 1. a 2. NP. Tabulky pro orientaci v 1. PP nebyly zahrnuty.		
	Nové řešení Doplnění informačních tabulek do 1. PP pro zajištění orientace, bezpečnosti a plynulého provozu v budově.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	28 551,35 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658 Kč
	Zvýšení:		28 551,35 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Zakreslení tabulek		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Za AD

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za objednatele: M

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků s příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:




SoD -	388 842 658 Kč
Dodatek č.1	5 211 116 Kč
Dodatek č.2	464 111 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč
ZL 111 -	28 551,35 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 112 - Odkop zeminy nad kabelovým vedením

Stavba	Bazén Nymburk	
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023	
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468	
Popis změny	Popis změny: V PD nebylo zaneseno uložení kabelů vysokého napětí 22 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. (ČEZd). Výkopy může provádět pouze firma, která má oprávnění od ČEZd. Výkopy budou provedeny firmou, která ukládku kabelů realizovala a má je v záruce.	
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Pro realizaci díla (komunikace a parkoviště) je nutné provedení zemních prací pro nutnou výměnu zásypového materiálu nad kabely vysokého napětí 22 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. (ČEZd), nezbytné. Zároveň provedené opatření vede k ochraně majetku ČEZd.	
Technické řešení	Původní řešení V PD není s nově položenými kabely vysokého napětí 22 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. (ČEZd) uvažováno.	
	Nové řešení Nutná výměna zásypového materiálu nad kabely vysokého napětí 22 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. (ČEZd). Výměna zásypového materiálu je nutná, protože kabely se nachází pod konstrukčními vrstevmi komunikací a parkoviště. Pro řádnou realizaci dle parametrů PD je nutné dodržet materiálovou skladbu dle PD a proto je nutná výměna zásypové zeminy za ŠD dle parametrů PD. ZL obsahuje výkopy oprávněnou firmou Maděra a Šípek, jejichž nabídka je v příloze č.2.	
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla	
	Náklady na změnu	vícepráce méněpráce
	Stavební náklady	652 828,00 Kč -29 984,60 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:	388 842 658 Kč
	Zvýšení:	622 843,40 Kč
	Snížení:	
Termíny	Dopad do termínu:	
	Odůvodnění :	
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: CN oprávněné firmy Maděra a Šípek Příloha č.2: Schema řešeného území - půdorys + řez	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)																							
Datum podání změny:																							
Vyjádření:	Za AD:  Vyjádření  Podpis:  Datum:																						
	Za TDS:  Vyjádření  Podpis:  Datum:																						
	Za objednatele:  Vyjádření  Další vyjádření: Podpis:  Datum:																						
	Za zhotovitele:   Datum:																						
	Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :																						
	Cena: <table border="0"> <tr> <td>SoD -</td> <td>388 842 658 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.1</td> <td>5 211 116 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.2</td> <td>464 111 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.3</td> <td>7 907 919,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.4</td> <td>9 015 728,77 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.5</td> <td>467 554,16 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.6</td> <td>7 105 569,55 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.7</td> <td>11 063 390,53 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.8</td> <td>3 931 491,95 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.9</td> <td>1 528 820,41 Kč</td> </tr> <tr> <td>ZL 112 -</td> <td>622 843,40 Kč</td> </tr> </table>	SoD -	388 842 658 Kč	Dodatek č.1	5 211 116 Kč	Dodatek č.2	464 111 Kč	Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč	Dodatek č.5	467 554,16 Kč	Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč	Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč	Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč	Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč	ZL 112 -	622 843,40 Kč
SoD -	388 842 658 Kč																						
Dodatek č.1	5 211 116 Kč																						
Dodatek č.2	464 111 Kč																						
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč																						
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč																						
Dodatek č.5	467 554,16 Kč																						
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč																						
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč																						
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč																						
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč																						
ZL 112 -	622 843,40 Kč																						