

Dodatek č. 11 Smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Dodatek č. 11**“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Nymburk

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

.....vedoucí Odboru rozvoje a investic,

e-mail: [.....](#), mob.:

....., e-mail: [.....](#), mob.:

IČO: 002 39 500

DIČ: CZ00239500

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504359359/0800

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ: 150 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

....., e-mail: [.....](#), tel.:

IČO: 466 78 468

DIČ: CZ46678468

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 1491516064/2700

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Článek II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Bazén Nymburk**“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P22V00000037**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“) uzavřely dne 10. 5. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen

„Smlouva o dílo“).

2. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo.
3. Smluvní strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy o dílo, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Smluvních stran vlastním zaviněním nepříčinila. Smluvní strany se tak ve smyslu čl. XI. odst. 3 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 11.
4. Veškeré změny Smlouvy o dílo, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 11 byly posouzeny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) a jsou s tímto Zákonem o zadávání veřejných zakázek v souladu.

Článek III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany přistupují k upřesnění ceny Díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo. Upřesnění ceny Díla představuje celkem částku **1.197.073,22 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion jedno sto devadesát sedm tisíc sedmdesát tři korun českých dvacet dva haléřů bez DPH). Dílčí změny jsou specifikovány následovně:
 - 1.1. Změnový list č. 093a s názvem Vnější podpěrná konstrukce fasádních dveří upravuje změnu, která spočívá v doplnění podpěrné betonové konstrukce u všech fasádních dveří. Hodnota tohoto změnového listu je **47.940,92 Kč**. Změnový list č. 093a bude tvořit Přílohu č. 1a) tohoto Dodatku č. 11.
 - 1.2. Změnový list č. 106 s názvem Požární rolety gastro upravuje změnu, která spočívá v doplnění 2ks požárních rolet splňující požadavek EI30 a 2 ks bezpečnostních rolet proti vniknutí do zázemí bufetu. Hodnota tohoto změnového listu je **444.535,71 Kč**. Změnový list č. 106 bude tvořit Přílohu č. 1b) tohoto Dodatku č. 11.
 - 1.3. Změnový list č. 109c s názvem Doplnění kulových kohoutů před směšovači sprch upravuje změnu, která spočívá v doplnění kulových kohoutů před směšovači sprch, které nebyly původně zahrnuty v projektové dokumentaci. Hodnota tohoto změnového listu je **6.672,60 Kč**. Změnový list č. 109c bude tvořit Přílohu č. 1c) tohoto Dodatku č. 11.
 - 1.4. Změnový list č. 109e s názvem Doplnění klapky upravuje změnu, která spočívá v doplnění uzavíracích klapky na kotlovém okruhu vytápění a doplnění zpětné klapky na nízkoteplotním okruhu. Hodnota tohoto změnového listu je **39.409,14 Kč**. Změnový list č. 109e bude tvořit Přílohu č. 1d) tohoto Dodatku č. 11.
 - 1.5. Změnový list č. 109f s názvem Zapojení dveřních clon upravuje změnu, která spočívá v doplnění zapojení dveřních clon, doplnění oběhového čerpadla trojcestného ventilu a montáži směšovacího uzlu. Hodnota tohoto změnového listu je **43.284,90 Kč**. Změnový list č. 109f bude tvořit Přílohu č. 1e) tohoto Dodatku č. 11.
 - 1.6. Změnový list č. 110 s názvem Revize PD – přemístění TČ – prodloužení předizolu upravuje změnu, která spočívá v úpravě vedení předizolovaného potrubí, napájecího a komunikačního kabelu. Tepelné čerpadlo je dle předložené projektové dokumentaci přemístěno do delší vzdálenosti, dochází tedy k navýšení potřeby předizolovaného potrubí, napájecího a komunikačního kabelu a s tím spojených výkopů a zásypů. Hodnota tohoto změnového listu

je **353.952,91 Kč**. Změnový list č. 110 bude tvořit Přílohu č. 1f) tohoto Dodatku č. 11.

- 1.7. Změnový list č. 113 s názvem Protierozní zpevnění svahu upravuje změnu, která spočívá v použití protierozní rohože kokosové, gramáž 700 g/m², skoby ocelové, na val u opěrné stěny u venkovní terasy v 2.P. Hodnota tohoto změnového listu je **66.672,00 Kč**. Změnový list č. 113 bude tvořit Přílohu č. 1g) tohoto Dodatku č. 11.
 - 1.8. Změnový list č. 114 s názvem Úprava gastrovybavení upravuje změnu, která spočívá ve změně uspořádání a úpravě části vybavení s cílem optimalizovat dispoziční uspořádání prostoru a zajistit jeho lepší funkčnost. Hodnota tohoto změnového listu je **0 Kč**. Změnový list č. 114 bude tvořit Přílohu č. 1h) tohoto Dodatku č. 11.
 - 1.9. Změnový list č. 115 s názvem Stojany na kola upravuje změnu, která spočívá v záměně betonových stojanů na kola. Hodnota tohoto změnového listu je **31.138,30 Kč**. Změnový list č. 115 bude tvořit Přílohu č. 1ch) tohoto Dodatku č. 11.
 - 1.10. Změnový list č. 117 s názvem Záměna habrů u JZ terasy upravuje změnu, která spočívá v záměně opadavého habru za bobkovišň. Hodnota tohoto změnového listu je **0 Kč**. Změnový list č. 117 bude tvořit Přílohu č. 1i) tohoto Dodatku č. 11.
 - 1.11. Změnový list č. 118 s názvem Obklad schodiště do 1 PP upravuje změnu, která spočívá v obložení schodiště keramickou dlažbou z 1 NP do 1PP, místnost 0.08. Hodnota tohoto změnového listu je **60.237,37 Kč**. Změnový list č. 118 bude tvořit Přílohu č. 1j) tohoto Dodatku č. 11.
 - 1.12. Změnový list č. 119 s názvem Úprava elektro v recepci v 2.NP upravuje změnu, která spočívá ve vedení elektro rozvodů po stěnách a podhledem. V kuchyňce pro zaměstnance (místnost 2.47) bude doplněn samostatný vývod pro varnou desku. Hodnota tohoto změnového listu je **79.300,26 Kč**. Změnový list č. 119 bude tvořit Přílohu č. 1k) tohoto Dodatku č. 11.
 - 1.13. Změnový list č. 120 s názvem Změna umístění živého plotu upravuje změnu, která spočívá ve změně umístění živého plotu přiléhajícího k terase u bazénové haly. Hodnota tohoto změnového listu je **0 Kč**. Změnový list č. 120 bude tvořit Přílohu č. 1l) tohoto Dodatku č. 11.
 - 1.14. Změnový list č. 122 s názvem Krytky u požárních hlásičů upravuje změnu, která spočívá v dodávce 10 ks hliníkových krytek u požárních hlásičů, 1 ks u čidla ve wellness a nástřiku plastových krytek podmítkových sifónů. Hodnota tohoto změnového listu je **11.162,00 Kč**. Změnový list č. 122 bude tvořit Přílohu č. 1m) tohoto Dodatku č. 11.
 - 1.15. Změnový list č. 125 s názvem Změna komunikace a parkoviště upravuje změnu, která spočívá ve změně technologie provádění dle změny PD – revize č. 3 SO 02. Hodnota tohoto změnového listu je **-1.996.593,33 Kč**. Změnový list č. 125 bude tvořit Přílohu č. 1n) tohoto Dodatku č. 11.
 - 1.16. Změnový list č. 126 s názvem Změna komunikace a parkoviště - etapizace upravuje změnu, která spočívá v etapizaci realizace komunikací kolem stavby zimního stadionu pro zajištění neomezeného přístupu stavby zimního stadionu a bourání a realizace nové trafostanice. Předmětná změna představuje navýšení termínu plnění díla o 48 dní. Hodnota tohoto změnového listu je **2.009.360,44 Kč**. Změnový list č. 126 bude tvořit Přílohu č. 1o) tohoto Dodatku č. 11.
2. Článek III. odst. 1 písm. b) a c) Smlouvy o dílo, se nově zcela nahrazují, a to následujícím textem:
- „b) Zhotovitel se zavazuje dodržet následující milníky:*
1. *dokončení hrubé stavby nejpozději do 12 kalendářních měsíců a 300 dní od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy;*

2. zahájení funkčních zkoušek nejpozději 1 kalendářní měsíc před dokončením a předáním Díla Zhotovitelem Objednateli dle čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy.

(dále jen „Milníky“)

c) Zhotovitel Dílo dokončí a předá Objednateli ve smyslu čl. VII Smlouvy nejpozději do 18 kalendářních měsíců **a 300 dní** od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet Milníky.“

Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 11, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 11 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
3. Dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Dodatek č. 11 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 kalendářních dnů od podpisu Dodatku č. 11 oběma Smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 11 přečetly s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
6. Dodatek č. 11 byl schválen usnesením Rady města č. 256 ze dne 11. 6. 2025 a č. 296 ze dne 2. 7. 2025.
7. Přílohy č.: 1a) Změnový list č. 093a
 - 1b) Změnový list č. 106
 - 1c) Změnový list č. 109c
 - 1d) Změnový list č. 109e
 - 1e) Změnový list č. 109f
 - 1f) Změnový list č. 110
 - 1g) Změnový list č. 113
 - 1h) Změnový list č. 114
 - 1ch) Změnový list č. 115
 - 1i) Změnový list č. 117
 - 1j) Změnový list č. 118
 - 1k) Změnový list č. 119
 - 1l) Změnový list č. 120
 - 1m) Změnový list č. 122
 - 1n) Změnový list č. 125
 - 1o) Změnový list č. 126

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 11 jsou u Přílohy č. 1 písm. 1a) až 1o) pouze krycí listy předmětných změnových listů, zbylé části změnových listů vzhledem k jejich rozsahu jsou neoddělitelnou součástí Dodatku č. 11, ale nejsou s tímto Dodatkem č. 11 fyzicky svázány. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných změnových listů k dispozici.

V Nymburce dne: dle el. podpisu

V Praze dne: dle el. podpisu

za Objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva

za Zhotovitele
David Alonso Rodríguez
člen představenstva

Změnový list č: 093a- Vnější podpěrná konstrukce fasádních dveří

Stavba:	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Jedná se o doplnění podpěrné betonové konstrukce u dvou fasádních dveří u fasády s ozdobnění 007, v projektu je prosklená fasáda navržena jako předsazená a prahy u fasádních dveří nejsou ničím podepřeny. Tím že je fasáda předsazená a skla a dveře jsou na vnějším líci, tak mezi stávajícím základem (podlahou) a dveřním prahem vnika mezera 25 cm. Základy je nutné zrealizovat do nezámrzné hloubky.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Doplnění podepření je nutné aby nedošlo ke zničení dveří při náslapu na nepodepřený práh. Doplnění chybějících základů - podlahy.		
Technické řešení	Původní řešení V zadávací dokumentaci jsou prahy fasádních dveří nepodepřené. Chybějící podlaha.		
	Nové řešení Provedení betonových základů pod prahy fasádních dveří: Odstranění již provedeného zateplení XPS160 poté provedení výkopu a odvezení výkopku na mezideponii, následně provedení zhutněného štěrkového lože v tl. 150mm a podkladního betonu v tl.100mm z betonu C16/20. Poté následuje zřízení jednostranného bednění a betonáž základů z betonu C20/25. Po betonáži dojde k odstranění bednění a následuje penetrační nátěr a provedení izolace proti vodě z asfaltových pásů. Dále zpětné nalepení izolantu XPS 160 a zpětný zásyp výkopu		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	47 940,92 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		47 940,92 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		

Přílohy	Přílohy protokolu:																									
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Fotodokumentace																									
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)																										
Datum podání změny:																										
Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření: [signature] Podpis: [redacted] Datum: 28.4.25																									
	Za TDS: [redacted] Vyjádření: [signature] Podpis: [redacted] Datum: 28.4.25																									
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření: [signature] Další vyjádření: [redacted] Podpis: [redacted] Datum: 28.4.25																									
	Za zhotovitele: [redacted] Datum: 28.04.25																									
	Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v [redacted] ných ustanoveních mění následovně :																									
Cena: <table border="0"> <tr> <td>SoD -</td> <td>388 842 658,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.1</td> <td>5 211 116,11 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.2</td> <td>464 111,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.3</td> <td>7 907 919,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.4</td> <td>9 015 728,77 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.5</td> <td>467 554,16 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.6</td> <td>7 105 569,55 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.7</td> <td>11 063 390,53 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.8</td> <td>3 931 491,95 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.9</td> <td>1 528 820,41 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.10 - 1.407.740,51 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZL 093a-</td> <td>47 940,92 Kč</td> </tr> </table>		SoD -	388 842 658,00 Kč	Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	Dodatek č.2	464 111,00 Kč	Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč	Dodatek č.5	467 554,16 Kč	Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč	Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč	Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč	Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč	Dodatek č.10 - 1.407.740,51 Kč		ZL 093a-	47 940,92 Kč	Změna termínu: Jiná ujednání:
SoD -	388 842 658,00 Kč																									
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč																									
Dodatek č.2	464 111,00 Kč																									
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč																									
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč																									
Dodatek č.5	467 554,16 Kč																									
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč																									
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč																									
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč																									
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč																									
Dodatek č.10 - 1.407.740,51 Kč																										
ZL 093a-	47 940,92 Kč																									

Změnový list č: 106 - Požární rolety gastro

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk		
	se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s.		
	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Z důvodu chybějícího požárního řešení části bistra v úseku P1.1/N2-II byly doplněny 2ks požárních rolet splňující požadavek EI30 a 2 ks bezpečnostních rolet proti vniknutí do zázemí bufetu.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Změna byla nezbytná z důvodu zajištění požární bezpečnosti v části bistra v úseku P1.1/N2-II, kde bylo zjištěno chybějící požární řešení. Doplnění dvou požárních rolet splňujících požadavek EI30 bylo nutné pro dosažení souladu s platnými normami a předpisy, minimalizaci rizika šíření požáru a ochranu osob i majetku. Bezpečnostní rolety jsou nezbytné pro zajištění proti vniknutí do zázemí bufetu.		
Technické řešení	Původní řešení Výkaz výměr neobsahoval požární a bezpečnostní rolety.		
	Nové řešení Doplnění 2ks požárních rolet bez zkrápění, splňujících požadavek EI30 a 2ks bezpečnostních rolet. Požární roleta musí být trvale vytažena a bude napojena na PCO. Bezpečnostní roleta bude sloužit k zamezení vniknutí do zázemí bufetu, je navržena z plných lamel. Bude řešeno kompaktním provedením - rolety vzájemně propojeny mezikusem.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	444 535,71 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		444 535,71 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2: Nabídka dodavatele		
	Příloha č.3: Fotodokumentace výrobku		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:	
Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření: [signature] Podpis: [redacted] Datum: 28.4.15
	Za TDS: [redacted] Vyjádření: [signature] Podpis: [redacted] Datum: 28.4.15
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření: [signature] Další vyjádření: [redacted] Podpis: [redacted] Datum: 28.4.15
	Za zhotovitele: [redacted] Datum: 29.04.15
	Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se
Cena:	
SoD - 388 842 658,00 Kč Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč Dodatek č.2 464 111,00 Kč Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč Dodatek č.5 467 554,16 Kč Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč ZL 106 - 444 535,71 Kč DODATEK č. 10 - 1.407.740,51 Kč	Změna termínu: Jiná ujednání: Dodací doba je 8 týdnů od podepsání dodatku SoD, který bude obsahovat tento ZL.

Změnový list č: 109c- Doplnění kulových kohoutů před směšovači sprch

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Doplnění kulových kohoutů před směšovači sprch, které nebyly původně zahrnuty v projektové dokumentaci. Tento prvek umožní snadné uzavření přívodu vody k jednotlivým směšovačům, což zlepší kontrolu nad jednotlivými okruhy a umožní rychlou údržbu nebo opravy bez nutnosti vypínat celý systém.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Doplnění kulových kohoutů před směšovači sprch je nezbytné pro zajištění snadné a efektivní údržby a oprav v případě potřeby. Bez těchto kohoutů by bylo nutné vypínat celý přívod vody k systému, což by způsobilo komplikace a zbytečné přerušení provozu. Kulové kohouty umožní rychlé uzavření vody u konkrétních směšovačů, což zjednoduší údržbu a minimalizuje výpadky.		
Technické řešení	Původní řešení V PD nebyly kulové kohouty před směšovači uvažovány.		
	Nové řešení Byly doplněny kulové kohouty před směšovači sprch, které umožňují individuální uzavření přívodu vody k jednotlivým směšovačům. Toto řešení zajišťuje větší flexibilitu při údržbě a opravách, protože umožňuje izolovat konkrétní část systému bez nutnosti vypínat celý vodovodní okruh. Tím se zlepší kontrola nad distribucí vody a minimalizují výpadky při servisu nebo opravách.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	6 672,60 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		6 672,60 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny: [REDACTED]																									
Vyřádění:	Za AD: [REDACTED] Vyřádění [REDACTED] Podpis: <i>[Signature]</i> Datum: 5.5.25																								
	Za TDS: [REDACTED] Vyřádění [REDACTED] Podpis: <i>[Signature]</i> Datum: 5.5.25																								
	Za objednatele: [REDACTED] Vyřádění [REDACTED] Další vyřádění: [REDACTED] Podpis: <i>[Signature]</i> Datum: 19.5.25																								
	Za zhotovitele: [REDACTED] Datum: 5.5.25																								
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :																									
Cena: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">SoD -</td> <td style="padding: 2px 10px;">388 842 658,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">Dodatek č.1</td> <td style="padding: 2px 10px;">5 211 116,11 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">Dodatek č.2</td> <td style="padding: 2px 10px;">464 111,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">Dodatek č.3</td> <td style="padding: 2px 10px;">7 907 919,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">Dodatek č.4</td> <td style="padding: 2px 10px;">9 015 728,77 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">Dodatek č.5</td> <td style="padding: 2px 10px;">467 554,16 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">Dodatek č.6</td> <td style="padding: 2px 10px;">7 105 569,55 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">Dodatek č.7</td> <td style="padding: 2px 10px;">11 063 390,53 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">Dodatek č.8</td> <td style="padding: 2px 10px;">3 931 491,95 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">Dodatek č.9</td> <td style="padding: 2px 10px;">1 528 820,41 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">Dodatek č.10</td> <td style="padding: 2px 10px;">1 407 740,51 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">ZL 109c-</td> <td style="padding: 2px 10px;">6 672,60 Kč</td> </tr> </table>	SoD -	388 842 658,00 Kč	Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	Dodatek č.2	464 111,00 Kč	Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč	Dodatek č.5	467 554,16 Kč	Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč	Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč	Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč	Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč	Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč	ZL 109c-	6 672,60 Kč	Změna termínu: Jiná ujednání:
SoD -	388 842 658,00 Kč																								
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč																								
Dodatek č.2	464 111,00 Kč																								
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč																								
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč																								
Dodatek č.5	467 554,16 Kč																								
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč																								
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč																								
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč																								
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč																								
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč																								
ZL 109c-	6 672,60 Kč																								

Změnový list č: 109e - Doplnění klapek

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Doplnění uzavíracích klapek na kotlovém okruhu vytápění Doplnění zpětné klapky na nízkoteplotním okruhu		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Doplnění uzavíracích klapek je z důvodu možnosti výměny měřičů tepla a filtrů Doplnění zpětné klapky je nutné pro správné pro zajištění správného proudění vody		
Technické řešení	Původní řešení není		
	Nové řešení Doplnění uzavíracích klapek na kotlovém okruhu vytápění Doplnění zpětné klapky na nízkoteplotním okruhu		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	39 409,14 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		39 409,14 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyjádření:

Za AD:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč
ZL 109e -	39 409,14 Kč

Způsob měnění:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 109f- Zapojení dveřních clon

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: V dokumentaci UT chybělo zapojení dveřních clon, v dokumentaci MaR bylo řízení čerpadla, trojcestný regulační ventil ale v PD UT byly pouze uzavírací ventily		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nutné doplnění z důvodu funkčnosti dveřních clon		
Technické řešení	Původní řešení Nebylo v dokumentaci UT		
	Nové řešení Doplnění zapojení dveřních clon , doplnění oběhového čerpadla trojcestného ventilu a montáž směšovacího uzlu		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	43 284,90 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		43 284,90 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyjádření:

Za AD:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

Změna termínu:

Jiná ujednání:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč
ZL 109f-	43 284,90 Kč

Změnový list č: 110 - Revize PD - přemístění TČ - prodloužení

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk		
	HOCHTIEF CZ a. s.		
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5		
	IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny:		
	Změnový list je vypracován na základě předložené revize projektu Revize PD - přemístění TČ - prodloužení předizolu způsobené úpravou umístění jednotek stavbou zimního stadiomu.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny:		
	Vzhledem ke změně umístění Tepelného čerpadla musí být upraveno vedení předizolovaného potrubí, napájecího a komunikačního kabelu. TČ je dle předložené PD přemístěno do delší vzdálenosti, dochází tedy k navýšení potřeby předizolovaného potrubí, napájecího a komunikačního kabelu a s tím spojených výkopů a zádsypů.		
	Původní řešení		
	Viz. zadávací projektová dokumentace		
Cena (bez DPH)	Nové řešení		
	Viz. předložená revize projektu		
	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	355 548,91	-1 596,00 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658 Kč			
Zvýšení: 353 952,91 Kč			
Snížení:			
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění : Zvětšení rozsahu prací.		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:	
Vyjádření:	Za AD: [redacted]
	Vyjádření <i>SOUHLASÍM</i>
	Podpis: [redacted] Datum: <i>28.4.25</i>
	Za TDS: [redacted]
	Vyjádření <i>SOUHLASÍM</i>
	Podpis: [redacted] Datum: <i>28.4.25</i>
Za objednatele: [redacted]	
Vyjádření <i>SOUHLASÍM</i>	
Další vyjádření: [redacted]	
Podpis: [redacted] Datum: <i>28.4.25</i>	
Za zhotovitele: [redacted]	Datum: <i>28.4.25</i>
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění	
Cena:	Změna termínu:
SoD - zvýšení	Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč	
Dodatek č.2 464 111,00 Kč	
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč	
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč	
Dodatek č.5 467 554,16 Kč	
Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč	
Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč	
Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč	
Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč	
ZL 110 - 353 952,91 Kč	

Změnový list č: 113 - Protierozní zpevnění svahu

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk		
	se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Na val u opěrné stěny u venkovní terasy v 2.P je nutné použít protierozní rohož kokosovou, gramáž 700g/m2, skoby ocelové.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Val u opěrné stěny u venkovní terasy v 2.P je ve sklonu až 1:1. Je zde velké riziko sesuvů zeminy, kterému je třeba předejít. Současně Nnení možné zatravnění, které by v tomto sklonu nebylo ani možné udržovat. Jedná se o chybu PD.		
Technické řešení	Původní řešení Zatravněný svah.		
	Nové řešení Nový návrh projekčního řešení - Na val u opěrné stěny u venkovní terasy v 2.P je nutné použít protierozní rohož kokosovou, gramáž 700g/m2, skoby ocelové.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	66 672,00 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658 Kč
	Zvýšení:		66 672,00 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Detail kotvení zámku při horní hraně svahu		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyjádření:

Za AD:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658 Kč
Dodatek č.1	5 211 116 Kč
Dodatek č.2	464 111 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč
ZL 113 -	66 672,00 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 114 - Úprava gastrovybavení

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Na základě požadavku objednatele došlo ke změně uspořádání a úpravě části vybavení s cílem optimalizovat dispoziční uspořádání prostoru a zajistit jeho lepší funkčnost .		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Na základě požadavku objednatele byla provedena úprava dispozičního řešení za účelem zefektivnění prostorového uspořádání a zajištění optimální provozní funkčnosti. Změna zahrnovala přeskupení vybraných prvků v rámci interiéru a úpravu části vybavení, a to v souladu s požadavky na provozní logiku, ergonomii a účelové využití prostoru. Navržené řešení reflektuje aktuální potřeby objednatele a umožňuje efektivnější provozní tok.		
Technické řešení	Původní řešení Rozmístění dle PD nevyhovuje potřebám objednatele.		
	Nové řešení Úprava dispozičního řešení v části výdejního pultu a s ním související úprava nábytku.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	0,00 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny: <i>bez dopadu do ceny zvýšení</i>		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658 Kč
	Zvýšení:		0,00 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Nové uspořádání bistra		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)

Datum podání změny:

Vyřádění:

Za AD: [redacted]

Vyřádění [signature]

Podpis: [redacted]

Datum: 28.4.25

Za TDS [redacted]

Vyřádění [redacted]

Podpis: [signature]

Datum: 28.4.25

Za objednatele: [redacted]

Vyřádění [signature]

Další vyřádění: [redacted]

Podpis: [redacted]

Datum: 28.4.25

Za zhotovitele: [redacted]

Datum: 26.04.25

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků a příslušných ustanovení mění následovně :

Cena:

Změna termínu:

SoD - 388 842 658 Kč

Dodatek č.1 5 211 116 Kč

Dodatek č.2 464 111 Kč

Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč

Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč

Dodatek č.5 467 554,16 Kč

Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč

Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč

Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč

Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč

Dodatek č. 10 - 1.407.740,51 Kč

ZL 114 - 0,00 Kč

Jiná ujednání:

Změnový list č: 115 - Stojany na kola

Stavba:	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Na základě požadavku investora záměna betonových stojanů na kola.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nový požadavek investora.		
Technické řešení	Původní řešení V projektové dokumentaci navrženy stojany na kola v betonovém provedení.		
	Nové řešení Stojan na kola ocelový, dle výběru architekta.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	70 096,00 Kč	-38 957,70 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		31 138,30 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Produktový list		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Za AD:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v [redacted] ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč
ZL 115 -	31 138,30 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

dodání 6-8 týdnů od objednání

**HOCHTIEF****Změnový list č: 117 - Záměna habrů u JZ terasy**

Stavba	Bazén Nymburk		
Salouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Ojedenatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Na základě požadavku investora záměna opadavého habru za bobkovišň.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nový požadavek investora.		
Technické řešení	Původní řešení V projektové dokumentaci navržen habr - Carpinus betulus.		
	Nové řešení U JZ terasy živý plot z bobkovišně lékařské - Prunus laurocerasus Herbergii.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	0,00 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:	bez dopadu do ceny zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		0,00 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2: Zakreslení		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	
	Vyjádření	<i>SOUHLASÍ</i>
	Podpis: [redacted]	Datum: 28.4.25
	Za TDS: [redacted]	
Vyjádření:	Vyjádření	
	Podpis: <i>Smolka</i>	Datum: 28.4.25
	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření	
Vyjádření:	Další vyjádření: [redacted]	
	Podpis: <i>Smolka</i>	Datum: 28.4.25
	Za zhotovitele: [redacted]	
	Podpis: [redacted]	Datum: 28.04.25
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v př[redacted] ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč		Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		
Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč		
Dodatek č.5 467 554,16 Kč		
Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč		
Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč		
Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč		
Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč		
ZL 117 - 0,00 Kč		
Dodatek č. 10 - 1 407 740,51 Kč		

Změnový list č: 118 - Obklad schodiště do 1 PP

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Na základě požadavku investora obložení schodiště keramickou dlažbou z 1 NP do 1PP , místnost 0.08.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nový požadavek investora.		
Technické řešení	Původní řešení V projektové dokumentaci byl pouze nátěr betonové konstrukce.		
	Nové řešení Obložení schodiště, mezipodesty do 1PP keramickou dlažbou vč. soklů.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	60 237,37 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		60 237,37 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2: Zakreslení, fotodokumentace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Za AD:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných novenách mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč
ZL 118 -	99 835,62 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 119 - Úprava elektro v recepci v 2.NP

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Na základě změny dispozice v recepci v 2.NP (místnost 2.15) a zajištění průchodu pro obsluhu není možné vést elektro parapetním kanálem, jak bylo původně navrženo. Rozvody tedy budou vedeny po stěnách a podhledem. V kuchyňce pro zaměstnance (místnost 2.47) bude doplněn samostatný vývod pro varnou desku.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Na základě změny dispozičního řešení recepce ve 2. NP v důsledku nepropracovaného projektového řešení není možné vést elektroinstalaci původně plánovaným parapetním kanálem. Z tohoto důvodu budou elektrické rozvody upraveny a povedeny po stěnách a v podhledu. Současně bude v kuchyňce pro zaměstnance doplněn samostatný vývod pro varnou desku, jelikož tento spotřebič vyžaduje vlastní okruh z důvodu vyššího příkonu a nutnosti zajištění bezpečného a bezporuchového provozu.		
Technické řešení	Původní řešení Elektroinstalace v recepci v 2. NP vedena parapetním kanálem. Varná deska v kuchyňce bez přívodu elektro.		
	Nové řešení Elektrické rozvody v recepci v 2. NP vedeny po stěnách a v podhledu. Samostatný přívod elektro pro varnou desku.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	97 558,54 Kč	-18 258,28 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		79 300,26 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2: Zakreslení		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)

Datum podání změny:

Vyjádření:

Za AD: [REDACTED]

Vyjádření

BOUKLASIN

Podpis:

[REDACTED]

Datum:

19.5.25

Za TDS: [REDACTED]

Vyjádření

Bouklasin

Podpis:

[REDACTED]

Datum:

19.5.25

Za objednatele: [REDACTED]

Vyjádření

Další vyjádření:

Bouklasin

[REDACTED]

Podpis:

Datum:

19.5.25

Za zhotovitele: [REDACTED]

Datum:

19.5.25

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč
ZL 119 -	79 300,26 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 120 - Změna umístění živého plotu

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Na základě požadavku investora změna umístění živého plotu přiléhajícího k terase u bazénové haly.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nový požadavek investora.		
Technické řešení	Původní řešení Živý plot přiléhající k terase u bazénové haly a ochlazovacímu bazénu.		
	Nové řešení Umístění živého plotu podél hrany pozemku.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	0,00 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny: bez dopadu do ceny		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658,00 Kč		
	Zvýšení: 0,00 Kč		
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Zakreslení		
	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)		

Datum podání změny:

Vyřádění:

Za AD:

Vyřádění

Podpis:

Datum: 5.3.25

Za TDS:

Vyřádění

Podpis:

Datum: 11.3.25

Za objednatele:

Vyřádění

Další vyřádění:

Podpis:

Datum: 19.3.25

Za zhotovitele:

Datum: 5.5.2025

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků, se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč
ZL 120 -	0,00 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 122 - Krytky u požárních hlásičů

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Byly dodány koncové prvky dle požadavku PD, tzn. s krytím IP64 - tyto koncové prvky s tímto krytím mají uzpůsobené vývody pro kabeláž ze spodní strany. Detail vývodu kabeláže z koncového prvku do stěny nebyl v projektu řešen. Dále byly osazeny podomítkové sifony v souladu s PD, které mají krytku z plastu v bílé barvě. Projektant požaduje nástřík plastových krytek do barvy antracit.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nový požadavek investora.		
Technické řešení	Původní řešení Kabeláž z požárních hlásičů a čidla bez zakrytí, krytky podomítkových sifonů v bílé barvě.		
	Nové řešení Dodávka a montáž 10 ks hliníkových krytek u požárních hlásičů a 1 ks u čidla ve wellness. Nástřík plastových krytek podomítkových sifonů v barvě antracit.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	11 162,00 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		11 162,00 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Zakreslení		
	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)		

Datum podání změny:

Za AD:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč
ZL 122 -	11 162,00 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání: