

Dodatek č. 12 Smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Dodatek č. 12**“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Nymburk

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

....., vedoucí Odboru rozvoje a investic,

e-mail:

....., e-mail.....

IČO: 002 39 500

DIČ: CZ00239500

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504359359/0800

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ: 150 00 Praha 5

zastoupený: Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

.....

IČO: 466 78 468

DIČ: CZ46678468

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 1491516064/2700

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Článek II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Bazén Nymburk**“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P22V00000037**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“) uzavřely dne 10. 5. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

2. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo.
3. Smluvní strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy o dílo, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Smluvních stran vlastním zaviněním nepříčinila. Smluvní strany se tak ve smyslu čl. XI. odst. 3 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 12.
4. Veškeré změny Smlouvy o dílo, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 12 byly posouzeny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) a jsou s tímto Zákonem o zadávání veřejných zakázek v souladu.

Článek III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany přistupují k upřesnění ceny Díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo. Upřesnění ceny Díla představuje celkem částku **857.850,48 Kč bez DPH** (slovy: osm set padesát sedm tisíc osm set padesát korun českých čtyřicet osm haléřů bez DPH). Dílčí změny jsou specifikovány následovně:
 - 1.1. Změnový list č. 093b s názvem Vnější podpěrná konstrukce fasádních dveří upravuje změnu, která spočívá v doplnění prahu po celé délce prosklené stěny 004, nerezových prahů ve vstupu objektu (dveře 002 a 003), doplnění hliníkové rohové lišty do prostoru mezi stropními panely a stěnou a doplnění 2 čistících zón, pro které je potřeba provést přípravu podbetonováním. Hodnota tohoto změnového listu je **38.415,81 Kč**. Změnový list č. 093a bude tvořit Přílohu č. 1a) tohoto Dodatku č. 12.
 - 1.2. Změnový list č. 123 s názvem Orientační plán upravuje změnu, která spočívá ve změně rozměru tabulek orientačního plánu z důvodu čitelnosti grafiky. Hodnota tohoto změnového listu je **0 Kč**. Změnový list č. 123 bude tvořit Přílohu č. 1b) tohoto Dodatku č. 12.
 - 1.3. Změnový list č. 127 s názvem Výústní objekt upravuje změnu, která spočívá v odečtu neprovedených prací z důvodu chybného uvedení jejich rozsahu v projektové dokumentaci. Hodnota tohoto změnového listu je **-622.301,29 Kč**. Změnový list č. 127 bude tvořit Přílohu č. 1c) tohoto Dodatku č. 12.
 - 1.4. Změnový list č. 129 s názvem Oplocení kolem dechlorace upravuje změnu, která spočívá v oplocení okolí dechloračních jímek pletivem s brankou. Hodnota tohoto změnového listu je **60.099,28 Kč**. Změnový list č. 129 bude tvořit Přílohu č. 1d) tohoto Dodatku č. 12.
 - 1.5. Změnový list č. 130 s názvem Záměna kompletace za barevné varianty upravuje změnu, která spočívá v záměně 22 ks bílých zásuvek za barevné varianty a doplnění zásuvek pro fény. Hodnota tohoto změnového listu je **10.817,29 Kč**. Změnový list č. 130 bude tvořit Přílohu č. 1e) tohoto Dodatku č. 12.
 - 1.6. Změnový list č. 131 s názvem Dálkové ovládání posuvných dveří upravuje změnu, která spočívá v doplnění modulu na dálkové ovládání posuvných dveří v bazénové hale. Hodnota tohoto změnového listu je **14.907,45 Kč**. Změnový list č. 131 bude tvořit Přílohu č. 1f) tohoto Dodatku č. 12.
 - 1.7. Změnový list č. 132 s názvem Komín upravuje změnu, která spočívá ve změně trasy vedení kouřovodu. Hodnota tohoto změnového listu je **26.820,00 Kč**. Změnový list č. 132 bude tvořit Přílohu č. 1g) tohoto Dodatku č. 12.

- 1.8. Změnový list č. 133 s názvem Úpravy gastro vybavení pro zajištění funkčnosti PBR upravuje změnu, která spočívá v doplnění do rohového stolu do gastroprovozu, aby došlo ke kompletnímu uzavření požárního úseku. Současně dochází k vyrovnání podkladu pod lištou požární rolety v místě přechodu obklad-omítka, ke zrušení zásuvky a spínače světel a k úpravě stolu č. 1. Hodnota tohoto změnového listu je **64.394,28 Kč**. Změnový list č. 133 bude tvořit Přílohu č. 1h) tohoto Dodatku č. 12.
- 1.9. Změnový list č. 136 s názvem Úprava HUP upravuje změnu, která spočívá v úpravě HUP za účelem splnění požadavků smlouvy o připojení. Hodnota tohoto změnového listu je **149.773,39 Kč**. Změnový list č. 136 bude tvořit Přílohu č. 1ch) tohoto Dodatku č. 12.
- 1.10. Změnový list č. 137 s názvem WPC terasa upravuje změnu, která spočívá v doplnění revizních dvířek ke vpustím na terase T3 a frézování prken kolem ochlazovacího bazénku na terase T1. Hodnota tohoto změnového listu je **69.879,86 Kč**. Změnový list č. 137 bude tvořit Přílohu č. 1i) tohoto Dodatku č. 12.
- 1.11. Změnový list č. 138 s názvem Likvidace staré vodoměrné šachty upravuje změnu, která spočívá v likvidaci staré vodoměrné šachty. Hodnota tohoto změnového listu je **87.768,30 Kč**. Změnový list č. 138 bude tvořit Přílohu č. 1j) tohoto Dodatku č. 12.
- 1.12. Změnový list č. 140 s názvem Změna komunikace a parkoviště – nová etapizace upravuje změnu, která spočívá v etapizaci realizace komunikací kolem stavby zimního stadionu pro zajištění neomezeného přístupu stavby zimního stadionu a realizace nové protihlukové stěny. Předmětná změna představuje navýšení termínu plnění díla o 27 dní. Hodnota tohoto změnového listu je **849.961,31 Kč**. Změnový list č. 140 bude tvořit Přílohu č. 1k) tohoto Dodatku č. 12.
- 1.13. Změnový list č. 141 s názvem Uzemnění HUP upravuje změnu, která spočívá v připojení HUP k uzemnění. Hodnota tohoto změnového listu je **15.810,96 Kč**. Změnový list č. 141 bude tvořit Přílohu č. 1l) tohoto Dodatku č. 12.
- 1.14. Změnový list č. 142 s názvem Záměna lampy A2/4 za A1/4 upravuje změnu, která spočívá v záměně lampy A2/4 za A1/4. Hodnota tohoto změnového listu je **8.357,05 Kč**. Změnový list č. 142 bude tvořit Přílohu č. 1m) tohoto Dodatku č. 12.
- 1.15. Změnový list č. 143 s názvem Montáž nové pozice sahary upravuje změnu, která spočívá v demontáži sahary ze stávající pozice a jejímu umístění na novou pozici. Hodnota tohoto změnového listu je **42.607,52 Kč**. Změnový list č. 143 bude tvořit Přílohu č. 1n) tohoto Dodatku č. 12.
- 1.16. Změnový list č. 144 s názvem Likvidace starého LT potrubí upravuje změnu, která spočívá v odstranění starého litinového potrubí a likvidaci odpadu. Hodnota tohoto změnového listu je **40.539,27 Kč**. Změnový list č. 144 bude tvořit Přílohu č. 1o) tohoto Dodatku č. 12.
2. Článek III. odst. 1 písm. b) a c) Smlouvy o dílo, se nově zcela nahrazují, a to následujícím textem:
„b) Zhotovitel se zavazuje dodržet následující milníky:
 1. *dokončení hrubé stavby nejpozději do 12 kalendářních měsíců a 327 dní od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy;*
 2. *zahájení funkčních zkoušek nejpozději 1 kalendářní měsíc před dokončením a předáním Díla Zhotovitelem Objednateli dle čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy.**(dále jen „Milníky“)*
c) Zhotovitel Dílo dokončí a předá Objednateli ve smyslu čl. VII Smlouvy nejpozději do 18 kalendářních měsíců a 327 dní od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy,

příčemž se Zhotovitel zavazuje dodržet Milníky.“

Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 12, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 12 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
3. Dodatek č. 12 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Dodatek č. 12 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 kalendářních dnů od podpisu Dodatku č. 12 oběma Smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 12 přečetly s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
6. Dodatek č. 12 byl schválen usnesením Rady města č. 338 ze dne 30. 7. 2025.
7. Přílohy č.: 1a) Změnový list č. 093b
 - 1b) Změnový list č. 123
 - 1c) Změnový list č. 127
 - 1d) Změnový list č. 129
 - 1e) Změnový list č. 130
 - 1f) Změnový list č. 131
 - 1g) Změnový list č. 132
 - 1h) Změnový list č. 133
 - 1ch) Změnový list č. 136
 - 1i) Změnový list č. 137
 - 1j) Změnový list č. 138
 - 1k) Změnový list č. 140
 - 1l) Změnový list č. 141
 - 1m) Změnový list č. 142
 - 1n) Změnový list č. 143
 - 1o) Změnový list č. 144

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 12 jsou u Přílohy č. 1 písm. 1a) až 1o) pouze krycí listy předmětných změnových listů, zbylé části změnových listů vzhledem k jejich rozsahu jsou neoddělitelnou součástí Dodatku č. 12, ale nejsou s tímto Dodatkem č. 12 fyzicky svázány. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných změnových listů k dispozici.

/podpisová strana následuje/

/podpisová strana/

V Nymburce dne: dle el. podpisu

V Praze dne: dle el. podpisu

za Objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

za Zhotovitele
David Alonso Rodríguez
člen představenstva

Změnový list č: 093b- Vnější podpěrná konstrukce fasádních dveří

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Jedná se o doplnění prahu po celé délce prosklené stěny 004, nerezových prahů ve vstupu objektu (dveře 002 a 003) . Současně došlo k doplnění hliníkové rohové lišty do prostoru mezi stropními panely a stěnou. Dále jsou před vstupem do bazénu (dveře 002 a 003) doplněny 2 čistící zóny typ CAPRI 7 dle odsouhlaseného vzorkovacího protokolu č. 074 o rozměru 2x1m, pro které je potřeba provést přípravu podbetonováním.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Doplnění betonového prahu bylo nutné z důvodu chybějící části betonové kce, která má zajišťovat stabilitu fasády a tepelnou pohodu objektu. Monolitická stěna byla vybetonována dle PD všude do stejné výšky. Ve všech místnostech byla nad stěnu a stropy nadbetonována betonová podlaha, v zásobovacím dvoře nikoliv. Zásobovacím dvoře byla navržena podlaha z porooroštu. U fasády tedy vznikla nedobetonovaná část. Čistící zóny byly opomenuty v projektu. Jejich doplnění je potřebné s ohledem na snížení nadměrného znečištění koberce ve vstupu jeho údržbu a tím i prodloužení životnosti koberce.		
Technické řešení	Původní řešení V zadávací dokumentaci chybí dořešení prahu u prosklené stěny.		
	Nové řešení Provedení betonových základů pod prahy fasádních dveří, opatření nátěrem, montáž nerezových prahů ve vstupu. Současně došlo k doplnění hliníkové rohové lišty do prostoru mezi stropními panely a stěnou. Dále jsou před vstupem do bazénu (dveře 002 a 003) doplněny 2 čistící zóny typ CAPRI 7 dle odsouhlaseného vzorkovacího protokolu č. 074 o rozměru 2x1m, pro které je potřeba provést přípravu podbetonováním.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	38 415,81 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		38 415,81 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		

Přílohy	Přílohy protokolu:	
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Fotodokumentace	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)		
Datum podání změny:		
Vyjádření:	Za AD:	
	Vyjádření	
	Podpis:	Datum:
	Za TDS:	
	Vyjádření	
	Podpis:	Datum:
Za objednatele:	Vyjádření	
	Další vyjádření:	
	Podpis:	Datum:
Za zhotovitele:		Datum:
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:	Změna termínu:	
SoD -	388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	
Dodatek č.2	464 111,00 Kč	
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč	
Dodatek č.5	467 554,16 Kč	
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč	
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč	
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč	
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč	
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč	
ZL 093b-	38 415,81 Kč	

Změnový list č: 123 - Orientační plán

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Změna rozměru tabulek orientačního plánu z důvodu čitelnosti grafiky.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nový požadavek investora.		
Technické řešení	Původní řešení Orientační plán 2 ks tabulek 300x500mm.		
	Nové řešení Orientační plán 2 ks tabulek 400x720mm.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	0,00 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		bez dopadu do ceny
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		0,00 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2: Zakreslení		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyřádění:

Za AD:

Vyřádění

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyřádění

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyřádění

Další vyřádění:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč
ZL 123 -	0,00 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 127 - Výústní objekt

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Na základě zjištění projektanta po revizi výkazu výměr jsou výkopové práce pro výústní objekt v objektu SO12 prováděny v menším rozsahu.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Odečet neprovedených prací, rozsah prací v projektu chybně uveden.		
Technické řešení	Původní řešení Výkopové práce pro výústní objekt byly ve výkaze výměr uvažovány ve větším rozsahu.		
	Nové řešení Odečet neprovedených prací z původního výkazu výměr.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	0,00 Kč	-622 301,29 Kč
	Úprava smluvní ceny:		snížení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		
	Snížení:		-622 301,29 Kč
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyjádření:

Za AD:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyjádření

Další vyjádření

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD - 388 842 658,00 Kč

Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč

Dodatek č.2 464 111,00 Kč

Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč

Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč

Dodatek č.5 467 554,16 Kč

Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč

Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč

Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč

Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč

Dodatek č.10 1 407 740,51 Kč

Dodatek č.11 1 197 073,22 Kč

ZL 127 - -622 301,29 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 129 - Oplocení kolem dechlorace

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Z důvodu chybějícího projektového řešení a bezpečnosti zamezení vstupu nepovolaných osob za zábradlí do prostoru dechlorace projektant navrhuje provést oplocení pletivem s brankou z důvodu údržby.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Oplocení je nutné provést z důvodu bezpečnosti spočívajícím v zamezení vstupu nepovolaných osob. V projektu neobsaženo.		
Technické řešení	Původní řešení Kolem dechloračních jímek je zábradlí.		
	Nové řešení Oplocení pletivem kolem dechloračních jímek s jednokřídlou brankou z důvodu údržby.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	60 099,28 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		60 099,28 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Zakreslení		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyjádření:

Za AD:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD - 388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2 464 111,00 Kč
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5 467 554,16 Kč
Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč
Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč
Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč
Dodatek č.10 1 407 740,51 Kč
ZL 129 - 60 099,28 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 130 - Záměna kompletace za barevné varianty

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Z důvodu požadavku objednatele záměna 22 ks bílých zásuvek za barevné varianty. Doplnění zásuvek pro fény neobsažených v projektu.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nový požadavek objednatele.		
Technické řešení	Původní řešení Zásuvky v kontrastní bílé barvě vůči tmavému obkladu. Zakončení vývodů na fény silovým kabelem, což neumožňuje napojení vyvzorkovaných fénů.		
	Nové řešení Záměna 22 ks bílých zásuvek za barevné varianty. Doplnění zásuvek pro fény.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	10 817,29 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		10 817,29 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:	
Vyjádření:	Za AD: [REDACTED] Vyjádření Podpis: [REDACTED] [REDACTED] Datum: [REDACTED]
	Za TDS: [REDACTED] Vyjádření Podpis: [REDACTED] [REDACTED] Datum: [REDACTED]
	Za objednatele: [REDACTED] Vyjádření Další vyjádření: Podpis: [REDACTED] [REDACTED] Datum: [REDACTED]
	Za zhotovitele: [REDACTED] [REDACTED] Datum: [REDACTED]
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :	
Cena: SoD - 388 842 658,00 Kč Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč Dodatek č.2 464 111,00 Kč Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč Dodatek č.5 467 554,16 Kč Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč Dodatek č.10 1 407 740,51 Kč ZL 130 - 10 817,29 Kč	Změna termínu: Jiná ujednání:

Změnový list č: 131 - Dálkové ovládání posuvných dveří

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Na základě požadavku objednatele doplnění modulu na dálkové ovládání posuvných dveří v bazénové hale. (O20, O22)		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nový požadavek objednatele.		
Technické řešení	Původní řešení Otevírání na klíč.		
	Nové řešení Doplnění modulu na dálkové ovládání posuvných dveří.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	14 907,45 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658,00 Kč		
	Zvýšení: 14 907,45 Kč		
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č. I: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření [Signature] Podpis: [redacted] Datum: 16.6.25
	Za TDS: [redacted] Vyjádření [Signature] Podpis: [redacted] Datum: 16.6.25
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření [Signature] Další vyjádření: [redacted] Podpis: [redacted] Datum: 16.6.2025
	Za zhotovitele: [redacted] Datum: 16.6.2025

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:	Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč	
Dodatek č.2 464 111,00 Kč	
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč	
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč	
Dodatek č.5 467 554,16 Kč	
Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč	
Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč	
Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč	
Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč	
Dodatek č.10 1 407 740,51 Kč	
ZL 131 - 14 907,45 Kč	

Změnový list č: 132 - Komín

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Z důvodu kolize vedení kouřovodu se vzduchotechnikou a ostatními rozvody. Změnou trasy ve strojovně došlo k navýšení ceny za dodávku a montáž komínu.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu kolize vedení kouřovodu se vzduchotechnikou a ostatními rozvody. Změnou trasy ve strojovně došlo k navýšení ceny za dodávku a montáž komínu.		
Technické řešení	Původní řešení Dle PD.		
	Nové řešení Dle PD bylo vedení neproveditelné, bylo nutné upravit trasu a způsob uchycení.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	26 820,00 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		26 820,00 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2: Fotodokumentace		
	Příloha č.3: Vyjádření revizního technika		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyjádření:

Za AD:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Digitálně podepsal

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD - 388 842 658,00 Kč

Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč

Dodatek č.2 464 111,00 Kč

Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč

Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč

Dodatek č.5 467 554,16 Kč

Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč

Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč

Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč

Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč

Dodatek č.10 1 407 740,51 Kč

ZL 132 - 26 820,00 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 133 - Úpravy gastro vybavení pro zajištění funkčnosti PBR

Stavba:	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Z důvodu nekompletního projekčního řešení je nutné doplnit do gastroprovozu rohový stůl , aby došlo ke kompletnímu uzavření požárního úseku. Současně je nutné vyrovnat podklad pod lišty požární rolety v místě přechodu obklad-omítka. V souvislosti s nově budovanou roletou je nutné zrušit zásuvku a spínač světel na této stěně. Dále je potřeba úprava stolu č.1 - lem stolu v kolizi s roletou a nutné přemístění otvoru pro vodovodní baterii.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu nutnosti uzavření požárního úseku je nezbytné do vybavení gastro provozu prodloužit vyrobenou nerezovou linku o rohový stůl, aby došlo k dolehnutí kombinované požární a bezpečnostní rolety v její plné délce a mohla tak plnit svůj účel. Ze stejného důvodu je nutné zajistit rovinný podklad pro vodící lišty rolety. Dále je potřeba úprava stolu č.1 - lem stolu v kolizi s roletou a nutné přemístění otvoru pro vodovodní baterii.		
Technické řešení	Původní řešení Nerezové stoly podél oken jsou ukončeny na hraně okenního otvoru, kombinovaná roleta včetně lišt má přesah přes linku 28cm. Při jejím spuštění tak nedojde k uzavření požárního úseku v plné délce rolety, část dojde k nerezovému stolu, ale část bude nevykrytá a vznikne volný prostor. Vedení lišt rolet koliduje s již zabudovanou zásuvkou a ovládáním světel nad prodejním pultem. Vedení lišt nelze umístit v rovině - lišta prochází z části nad omítkou a z části nad obkladem. Roleta dojíždí na místo připravené vodovodní baterie a přes lem stolu.		
	Nové řešení Doplnění atypického nerezového stolu, aby kombinovaná požární a bezpečnostní roleta mohla plnit svou funkci a došlo k plnému uzavření požárního úseku. Z důvodu kolize vodících lišt rolet s již zabudovanou zásuvkou a ovládáním světel, dojde k jejich zakrytí krytkou a ovládání světel nad prodejním pultem bude přesunuto vedle vstupu. Vyrovnání podkladu pod lišty požární rolety v místě přechodu obklad-omítka protipožární SDK předstěnou lepenou celoplošně. Dále je potřeba úprava stolu č.1 - lem stolu v kolizi s roletou a nutné přemístění otvoru pro vodovodní baterii.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	64 394,28 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:	zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:	388 842 658,00 Kč	
	Zvýšení:	64 394,28 Kč	
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		

Přílohy	Přílohy protokolu:	
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Zakreslení	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)		
Datum podání změny:		
Vyjádření:	Za AD:	
	Vyjádření	
	Podpis:	Datum:
	Za TDS:	
	Vyjádření	
	Podpis:	Datum:
Vyjádření:	Za objednatele:	
	Vyjádření	
	Další vyjádření:	
	Podpis:	Datum:
Za zhotovitele:		Datum:
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč Dodatek č.2 464 111,00 Kč Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč Dodatek č.5 467 554,16 Kč Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč Dodatek č.10 1 407 740,51 Kč ZL 133 - 64 394,28 Kč		Jiná ujednání: dodání 4 týdny od schválení

Změnový list č: 136- Úprava HUP

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Jedná se o úpravu HUP dle nové PD odsouhlasené GasNetem.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nutná úprava HUP za účelem splnění požadavků smlouvy o připojení. Řešení dle původní PD požadavky nenaplněovalo.		
Technické řešení	Původní řešení Dle PD ZDS.		
	Nové řešení Dle revize PD odsouhlasené GasNet		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	149 773,39 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		149 773,39 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: PD		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	
	Vyjádření	[redacted]
	Podpis:	Datum:
	Za TDS: [redacted]	
Vyjádření:	Vyjádření	[redacted]
	Podpis:	Datum:
	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření	[redacted]
Vyjádření:	Další vyjádření:	[redacted]
	Podpis:	Datum:
	Za zhotovitele: [redacted]	
		Datum:
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD -	388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	
Dodatek č.2	464 111,00 Kč	
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč	
Dodatek č.5	467 554,16 Kč	
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč	
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč	
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč	
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč	
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč	
ZL 136-	149 773,39 Kč	

Změnový list č: 137 - WPC terasa

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: V PD chybí dořešení výškových rozdílů mezi WPC prkny a atikou na terase T3. Dle požadavku objednatele budou na terase doplněna revizní dvířka ke vpustím. V projekčním řešení chybí část plochy terasy T3 nad atikou. Kolem ochlazovacího bazénku na terase T1 je nutné provést frézování prken, není zde možné umístit prkno tl. 22mm.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Projektové řešení nezohledňuje výškové rozdíly mezi atikou a WPC prkny na terase T3, nesplnila by se požadavek výrobce na rovinnost. V projekčním řešení nejsou zahrnuty všechny detaily a ve výkaze výměr chybí část plochy. Z důvodu přechodu bazének/WPC bylo nutné prkna vyfrézovat.		
Technické řešení	Původní řešení Dle PD, bez zohlednění detailů dle požadavků výrobce.		
	Nové řešení Podložení prken podkladními hranoly k vyrovnání výškových rozdílů mezi atikou a WPC prkny na terase T3. Doplnění revizních dvířek ke vpustím. Kolem ochlazovacího bazénku na terase T1 vyfrézování prken do š. cca 60mm, úprava prken na v.17mm.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	69 879,86 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		69 879,86 Kč
	Snížení:		

Termíny	Dopad do termínu:																									
	Odůvodnění :																									
Přílohy	Přílohy protokolu:																									
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Fotodokumentace																									
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)																										
Datum podání změny:																										
Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření [redacted] Podpis: [redacted] Datum: [redacted]																									
	Za TDS: [redacted] Vyjádření [redacted] Podpis: [redacted] Datum: [redacted]																									
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření [redacted] Další vyjádření: [redacted] Podpis: [redacted] Datum: [redacted]																									
	Za zhotovitele: [redacted] Datum: [redacted]																									
	Vše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :																									
Cena: <table border="0"> <tr> <td>SoD -</td> <td>388 842 658,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.1</td> <td>5 211 116,11 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.2</td> <td>464 111,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.3</td> <td>7 907 919,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.4</td> <td>9 015 728,77 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.5</td> <td>467 554,16 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.6</td> <td>7 105 569,55 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.7</td> <td>11 063 390,53 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.8</td> <td>3 931 491,95 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.9</td> <td>1 528 820,41 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.10</td> <td>1 407 740,51 Kč</td> </tr> <tr> <td>ZL 137 -</td> <td>69 879,86 Kč</td> </tr> </table>		SoD -	388 842 658,00 Kč	Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	Dodatek č.2	464 111,00 Kč	Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč	Dodatek č.5	467 554,16 Kč	Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč	Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč	Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč	Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč	Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč	ZL 137 -	69 879,86 Kč	Změna termínu: Jiná ujednání: dodání 4 týdny od schválení
SoD -	388 842 658,00 Kč																									
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč																									
Dodatek č.2	464 111,00 Kč																									
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč																									
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč																									
Dodatek č.5	467 554,16 Kč																									
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč																									
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč																									
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč																									
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč																									
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč																									
ZL 137 -	69 879,86 Kč																									

Změnový list č: 138 - Likvidace staré vodoměrné šachty

Stavba	Bazén Nymburk	
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023	
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468	
Popis změny	Popis změny: V PD nebylo se starou vodoměrnou šachtou bývalého areálového vodovodu uvažováno. Z důvodu kolize s nově budovanou komunikací je nutné provést její odstranění a likvidaci odpadu.	
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Stará vodoměrná šachta je v kolizi s nově budovanou komunikací a je nutné provést její odstranění.	
Technické řešení	Původní řešení Dle PD.	
	Nové řešení Bourání litinového poklopu, vybourání staré vodoměrné šachty (betoného dna, krycí desky, zděné šachty), odřezání armatur, zpětný zásyp na úroveň základové spáry komunikace, odvoz a likvidace odpadu.	
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla	
	Náklady na změnu	vícepráce méněpráce
	Stavební náklady	87 768,30 Kč 0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:	
	zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658,00 Kč	
	Zvýšení: 87 768,30 Kč	
	Snížení:	

Termíny	Dopad do termínu:	
	Odůvodnění :	
Přílohy	Přílohy protokolu:	
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Fotodokumentace	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)		
Datum podání změny:		
Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření [redacted]	Datum:
	Podpis: [redacted]	Datum:
	Za TDS: [redacted] Vyjádření [redacted]	Datum:
	Podpis: [redacted]	Datum:
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření [redacted]	Datum:
	Další vyjádření: Podpis: [redacted]	Datum:
Za zhotovitele:	[redacted]	Datum:
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč Dodatek č.2 464 111,00 Kč Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč Dodatek č.5 467 554,16 Kč Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč Dodatek č.10 1 407 740,51 Kč ZL 138 - 87 768,30 Kč		Jiná ujednání:

Změnový list č: 140 - Změna komunikace a parkoviště - nová etapizace

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Etapizace realizace komunikací kolem stavby ziniho stadionu pro zajištění neomezeného přístupu stavby zimního stadionu a realizace nové protihlukové stěny. Vzhledem k potřebám stavby zimního stadionu potřeba úprava stávající úprava etapy č.4. Etapa č. 4 je nutné rozdělit na další dvě podetapy s termínem dokončení 30.10.2025		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Etapizace realizace komunikací kolem stavby ziniho stadionu pro zajištění neomezeného přístupu stavby zimního stadionu a bourání a realizace nové protihlukové stěny.		
Technické řešení	Původní řešení Bez etapizace, za úplné uzavírky komunikací		
	Nové řešení Etapizace viz. Příloha č.2 - Grafická část		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	849 961,31 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658,00 Kč		
	Snížení: Zvýšení: 849 961 Kč		
Termíny	Dopad do termínu: 27 dní		
	Odůvodnění : Možné zahájit dílo až po po dokončení stavby Zimního stadionu		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Grafická příloha - HMG Příloha č.3: Předpoklad za jakých podmínek lze tento postup prací (HMG) zrealizovat.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:SO 02			

Datum podání změny: 26.6.2025				
Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření [redacted] Podpis: [redacted] Datum: [redacted]			
	Za TDS: [redacted] Vyjádření [redacted] Podpis: [redacted] Datum: [redacted]			
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření [redacted] Další vyjádření: [redacted] Podpis: [redacted] Datum: [redacted]			
	Za zhotovitele: [redacted] Datum: [redacted]			
	Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :			
	<table border="1"> <tr> <td>Cena:</td> <td>Změna termínu: dokončení díla 30.10.2025</td> </tr> <tr> <td> SoD - 388 842 658,00 Kč Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč Dodatek č.2 464 111,00 Kč Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč Dodatek č.5 467 554,16 Kč Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč Dodatek č.10 1 407 740,51 Kč Dodatek č.11 1 197 073,22 Kč ZL 140 - 849 961,31 Kč </td> <td>Jiná ujednání:</td> </tr> </table>	Cena:	Změna termínu: dokončení díla 30.10.2025	SoD - 388 842 658,00 Kč Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč Dodatek č.2 464 111,00 Kč Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč Dodatek č.5 467 554,16 Kč Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč Dodatek č.10 1 407 740,51 Kč Dodatek č.11 1 197 073,22 Kč ZL 140 - 849 961,31 Kč
Cena:	Změna termínu: dokončení díla 30.10.2025			
SoD - 388 842 658,00 Kč Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč Dodatek č.2 464 111,00 Kč Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč Dodatek č.5 467 554,16 Kč Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč Dodatek č.10 1 407 740,51 Kč Dodatek č.11 1 197 073,22 Kč ZL 140 - 849 961,31 Kč	Jiná ujednání:			

Změnový list č: 141 - Uzemnění HUP

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Připojení HUP k uzemnění		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Je nutné provést z důvodu ochrany před poškozením bleskem.		
Technické řešení	Původní řešení Dle PD.		
	Nové řešení Provedené dle požadavku projektanta: Uzemnění skříně HUP provést takto : -Ze stávajícího uzemnění u přístřešku a kola vést drát FeZn 10mm ne výkopu 35/70 až k HUPu -U zadní části skříně HUP ukončit drát FeZn 10mm rozpojitelnou svorkou (například SZ), kterou umístit na HUP, nebo na pomocnou ocelovou konstrukci u HUPu (výška svorky cca 0,6m) -Svorku zakrýt proti vandalům -Na svorku připojit vodičem AlMgSi 8mm : oUzemňovací bod skříně HUP oDvojici odfukových potrubí (svorky ST) -Všechny spoje a přechody mezi materiály musí být izolovány		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	15 810,96 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		15 810,96 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření [redacted]	Podpis: [redacted]	Datum:
	Za TDS: [redacted] Vyjádření [redacted]	Podpis: [redacted]	Datum:
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření [redacted]	Podpis: [redacted]	Datum:
	Další vyjádření: [redacted] Podpis: [redacted]	Datum:	
Za zhotovitele: [redacted]		Datum:	
Vše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :			
Cena:		Změna termínu:	
SoD - 388 842 658,00 Kč Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč Dodatek č.2 464 111,00 Kč Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč Dodatek č.5 467 554,16 Kč Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč Dodatek č.10 1 407 740,51 Kč ZL 141 - 15 810,96 Kč		Jiná ujednání:	

Změnový list č: 142 - Záměna lampy A2/4 za A1/4

Stavba:	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Záměna lampy A2/4 za A1/4		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Dle nové PD komunikací je nově řešeno osvětlení u Jasanu, kdy z důvodu zajištění bezpečnosti silniční dopravy bylo nutné zlepšit světelné podmínky a s tím související zvýšenou viditelnost v dotčeném úseku.		
Technické řešení	Původní řešení Dle PD lampa A2/4.		
	Nové řešení V nově předložené PD je záměna lampy A2/4 za A1/4.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	8 357,05 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		8 357,05 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření [redacted]	Podpis: [redacted]	Datum:	
	Za TDS: [redacted] Vyjádření [redacted]	Podpis: [redacted]	Datum:	
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření [redacted]	Další vyjádření: [redacted]	Podpis: [redacted]	Datum:
	Za zhotovitele: [redacted]			
Vše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :				
Cena:		Změna termínu:		
SoD - 388 842 658,00 Kč Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč Dodatek č.2 464 111,00 Kč Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč Dodatek č.5 467 554,16 Kč Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč Dodatek č.10 1 407 740,51 Kč ZL 142 - 8 357,05 Kč		Jiná ujednání:		

Změnový list č: 143 - Montáž nové pozice sahary

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Z důvodu pozdější montáže kogenerační jednotky došlo k demontáži sahary ze stávající pozice a jejímu následnému umístění na novou pozici.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Dle požadavku projektanta UT přemístění, původní pozice prostorově nevyhovovala.		
Technické řešení	Původní řešení Dle PD.		
	Nové řešení Demontáží sahary ze stávající pozice a její následné umístění na novou pozici.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	42 607,52 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		42 607,52 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)		

Datum podání změny:				
Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření [redacted] Podpis: [redacted] Datum:			
	Za TDS: [redacted] Vyjádření [redacted] Podpis: [redacted] Datum:			
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření [redacted] Další vyjádření: Podpis: [redacted] Datum:			
	Za zhotovitele: [redacted] Datum:			
	Vše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :			
	<table border="1"> <tr> <td>Cena:</td> <td>Změna termínu:</td> </tr> <tr> <td> SoD - 388 842 658,00 Kč Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč Dodatek č.2 464 111,00 Kč Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč Dodatek č.5 467 554,16 Kč Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč Dodatek č.10 1 407 740,51 Kč ZL 143 - 42 607,52 Kč </td> <td> Jiná ujednání: </td> </tr> </table>	Cena:	Změna termínu:	SoD - 388 842 658,00 Kč Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč Dodatek č.2 464 111,00 Kč Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč Dodatek č.5 467 554,16 Kč Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč Dodatek č.10 1 407 740,51 Kč ZL 143 - 42 607,52 Kč
Cena:	Změna termínu:			
SoD - 388 842 658,00 Kč Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč Dodatek č.2 464 111,00 Kč Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč Dodatek č.5 467 554,16 Kč Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč Dodatek č.10 1 407 740,51 Kč ZL 143 - 42 607,52 Kč	Jiná ujednání:			

Změnový list č: 144 - Likvidace starého LT potrubí

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: V PD nebylo se starým vodovodním a technologickým potrubím ZS uvažováno. Z důvodu kolize s nově budovanou komunikací je nutné provést odstranění a likvidaci odpadu.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Při odkopu na základovou spáru komunikace došlo k odhalení starého potrubí.		
Technické řešení	Původní řešení Dle PD.		
	Nové řešení Bourání litinového vodovodního a technologického potrubí, odvoz a likvidace odpadu.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	40 539,27 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		40 539,27 Kč
	Snížení:		

Termíny	Dopad do termínu:																									
	Odůvodnění :																									
Přílohy	Přílohy protokolu:																									
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Fotodokumentace																									
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)																										
Datum podání změny:																										
Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření [redacted] Podpis: [redacted] Datum: [redacted]																									
	Za TDS: [redacted] Vyjádření [redacted] Podpis: [redacted] Datum: [redacted]																									
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření [redacted] Další vyjádření: [redacted] Podpis: [redacted] Datum: [redacted]																									
	Za zhotovitele: [redacted] Datum: [redacted]																									
Vše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :																										
Cena: <table border="0"> <tr> <td>SoD -</td> <td>388 842 658,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.1</td> <td>5 211 116,11 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.2</td> <td>464 111,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.3</td> <td>7 907 919,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.4</td> <td>9 015 728,77 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.5</td> <td>467 554,16 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.6</td> <td>7 105 569,55 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.7</td> <td>11 063 390,53 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.8</td> <td>3 931 491,95 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.9</td> <td>1 528 820,41 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.10</td> <td>1 407 740,51 Kč</td> </tr> <tr> <td>ZL 144 -</td> <td>40 539,27 Kč</td> </tr> </table>		SoD -	388 842 658,00 Kč	Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	Dodatek č.2	464 111,00 Kč	Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč	Dodatek č.5	467 554,16 Kč	Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč	Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč	Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč	Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč	Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč	ZL 144 -	40 539,27 Kč	Změna termínu: Jiná ujednání:
SoD -	388 842 658,00 Kč																									
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč																									
Dodatek č.2	464 111,00 Kč																									
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč																									
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč																									
Dodatek č.5	467 554,16 Kč																									
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč																									
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč																									
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč																									
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč																									
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč																									
ZL 144 -	40 539,27 Kč																									