

Dodatek č. 13 Smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Dodatek č. 13**“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Nymburk

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

....., vedoucí Odboru rozvoje a investic,

e-mail....., mob.: +420 601 012 936

....., e-mail: [.....](#), mob.: +420 606 794 226

IČO: 002 39 500

DIČ: CZ00239500

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504359359/0800

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ: 150 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

....., e-mail: [.....](#), tel.: +420 602 681 852

IČO: 466 78 468

DIČ: CZ46678468

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 1491516064/2700

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Článek II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Bazén Nymburk**“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P22V00000037**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“) uzavřely dne 10. 5. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen

„Smlouva o dílo“).

2. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo.
3. Smluvní strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy o dílo, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Smluvních stran vlastním zaviněním nepříčinila. Smluvní strany se tak ve smyslu čl. XI. odst. 3 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 13.
4. Veškeré změny Smlouvy o dílo, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 13 byly posouzeny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) a jsou s tímto Zákonem o zadávání veřejných zakázek v souladu.

Článek III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany přistupují k upřesnění ceny Díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo. Upřesnění ceny Díla představuje celkem částku **690.212,19 Kč bez DPH** (slovy: šest set devadesát tisíc dvě stě dvanáct korun českých devatenáct haléřů bez DPH). Dílčí změny jsou specifikovány následovně:
 - 1.1. Změnový list č. 109b s názvem Říční voda 1 PP upravuje změnu, která spočívá v doplnění propojení technologie bazénů a potrubí pro říční vodu, které nebylo zahrnuto v původní projektové dokumentaci. Tato úprava zajistí kompletní a funkční rozvod říční vody v souladu s provozními požadavky. Hodnota tohoto změnového listu je **167.868,97 Kč**. Změnový list č. 109b bude tvořit Přílohu č. 1a) tohoto Dodatku č. 13.
 - 1.2. Změnový list č. 124 s názvem Výměník 12kW pro KGJ upravuje změnu, která spočívá v doplnění výměníku ke kogenerační jednotce a jeho napojení na nově vzniklý technologický okruh. Hodnota tohoto změnového listu je **292.275,69 Kč**. Změnový list č. 124 bude tvořit Přílohu č. 1b) tohoto Dodatku č. 13.
 - 1.3. Změnový list č. 145 s názvem Doplnění technologického vývodu pro ozonizaci upravuje změnu, která spočívá v doplnění technologického vývodu pro ozonizaci. Hodnota tohoto změnového listu je **161.352,09 Kč**. Změnový list č. 145 bude tvořit Přílohu č. 1c) tohoto Dodatku č. 13.
 - 1.4. Změnový list č. 146 s názvem Doplnění pákových ovladačů upravuje změnu, která spočívá v doplnění pákových ovladačů k oknům v místnosti č. 1.39 a 2.19. Hodnota tohoto změnového listu je **17.280,00 Kč**. Změnový list č. 146 bude tvořit Přílohu č. 1d) tohoto Dodatku č. 13.
 - 1.5. Změnový list č. 147 s názvem Výměna motorových ochran v RMS upravuje změnu, která spočívá ve výměně jištění na rozvaděči silnoproudu za silnější. Hodnota tohoto změnového listu je **45.587,80 Kč**. Změnový list č. 147 bude tvořit Přílohu č. 1e) tohoto Dodatku č. 13.
 - 1.6. Změnový list č. 149 s názvem Záměna teploměrů v saunách upravuje změnu, která spočívá v záměně teploměrů v saunách za teploměry s vlhkoměrem. Hodnota tohoto změnového listu je **3.462,06 Kč**. Změnový list č. 149 bude tvořit Přílohu č. 1f) tohoto Dodatku č. 13.
 - 1.7. Změnový list č. 150 s názvem Nerezové zábradlí u vířivého bazénu upravuje změnu, která spočívá v doplnění zábradlí u schodiště do vířivého bazénu. Hodnota tohoto změnového listu je **28.629,76 Kč**. Změnový list č. 150 bude tvořit Přílohu č. 1g) tohoto Dodatku č. 13.

- 1.8. Změnový list č. 151 s názvem Bezpečnostní polepy na prosklené stěny upravuje změnu, která spočívá v označení prosklených stěn a dveří dvěma pruhy ve výšce 800–1000 mm a 1400–1600 mm nad podlahou. Hodnota tohoto změnového listu je **23.683,13 Kč**. Změnový list č. 151 bude tvořit Přílohu č. 1h) tohoto Dodatku č. 13.
 - 1.9. Změnový list č. 152 s názvem Úprava pultu recepce 1NP upravuje změnu, která spočívá ve zkrácení přečnickující části recepčního pultu ze strany k šatnám z důvodu zajištění minimálního průchodu z důvodu bezpečnosti. Hodnota tohoto změnového listu je **59.745,37 Kč**. Změnový list č. 152 bude tvořit Přílohu č. 1ch) tohoto Dodatku č. 13.
 - 1.10. Změnový list č. 153 s názvem Doplnění dveří s PO do 1.44 upravuje změnu, která spočívá ve vybourání a nahrazení dveří včetně zárubní (T05/P) v místnosti 1.44 za dveře s E130 DP3, C3, S200. Hodnota tohoto změnového listu je **66.074,84 Kč**. Změnový list č. 153 bude tvořit Přílohu č. 1i) tohoto Dodatku č. 13.
 - 1.11. Změnový list č. 154 s názvem Doplnění šachty na drenážním potrubí upravuje změnu, která spočívá v narovnání počtu šachet na drenážním potrubí ze 2 na 3 ks. Hodnota tohoto změnového listu je **15.433,15 Kč**. Změnový list č. 154 bude tvořit Přílohu č. 1j) tohoto Dodatku č. 13.
 - 1.12. Změnový list č. 155 s názvem Úprava ploch před hotelem upravuje změnu, která spočívá v úpravě přechodové plochy od bazénu a od hotelu tak, že bude provedeno vyrovnaní plochy zeminou, zatravněný pás a ukončení obrubníkem podél celé dlážděné plochy před hlavním vstupem do budovy bazénu. Hodnota tohoto změnového listu je **3.017,00 Kč**. Změnový list č. 155 bude tvořit Přílohu č. 1k) tohoto Dodatku č. 13.
 - 1.13. Změnový list č. 156 s názvem Odpočet přenosového zařízení upravuje změnu, která spočívá v nedodání přenosového zařízení vč. souvisejících komponentů. Hodnota tohoto změnového listu je **-203.764,34 Kč**. Změnový list č. 156 bude tvořit Přílohu č. 1l) tohoto Dodatku č. 13.
 - 1.14. Změnový list č. 157 s názvem Záměna klik upravuje změnu, která spočívá v záměně kování klika – klika na klika – koule. Hodnota tohoto změnového listu je **9.566,67 Kč**. Změnový list č. 157 bude tvořit Přílohu č. 1m) tohoto Dodatku č. 13.
2. Článek VIII. odst. 4 Smlouvy o dílo se – vzhledem k navýšení termínu plnění Díla Dodatkem č. 9, Dodatkem č. 11 a Dodatkem č. 12, kvůli kterým některé části Díla čekají a budou čekat na předání a převzetí Díla déle, než Zhotovitel mohl dle zadávacích podmínek předpokládat – nově zcela nahrazuje, a to následujícím textem:

„Běh záruční doby začíná:

- a) *dnem 5. 12. 2024 pro ty části Díla, které byly dodány před tímto dnem nebo v tento den;*
- b) *dnem 7. 5. 2025 pro části Díla blíže specifikované v kolaudačním rozhodnutí tvořícím přílohu č. 2 dodatku č. 13 této Smlouvy (IS 01 - Vodovod, IS 02 – Splašková kanalizace, IS 03 – Dešťová kanalizace, SO 12 – Dešťová kanalizace – bez uličních vpustí a jejich přípojek a vtokového žlabu a SO 20 – Kanalizace dechlorace bazénové vody – pouze jímky a potrubí – bez technologie);*
- c) *dnem 7. 9. 2025 pro část díla SO 01 - 5.400 - Technologie úpravny surové vody – venkovní část a SO 14 - Zásobování říční vodou;*

pro zbylé části Díla běh záruční doby začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla.

Počátek běhu záručních dob dle písm. a), b) a c) tohoto odstavce nemá vliv na platební podmínky zádržného dle článku V. odst. 1 této Smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly, že pro část Díla dle písm. b) tohoto odstavce přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele ke dni 7. 5. 2025 a pro část díla dle písm. c) tohoto odstavce přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele ke dni 7. 9. 2025.“

3. Za účelem specifikace částí Díla dle článku VIII. odst. 4 písm. b) Smlouvy o dílo činí Smluvní strany součástí tohoto Dodatku č. 13 přílohu č. 2.

Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 13, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 13 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
3. Dodatek č. 13 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Dodatek č. 13 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 kalendářních dnů od podpisu Dodatku č. 13 oběma Smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 13 přečetly s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
6. Dodatek č. 13 byl schválen usnesením Rady města č. 436 ze dne 8.10. 2025.
7. Přílohy č.: 1a) Změnový list č. 109b
 - 1b) Změnový list č. 124
 - 1c) Změnový list č. 145
 - 1d) Změnový list č. 146
 - 1e) Změnový list č. 147
 - 1f) Změnový list č. 149
 - 1g) Změnový list č. 150
 - 1h) Změnový list č. 151
 - 1ch) Změnový list č. 152
 - 1i) Změnový list č. 153
 - 1j) Změnový list č. 154
 - 1k) Změnový list č. 155
 - 1l) Změnový list č. 156
 - 1m) Změnový list č. 157
- 2) Kolaudační rozhodnutí

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 13 jsou u Přílohy č. 1 písm. 1a) až 1m) pouze krycí listy předmětných změnových listů, zbylé části změnových listů vzhledem k jejich rozsahu jsou

neoddělitelnou součástí Dodatku č. 13, ale nejsou s tímto Dodatkem č. 13 fyzicky svázány. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných změnových listů k dispozici.

V Nymburce dne: dle el. podpisu

V Praze dne: dle el. podpisu

za Objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva

za Zhotovitele
David Alonso Rodríguez
člen představenstva

Změnový list č: 109b- Říční voda 1 PP

Stavba:	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16 3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Doplnění propojení technologie bazénů a potrubí pro říční vodu, které nebylo zahrnuto v původní projektové dokumentaci. Tato úprava zajistí kompletní a funkční rozvod říční vody v souladu s provozními požadavky.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Propojení potrubí pro říční vodu a bazénové technologie je nezbytné pro zajištění plné funkčnosti systému, jelikož v původní projektové dokumentaci tato část chyběla.		
Technické řešení	Původní řešení Původní projektová dokumentace neobsahovala propojení potrubí pro říční vodu s technologií jednotlivých bazénů, což znamenalo, že systém nebyl kompletní a nebylo možné zajistit jeho plnou funkčnost.		
	Nové řešení Do projektové dokumentace bylo doplněno propojení potrubí pro říční vodu s technologií jednotlivých bazénů, čímž se zajistí jeho plná funkčnost a správná distribuce vody. Trasa potrubí byla navržena s ohledem na stávající stavební podmínky a technologické požadavky.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	167 868,97 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		167 868,97 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č. I: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Za AD:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Vše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

Cena:

Změna termínu:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč
Dodatek č.11	1 197 073,22 Kč
ZL 109b-	167 868,97 Kč

Imá ujednání:

Změnový list č: 124 - Výměník 12kW pro KGJ

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Z důvodu změny projektu v souvislosti se zapojením tepelného čerpadla a kogenerační jednotky došlo k doplnění výměníku ke kogenerační jednotce a jeho napojení na nově vzniklý technologický okruh.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: V projektovém řešení nového zapojení chybělo propojení s technologickým okruhem bazénové vody.		
Technické řešení	Původní řešení Dle revize bylo zapojení tepelného čerpadla a kogenerační jednotky bez zapojení technologického okruhu bazénové vody.		
	Nové řešení Ke kogenerační jednotce bude doplněn výměník, provede se napojení a technologický okruh bazénové vody. Součástí nového projektového řešení je doplnění posilového čerpadla , napojení na rozvody elektro a MaR.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	292 275,69 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		292 275,69 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:																																											
Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření [redacted] Podpis: [redacted] Datum:																																										
	Za TDS: [redacted] Vyjádření [redacted] Podpis: [redacted] Datum:																																										
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření [redacted] Další vyjádření: Podpis: [redacted] Datum:																																										
	Za zhotovitele: [redacted] Datum:																																										
Vše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cena:</th> <th>Změna termínu:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SoD -</td> <td>388 842 658,00 Kč</td> <td>Jiná ujednání:</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.1</td> <td>5 211 116,11 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.2</td> <td>464 111,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.3</td> <td>7 907 919,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.4</td> <td>9 015 728,77 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.5</td> <td>467 554,16 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.6</td> <td>7 105 569,55 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.7</td> <td>11 063 390,53 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.8</td> <td>3 931 491,95 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.9</td> <td>1 528 820,41 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.10</td> <td>1 407 740,51 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.11</td> <td>1 197 073,22 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZL 124 -</td> <td>292 275,69 Kč</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cena:		Změna termínu:	SoD -	388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:	Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč		Dodatek č.2	464 111,00 Kč		Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč		Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč		Dodatek č.5	467 554,16 Kč		Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč		Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč		Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč		Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč		Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč		Dodatek č.11	1 197 073,22 Kč		ZL 124 -	292 275,69 Kč		
Cena:		Změna termínu:																																									
SoD -	388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:																																									
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč																																										
Dodatek č.2	464 111,00 Kč																																										
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč																																										
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč																																										
Dodatek č.5	467 554,16 Kč																																										
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč																																										
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč																																										
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč																																										
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč																																										
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč																																										
Dodatek č.11	1 197 073,22 Kč																																										
ZL 124 -	292 275,69 Kč																																										

Změnový list č: 145 - doplnění technologického vývodu pro ozonizaci

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny:		
	Revize PD elektro - doplnění technologického vývodu pro ozonizaci.		
Technické řešení	Zdůvodnění nezbytnosti změny:		
	Nutné připojení jednotek ozonizace - doplnění technologického vývodu pro ozonizaci.		
Technické řešení	Původní řešení		
	Nebylo předmětem PD		
Technické řešení	Nové řešení		
	Revize PD elektro - doplnění technologického vývodu pro ozonizaci.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	161 352,09 Kč	65 752,09 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		161 352,09 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:																								
Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření: [signature] Podpis: [redacted] Datum: 14.8.25																							
	Za TDS: [redacted] Vyjádření: [signature] Podpis: [redacted] Datum: 11.8.25																							
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření: [signature] Další vyjádření: [signature] Podpis: [redacted] Datum: 11.8.25																							
	Za zhotovitele: [redacted] Datum: 11.8.25																							
	Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků příslušných ustanoveních mění následovně :																							
	Cena: <table border="0"> <tr> <td>SoD -</td> <td>388 842 658,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.1</td> <td>5 211 116,11 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.2</td> <td>464 111,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.3</td> <td>7 907 919,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.4</td> <td>9 015 728,77 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.5</td> <td>467 554,16 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.6</td> <td>7 105 569,55 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.7</td> <td>11 063 390,53 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.8</td> <td>3 931 491,95 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.9</td> <td>1 528 820,41 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.10</td> <td>1 407 740,51 Kč</td> </tr> <tr> <td>ZL 145 -</td> <td>161 352,09 Kč</td> </tr> </table>	SoD -	388 842 658,00 Kč	Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	Dodatek č.2	464 111,00 Kč	Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč	Dodatek č.5	467 554,16 Kč	Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč	Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč	Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč	Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč	Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč	ZL 145 -
SoD -	388 842 658,00 Kč																							
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč																							
Dodatek č.2	464 111,00 Kč																							
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč																							
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč																							
Dodatek č.5	467 554,16 Kč																							
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč																							
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč																							
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč																							
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč																							
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč																							
ZL 145 -	161 352,09 Kč																							

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 146 - doplnění pákových ovladačů

Stavba:	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Doplnění pákových ovladačů k oknům ve výšce 3m v místosti č 1.39 a 2.19		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nutné pro otevření oken a výměnu vzduchu dle požadavků Krajské hygieny.		
Technické řešení	Původní řešení Nebylo předmětem PD		
	Nové řešení Doplnění pákových ovladačů k oknům ve výšce 3m v místosti č 1.39 a 2.19		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	17 280,00 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		17 280,00 Kč
	Snižování:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny

Za AD: [redacted]

Vyjádření

Podpis

Datum

Za TDS: [redacted]

Vyjádření

Podpis:

Datum

Za objednatele: [redacted]

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele: [redacted]

Datum: 28.7.2015

Vše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se [redacted] slusných ustanoveních mění následovně:

č.ena:

Změna termínu:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč
Dodatek č.11	1 197 073,22 Kč
Zl. 146 -	17 280,00 Kč

Jina ujednání:

Změnový list č: 147 - Výměna motorových ochran v RMS

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Dle posouzení ze strany silnoprůdu jištění na rozvaděči silnoprůdu, který napájí čerpadla bazénové technologie bylo zjištěno následující: Ze strany projektanta bazénové technologie byl zadán v několika případech výkon čerpadla, nikoli příkon, dochází tak v rozporu jištění v projektu silnoprůdu. Dle posouzení projektu silnoprůdu došlo ke zjištění, že je jištění v PD a namontované slabé a je potřeba vyměnit za silnější.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Změna je nutná z důvodu funkčnosti bazénové technologie. Za současného stavu by stávající jištění neuneslo projektovaná čerpadla a nefungovala by.		
Technické řešení	Původní řešení Jištění čerpadel dle PD.		
	Náklady na změnu Nový návrh jištění na správné parametry bazénových čerpadel.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	45 587,80 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		45 587,80 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:																																										
Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření: [signature] Podpis: [redacted] Datum: 11.8.25																																									
	Za TDS: [redacted] Vyjádření: [signature] Podpis: [redacted] Datum: 11.8.25																																									
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření: [signature] Další vyjádření: [redacted] Podpis: [redacted] Datum: 11.8.25																																									
	Za zhotovitele: [redacted] Datum: 11.8.25																																									
	Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se [redacted] lušných ustanoveních mění následovně :																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cena:</th> <th>Změna termínu:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SoD -</td> <td>388 842 658,00 Kč</td> <td>Jiná ujednání:</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.1</td> <td>5 211 116,11 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.2</td> <td>464 111,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.3</td> <td>7 907 919,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.4</td> <td>9 015 728,77 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.5</td> <td>467 554,16 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.6</td> <td>7 105 569,55 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.7</td> <td>11 063 390,53 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.8</td> <td>3 931 491,95 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.9</td> <td>1 528 820,41 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.10</td> <td>1 407 740,51 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.11</td> <td>1 197 073,22 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZL 147 -</td> <td>45 587,80 Kč</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cena:		Změna termínu:	SoD -	388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:	Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč		Dodatek č.2	464 111,00 Kč		Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč		Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč		Dodatek č.5	467 554,16 Kč		Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč		Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč		Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč		Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč		Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč		Dodatek č.11	1 197 073,22 Kč		ZL 147 -	45 587,80 Kč
Cena:		Změna termínu:																																								
SoD -	388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:																																								
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč																																									
Dodatek č.2	464 111,00 Kč																																									
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč																																									
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč																																									
Dodatek č.5	467 554,16 Kč																																									
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč																																									
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč																																									
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč																																									
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč																																									
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč																																									
Dodatek č.11	1 197 073,22 Kč																																									
ZL 147 -	45 587,80 Kč																																									

Změnový list č: 149 - Záměna teploměrů v saunách

Stavba:	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Záměna teploměrů v saunách za teploměry s vlhkoměrem na základě požadavku Krajské hygieny.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Pro zajištění bezpečnosti a zdraví návštěvníků a pro sledování souladu s hygienickými limity je nezbytné doplnit sledování vlhkosti.		
Technické řešení	Původní řešení Teploměr.		
	Nové řešení Teploměr s vlhkoměrem.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	4 609,20 Kč	-1 147,14 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658,00 Kč		
	Zvýšení: 3 462,06 Kč		
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Foto		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Za AD:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

31.7.2021

Za TDS:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se [redacted] ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč
Dodatek č.11	1 197 073,22 Kč
ZL 149 -	3 462,06 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 150 - Nerezové zábradlí u vířivého bazénu

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: U tří stupňového keramického schodiště z vnější pravé strany vířivého bazénu bude z důvodu bezpečnosti doplněno nerezové zábradlí.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Pro zajištění bezpečnosti bude doplněno zábradlí u schodiště do vířivého bazénu.		
Technické řešení	Původní řešení V PD neobsaženo.		
	Nové řešení Do podlahy kotvené nerezové zábradlí.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vicepráce	méněpráce
	Stavební náklady	28 629,76 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		28 629,76 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Zakreslení		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:																														
Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření Podpis: Datum: 31.7.25																													
	Za TDS: I [redacted] Vyjádření Podpis: Datum: 28.7.25																													
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření Další vyjádření: Podpis: Datum: 28.7.25																													
	Za zhotovitele: [redacted] Datum: 28.7.2025																													
Vše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků [redacted] příslušných ustanoveních mění následovně:																														
Cena: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">SoD -</td> <td style="width: 20%;">388 842 658,00 Kč</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.1</td> <td>5 211 116,11 Kč</td> <td rowspan="11" style="vertical-align: top; padding-left: 10px;"> Změna termínu: Jiná ujednání: </td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.2</td> <td>464 111,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.3</td> <td>7 907 919,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.4</td> <td>9 015 728,77 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.5</td> <td>467 554,16 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.6</td> <td>7 105 569,55 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.7</td> <td>11 063 390,53 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.8</td> <td>3 931 491,95 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.9</td> <td>1 528 820,41 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.10</td> <td>1 407 740,51 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.11</td> <td>1 197 073,22 Kč</td> </tr> <tr> <td>ZL 150 -</td> <td>28 629,76 Kč</td> <td></td> </tr> </table>	SoD -	388 842 658,00 Kč		Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	Změna termínu: Jiná ujednání:	Dodatek č.2	464 111,00 Kč	Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč	Dodatek č.5	467 554,16 Kč	Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč	Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč	Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč	Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč	Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč	Dodatek č.11	1 197 073,22 Kč	ZL 150 -	28 629,76 Kč		
SoD -	388 842 658,00 Kč																													
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	Změna termínu: Jiná ujednání:																												
Dodatek č.2	464 111,00 Kč																													
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč																													
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč																													
Dodatek č.5	467 554,16 Kč																													
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč																													
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč																													
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč																													
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč																													
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč																													
Dodatek č.11	1 197 073,22 Kč																													
ZL 150 -	28 629,76 Kč																													

Změnový list č: 151 - Bezpečnostní polepy na prosklené stěny

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Označení prosklených stěn dle požadavků stanovených vyhláškou 398/2009 Sb. Provedení pásy tvořené čtverci 50x50 mm, folie mléčná pískovaná.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Pro zajištění bezpečnosti pro osoby s omezenou schopností orientace bude provedeno označení prosklených stěn a dveří dvěma pruhy ve výšce 800–1000 mm a 1400–1600 mm nad podlahou.		
Technické řešení	Původní řešení V PD neobsaženo.		
	Nové řešení Označení prosklených stěn a dveří dvěma pruhy ve výšce 800–1000 mm a 1400–1600 mm nad podlahou, přesnou výšku stanoví projektant.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	23 683,13 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:	zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:	388 842 658,00 Kč	
	Zvýšení:	23 683,13 Kč	
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Dekor polepu		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyřádění:

Za AD: [REDACTED]

Vyřádění

Podpis: [REDACTED]

Datum: 11.8.25

Za TDS: [REDACTED]

Vyřádění

Podpis: [REDACTED]

Datum: 11.8.25

Za objednatele: [REDACTED]

Vyřádění

Další vyřádění:

Podpis: [REDACTED]

Datum: 11.8.25

Za zhotovitele: [REDACTED]

Datum: 11.8.25

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč
Dodatek č.11	1 197 073,22 Kč
ZL 151 -	23 683,13 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 152 - Úprava pultu recepce 1NP

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Zkrácení přečnivéací části recepčního pultu ze strany k šatnám z důvodu zajištění minimálního průchodu z důvodu bezpečnosti.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Pro zajištění minimálního průchodu je nutné zkrátit horní pult recepce minimálně o 5 cm.		
Technické řešení	Původní řešení V PD přesah horního pultu recepce.		
	Nové řešení Odražení desky pultu od nosné příčky, zkrácení jedné strany pultu seřezáním – maximálně co půjde (minimálně 5cm), posun pultu a opětovné přilepení, nutná technologická přestávka na zaschnutí lepidla, přebroušení spoje umělého kamene, přilepení na příčku, začištění spar. Následné zapravení omítky a malba.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	59 745,37 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:	zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:	388 842 658,00 Kč	
	Zvýšení:	59 745,37 Kč	
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2: Zakreslení		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyjádření:

Za AD:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků a příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč
Dodatek č.11	1 197 073,22 Kč
ZL 152 -	59 745,37 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 153 - Doplnění dveří s PO do 1.44

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Na základě chyby projektu je nutné vybourat a nahradit dveře včetně zárubní (T05/P) do m. 1.44.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Pro zajištění požadavku na uzavření požárního úseku je nutné provést náhradu stávajících dveří za dveře s EI30 DP3, C3, S200.		
Technické řešení	Původní řešení V PD dveře bez PO.		
	Nové řešení Vysazení dveří, vybourání zárubní, náhrada dveří a zárubní za prvky s požadavkem na PO (EI30 DP3, C3, S200). Sjednocení dveří polepem s okolním HPL obkladem.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	66 074,84 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		66 074,84 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2: Zakreslení		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	
	Vyjádření	<i>forlass</i> [redacted] Datum: <i>11.8.25</i>
	Podpis:	[redacted]
	Za TDS: [redacted]	
Vyjádření:	Vyjádření	[redacted] Datum: <i>11.8.25</i>
	Podpis:	<i>Substom</i> [redacted]
	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření	[redacted]
Další vyjádření:	Další vyjádření:	[redacted]
	Podpis:	Datum: <i>11.8.25</i>
Za zhotovitele: [redacted]		Datum: <i>11.8.25</i>
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč		Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		při objednání ihned dodání 42. kalendářní týden
Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč		
Dodatek č.5 467 554,16 Kč		
Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč		
Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč		
Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč		
Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč		
Dodatek č.10 1 407 740,51 Kč		
Dodatek č.11 1 197 073,22 Kč		
ZL 153 - 66 074,84 Kč		

Změnový list č: 154 - Doplnění šachty na drenážním potrubí

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Na základě rozdílného počtu ks šachet na drenážním potrubí v projektové dokumentaci a výkaze výměr dojde k narovnání počtu šachet ze 2 na 3 ks.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Chybné množství ve výkaze výměr.		
Technické řešení	Původní řešení V PD jsou 3 šachty, ve výkaze výměr pouze 2 ks šachet.		
	Nové řešení Doplnění 1 ks šachty na drenážním potrubí.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	15 433,15 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		15 433,15 Kč
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		15 433,15 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Zakreslení		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	
	Vyjádření	<i>[signature]</i>
	Podpis: [redacted]	Datum: 8.9.25
	Za TDS: [redacted]	
	Vyjádření	<i>[signature]</i>
	Podpis: [redacted]	Datum: 8.9.25
	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření	[redacted]
	Další vyjádření: <i>[signature]</i>	
	Podpis: [redacted]	Datum: 8.9.2025
Za zhotovitele: [redacted]		Datum: 8.9.2025
Výše označená smlouva, ve znění příslušných [redacted]ků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč		Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		
Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč		
Dodatek č.5 467 554,16 Kč		
Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč		
Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč		
Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč		
Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč		
Dodatek č.10 1 407 740,51 Kč		
Dodatek č.11 1 197 073,22 Kč		
ZL 154 - 15 433,15 Kč		

Změnový list č: 155 - Úprava ploch před hotelem

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Na základě revize dokumentace nutné pro vyřešení napojení ploch od bazénu a od hotelu, obě s různým průběhem spádových nivelet, dojde k úpravě přechodové plochy tak, že bude provedeno vyrovnaní plochy zeminou, zatravněný pás a ukončení obrubníkem podél celé dlážděné plochy před hlavním vstupem do budovy bazénu.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Je nutné dořešit napojení ploch od bazénu a od hotelu, obě plochy mají různý průběh spádových nivelet		
Technické řešení	Původní řešení V PD nebylo řešeno napojení ploch s ohledem na rozdílné spádové nivelety.		
	Nové řešení Provedení napojení chodníku hotelu a dlážděné plochy před bazénem vyrovnaní plochy, zatravněný pás a ukončení obrubníkem podél celé dlážděné plochy před hlavním vstupem do budovy bazénu.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	15 369,59 Kč	-12 352,59 Kč
	Úprava smluvní ceny:		3 017,00 Kč
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		3 017,00 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2: Zakreslení		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	
	Vyjádření	<i>Bohlašim</i>
	Podpis: [redacted]	Datum: 8.9.15
	Za TDS: [redacted]	
Vyjádření:	Vyjádření	
	Podpis: <i>Bohlašim</i>	Datum: 8.9.15
	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření	
Vyjádření:	Další vyjádření: <i>Bohlašim</i>	
	Podpis: [redacted]	Datum: 8.9.15
	Za zhotovitele: [redacted]	
		Datum: 8.9.2015

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč		Jiná ujednání:
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	
Dodatek č.2	464 111,00 Kč	
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč	
Dodatek č.5	467 554,16 Kč	
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč	
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč	
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč	
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč	
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč	
Dodatek č.11	1 197 073,22 Kč	
ZL 155 -	3 017,00 Kč	

Změnový list č: 156 - Odpočet přenosového zařízení

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny:		
	Na základě rozhodnutí investora o nerealizaci připojení na PCO se nebude dodávat přenosové zařízení.		
Technické řešení	Zdůvodnění nezbytnosti změny:		
	Rozhodnutí investora.		
Technické řešení	Původní řešení		
	V PD objekt připojen na PCO.		
Technické řešení	Nové řešení		
	Nebude se dodávat přenosové zařízení vč. souvisejících komponentů, byly realizovány pouze kabelové trasy.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	22 640,48 Kč	-226 404,82 Kč
	Úprava smluvní ceny:		-203 764,34 Kč
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		
	Snížení:		-203 764,34 Kč
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Zakreslení		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	
	Vyjádření	<i>[Signature]</i>
	Podpis: [redacted]	Datum: 8.9.25
	Za TDS: [redacted]	
Vyjádření:	Vyjádření	
	Podpis: <i>[Signature]</i>	Datum: 8.9.25
	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření	
Vyjádření:	Další vyjádření: <i>[Signature]</i>	
	Podpis: [redacted]	Datum: 8.9.2025
	Za zhotovitele: [redacted]	
		Datum: 8.9.2025
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v [redacted] ých ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč		Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		
Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč		
Dodatek č.5 467 554,16 Kč		
Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč		
Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč		
Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč		
Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč		
Dodatek č.10 1 407 740,51 Kč		
Dodatek č.11 1 197 073,22 Kč		
ZL 156 - -203 764,34 Kč		

**HOCHTIEF****Změnový list č: 157 - Záměna klik**

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Pro zajištění funkčnosti dveří s přístupovým systémem, které byly dle PD osazeny kováním klika - klika je nutné provést záměnu kování na klika - koule.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Chyba PD.		
Technické řešení	Původní řešení V PD dveře do mokrého provozu s přístupovým systémem řešeny jako klika - klika.		
	Nové řešení Na dveřích do m. 2.06, 2.11, 2.07, 2.21, 1.11a, 1.12, 1.13 je nutné zdemontovat stávající kování klika- klika a provést náhradu kováním klika-koule pro zajištění správného fungování přístupového systému.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	9 566,67 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		9 566,67 Kč
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		
	Snížení:		9 566,67 Kč
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyjádření:

Za AD:

Vyjádření

Podpis:

Datum: 8.9.25

Za TDS:

Vyjádření

Podpis:

Datum: 8.9.25

Za objednatele:

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum: 8.9.2025

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v přílohy ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč
Dodatek č.11	1 197 073,22 Kč
ZL 157 -	9 566,67 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:



Spisová značka: MUNYM-100/25178/2025
Číslo jednací: MUNYM-100/46727/2025/Nov
Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: 325 501 452
Datum: 10.07.2025

dle rozdělovníku

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ pro část stavby

Výroková část:

Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí, jako stavební úřad místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), věcně příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 230 až 235 stavebního zákona žádost o kolaudační rozhodnutí, kterou dne 15.04.2025 podalo

Město Nymburk, IČO 00239500, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

(dále jen stavebník), a po posouzení skutečného provedení stavby podle § 233 stavebního zákona:

I. Podle § 235 stavebního zákona

p o v o l u j e

užívání části stavby:

**BAZÉN NYMBURK
(vodní díla viz níže)**

(dále jen stavba) na pozemku parc. č. 206/2, 206/8, 206/10, 206/11, 206/13, 206/14, 978/2, 978/6, 978/7, 979/2, 979/3, 979/64, 979/65, 979/142, 979/143, 979/144, 1601/2, 1717/4, 3420/1 v katastrálním území Nymburk.

Stavba byla povolena rozhodnutím spis. zn. MUNYM-100/96034/2021 a č. j. MUNYM-100/9375/2022/Nov ze dne 09.02.2022 a změna stavby před jejím dokončením spis. zn. MUNYM-100/31342/2024 a č. j. MUNYM-100/44831/2024/Nov ze dne 26.06.2024.

Druh a účel stavby:

- vodovodní řady - zásobování obyvatelstva pitnou vodou
- kanalizační řady - odvádění odpadních vod
- dešťová kanalizace – likvidace a odvádění srážkových vod

Předmětem kolaudačního souhlasu jsou následující stavební objekty (dle geometrického zaměření skutečného stavu):

IS 01 – Vodovod

HDPE 100 RC d160 x 9,5 mm	délka 85,2 m
HDPE 100 RC d90 x 8,2 mm	délka 153,0 m
Nadzemní hydrant DN 100 (požární účely), vč. připojení HDPE 100 RC d110 x 6,6 mm délky 4,6 m	
Délka řadů celkem 242,8 m	

Vodovodní přípojka pro zimní stadion	HDPE 100 RC d110 x 6,6 mm	délka 16,5 m
Vodovodní přípojka pro penzion	HDPE 100 RC d63 x 5,8 mm	délka 8,3 m
Vodovodní přípojka pro bazén	HDPE 100 RC d90 x 8,2 mm	délka 7,9 m
Délka přípojek celkem 32,7 m		

Podzemní hydranty (kalník)

IS 02 – Splašková kanalizace

Trasa S1 gravitační	PVC DN 250 SN 16	délka 6,9 m
Uklidňovací šachta		
Trasa S2 tlaková	PE d90 x 5,4 mm	délka 188,1 m
Čerpací jímka vč. elektrického rozvaděče a přípojky (délka 56,5 m)		
Kanalizační řad (čerpací jímka – ŠSb-2)	PVC DN 250 SN 16	délka 15,5 m
Kanalizační řad (ŠSb-2 – ŠSb-3)	PVC 250	délka 9,0 m, 12,2 m a 24,4 m
Kanalizační přípojka pro zimní stadion	PEHD d 63 x 5,8 mm	délka 9,2 m
Kanalizační přípojka pro penzion	PVC 150	délka 12,3 m
Kanalizační přípojka pro zimní stadion	2 x PVC 200	délka 10,1 m a 7,7 m

Tlaková kanalizační přípojka pro bazén PEHD d75 x 6,8 mm	délka 16,6 m
Objektová čerpací šachta bez vystrojení	
Kanalizační šachty na trase	
Kanalizační přípojka pro bazén k ŠSp-1 PVC 250	délka 64,4 m

IO 03 – Dešťová kanalizace

Kanalizační řad	PVC DN250	délka 25,3 m
Kanalizační řad	PVC DN300	délka 28,5 m, 29,4 m a 40,3 m
Kanalizační přípojky pro zimní stadion	2 x DN300	délka 4,0 m, 5,4 m a 4,7 m
Kanalizační přípojka pro penzion	PVC DN110	délka 11,4 m
Kanalizační řad	PVC DN400	délka 12,9 m, 35,3 m a 9,6 m
Kanalizační přípojka pro penzion	PVC DN110	délka 9,1 m
Kanalizační přípojka pro bazén	PVC DN110	délka 18,4 m
Kanalizační řad	PVC DN500	délka 38,1 m a 25,9 m a 31,9 m
Kanalizační přípojka pro penzion	PVC DN160	délka 9,6 m
Kanalizační přípojka pro penzion	PVC DN110	délka 23,2 m
Kanalizační šachty		

SO 12 – Dešťová kanalizace

Retenční nádrž pro objekt bazénu		objem 15,18 m ³
Kanalizační řad (od šachty ŠDb-1 po výústní objekt)		DN500 délka 32,7 m
Rekonstrukce stávajícího výústního objektu		
Kanalizační řad	PVC DN250	délka 48,1 m
Odlučovač ropných látek		
Retenční nádrž		objem 51,6 m ³
Usazovací jímka		
Propojovací potrubí		
Kanalizační řad	PVC DN315	délka 31,5 m
Kanalizační řad	PVC DN 250	délka 22,9 m
Kanalizační řad	PVC DN 200	délka 17,1 m
Kanalizační šachty		
Vsakovací objekt	objem 3,6 m ³	
Filtrační šachta		
Kanalizační přípojka	PVC DN160	délka 7,0 m
Kanalizační přípojky	2 x PVC DN110	délka 3,9 m a 11,8 m

SO 20 – Kanalizace dechlorace bazénové vody

Sedimentační jímka	objem 25 m ³
Dechlorační jímka	objem 25 m ³
Tlaková kanalizace dechlorace	PEd160

Vybrané souřadnice X, Y stavby (dle geometrického zaměření skutečného stavu)

Napojení na stávající vodovodní řad	1038234.78, 697954.53
Konec vodovodního řadu	1038421.23, 697864.24
Napojení na stávající kanalizační řad	1038238.00, 697954.60
Konec kanalizačního řadu	1038413.94, 697846.53
Počátek dešťové kanalizace	1038306.84, 697928.41
Výústění dešťové kanalizace	1038534.23, 697907.99
ORL	1038472.98, 697944.00
Vsakovací objekt u bazénu	1038475.30, 697828.01
Usazovací jímka před retenční nádrží	1038449.20, 697953.91

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 07.05.2025 s tímto výsledkem:

- nebyly zjištěny závady bránící užívání stavby

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Odůvodnění:

Dne 15.04.2025 podal stavebník žádost o kolaudační rozhodnutí části výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavba byla povolena rozhodnutím spis. zn. MUNYM-100/96034/2021 a č. j. MUNYM-100/9375/2022/Nov ze dne 09.02.2022 a změna stavby před jejím dokončením spis. zn. MUNYM-100/31342/2024 a č. j. MUNYM-100/44831/2024/Nov ze dne 26.06.2024.

Společně se žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí bylo předloženo následující:

- závazné stanovisko Krajské hygienická stanice č. j. KHSSC 16434/2025 ze dne 17.03.2025
- Souhlas podniku Povodí Labe, s. p. – zápisem do stavebního deníku dne 19.03.2025
- Zpráva o výchozí revizi vyhrazeného elektrického zařízení (čerpací jímka na splaškové kanalizaci), revizní technik Václav Veselý (IČ 71597808)
- Geodetická dokumentace skutečného provedení – vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, ověřil Ing. Joel Šárovec, Geodézie Nymburk s. r. o.
- TV kontrola kanalizace

- Prohlášení zhotovitele
- Prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály
- Proplach a desinfekce potrubí
- Osvědčení o funkčnosti signalizačního vodiče
- Tlaková zkouška splaškové kanalizace

Stavební úřad podle § 234 stavebního zákona nařídil na 07.05.2025 závěrečnou kontrolní prohlídku (č. j. MUNYM-100/27026/2025/Nov ze dne 23.04.2025).

Dne 07.05.2025 byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka (protokol č. j. MUNYM-100/29692/2025/Nov). Při kontrolní prohlídce byla provedena kontrola stavby a byla projednána nepodstatná odchylka stavby (změny v délkách). Provozovatelem vodovodu a splaškové kanalizace bude společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Následně bylo doplněno:

- Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení – nadzemní hydrant DN100, zhotovitel HASIČ-servis Radek Mühl, s. r. o. (IČ 04234855), datum revize 13.05.2025
- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. značka 1657/2025 ze dne 19.06.2025
- Vyjádření Městského úřadu Nymburk, Odboru životního prostředí z hlediska zákona č. 541/202 Sb., o odpadech – zápisem do protokolu z kontrolní prohlídky (dne 09.07.2025)

Stavební úřad poté posoudil žádost z hlediska § 233 stavebního zákona a v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby. Protože výše uvedené části stavby je možné užívat samostatně, aniž by byla ohrožena bezpečnost, zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí, vydává stavební úřad kolaudační rozhodnutí pro část stavby.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům nevyjádřili.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s § 81 až 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha podáním u zdejšího správního orgánu. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.


referent odboru životního prostředí

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Nymburk, odbor rozvoje a investic, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Na vědomí

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Město Nymburk, odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

CODE spol. s r. o., IDDS: se5v7ue (hlavní projektant)

DOSS

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk

