

Dodatek č. 14 Smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Dodatek č. 14**“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Nymburk

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

....., vedoucí Odboru rozvoje a investic,

e-mail....., mob.: +420 601 012 936

....., e-mail: [.....](#), mob.: +420 606 794 226

IČO: 002 39 500

DIČ: CZ00239500

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504359359/0800

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ: 150 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

....., e-mail: [.....](#), tel.: +420 602 681 852

IČO: 466 78 468

DIČ: CZ46678468

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 1491516064/2700

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Článek II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Bazén Nymburk**“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P22V00000037**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“) uzavřely dne 10. 5. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen

„Smlouva o dílo“).

2. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo.
3. Smluvní strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy o dílo, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Smluvních stran vlastním zaviněním nepříčinila. Smluvní strany se tak ve smyslu čl. XI. odst. 3 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 14.
4. Veškeré změny Smlouvy o dílo, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 14 byly posouzeny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) a jsou s tímto Zákonem o zadávání veřejných zakázek v souladu.

Článek III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany přistupují k upřesnění ceny Díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo. Upřesnění ceny Díla představuje celkem částku **1.186.604,36 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion jedno sto osmdesát šest tisíc šest set čtyři korun českých třicet šest haléřů bez DPH). Dílčí změny jsou specifikovány následovně:
 - 1.1. Změnový list č. 159 s názvem Vodovod - úprava tyčí k šoupatům upravuje změnu, která spočívá v nahrazení původních nástavců zemních souprav k šoupatům vodovodního řádu novými, delšími, aby byla zajištěna jejich návaznost na novou niveletu komunikace a plná funkčnost ovládání. Hodnota tohoto změnového listu je **70.492,87 Kč**. Změnový list č. 159 bude tvořit Přílohu č. 1a) tohoto Dodatku č. 14.
 - 1.2. Změnový list č. 160 s názvem Schod a zábradlí výplavového bazénu upravuje změnu, která spočívá v doplnění zábradlí po obou stranách a schodu u výstupu z výplavového bazénu. Hodnota tohoto změnového listu je **62.646,72 Kč**. Změnový list č. 160 bude tvořit Přílohu č. 1b) tohoto Dodatku č. 14.
 - 1.3. Změnový list č. 165 s názvem Napojení záchodů z akumulární jímky říční vody – bypass upravuje změnu, která spočívá v doplnění okruhu pitné vody pro splachování WC jako náhrady, dokud nebude dostatek říční vody. Hodnota tohoto změnového listu je **31.509,56 Kč**. Změnový list č. 165 bude tvořit Přílohu č. 1c) tohoto Dodatku č. 14.
 - 1.4. Změnový list č. 170 s názvem Zapojení čerpadel ozonizace upravuje změnu, která spočívá v připojení jednotek ozonizace - doplnění technologického vývodu pro ozonizaci, zapojení MaR. Hodnota tohoto změnového listu je **23.084,64 Kč**. Změnový list č. 170 bude tvořit Přílohu č. 1d) tohoto Dodatku č. 14.
 - 1.5. Změnový list č. 171 s názvem Branka upravuje změnu, která spočívá v doplnění vstupní branky ke studnám. Hodnota tohoto změnového listu je **23.022,13 Kč**. Změnový list č. 171 bude tvořit Přílohu č. 1e) tohoto Dodatku č. 14.
 - 1.6. Změnový list č. 172 s názvem Záměna jištění KGJ a napojení upravuje změnu, která spočívá ve výměně jističe 250A za hodnotu 400A včetně příslušenství a připojení v rozvaděči. Hodnota tohoto změnového listu je **72.623,00 Kč**. Změnový list č. 172 bude tvořit Přílohu č. 1f) tohoto Dodatku č. 14.
 - 1.7. Změnový list č. 173 s názvem Přesun NO, KGJ total stop upravuje změnu, která spočívá v

demontáží 4 ks svítidel a změně jejich umístění. Dále pak doplnění 2 ks svítidel ve směru úniku z šatny a z odpočinkové místnosti a propojení kabeláží a doplnění rozvaděče v souvislosti s napojením KGJ na total stop. Hodnota tohoto změnového listu je **39.808,44 Kč**. Změnový list č. 173 bude tvořit Přílohu č. 1g) tohoto Dodatku č. 14.

- 1.8. Změna dle čl. III, odst. 2 tohoto Dodatku č. 14, jejíž hodnota je **863.417 Kč** dle obchodní nabídky Zhotovitele, která tvořit Přílohu č. 1h) tohoto Dodatku č. 14.
 2. Smluvní strany se dohodly, že součástí Smlouvy o dílo je ve vztahu ke kogenerační jednotce poskytnutí součinnosti při zajištění vydání Konečného provozního oznámení ze strany ČEZ Distribuce, a.s. (paralelního připojení k distribuční síti), resp. zajištění a projednání podkladů dle čl. III, odst. 2.1. a 2.2. a podání u společnosti ČEZ distribuce a.s. žádosti o Umožnění provozu pro ověření technologie (UPOS) pro výroby nad 100kW a následně podání u společnosti ČEZ distribuce a.s. žádosti o umožnění trvalého provozu (UTP) v souladu s nařízením Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě (nařízení RfG), jakož i pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS) příslušné distribuční společnosti;
 - 2.1. podklady pro UPOS jsou zejména:
 - a. odsouhlasená projektová dokumentace aktualizovaná podle skutečného stavu provedení výroby s vyznačením „odpovídá skutečnému provedení“,
 - b. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výroby,
 - c. zpráva o výchozí revizi odběrného elektrického zařízení – trafostanice,
 - d. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení – přípojky,
 - e. jednopólové schéma zapojení odběrného zařízení a výrobních modulů,
 - f. protokol o nastavení ochran,
 - g. protokol o ověření měřicích transformátorů proudu (MTP) a měřicích transformátorů napětí (MTN),
 - h. souhrn základních údajů z místního provozního předpisu (MPP) formou formuláře Technické a kontaktní údaje elektrického zařízení,
 - i. protokol o odzkoušení komunikace řídicí jednotky s dispečerským systémem,
 - j. harmonogram a rozsah funkčních zkoušek,
 - k. potvrzení, že vlastní výroba elektřiny je provedena v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou o dílo, v souladu s podmínkami definovanými v příslušném povolovacím správním aktu a podle předpisů, norem a zásad uvedených v kapitole 3 hlavní části PPDS a v příloze č. 4 PPDS,
 - l. potvrzení chování výroby,
 - 2.2. podklady pro UTP jsou zejména:
 - a. dokument výrobního modulu (VM) – provedení potřebných úkonů pro prokázání souladu VM s požadavky nařízení RfG,
- (společně dále jen „**Paralelní připojení**“).
3. Zhotovitel se Paralelní připojení zavazuje zajistit nejpozději do 12 měsíců ode dne předání a převzetí Díla dle čl. VII Smlouvy o dílo. Splnění povinnosti zajistit Paralelní připojení Smluvní strany potvrdí oprávněnými zástupci oboustranně podepsaným protokolem, jehož součástí bude zejm. prohlášení o shodě, protokol UTP (potvrzení o umožnění trvalého provozu) a doklady o připojení kogenerační

jednotky k distribuční síti.

4. Smluvní strany si jsou vědomy, že k vydání UPOS, UTP a souvisejících podkladů je nezbytná součinnost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Zhotovitel je povinen:
 - a) vynaložit veškerou odbornou péči a učinit veškeré úkony včas a řádně tak, aby vyřízení UPOS, UTP a Konečného provozního oznámení (Paralelního připojení) proběhlo bez zbytečného odkladu;
 - b) veškeré tyto úkony musí Zhotovitel činit v dostatečném časovém předstihu a v úplnosti;
 - c) v případě, že ČEZ Distribuce, a.s. nesplní požadovanou součinnost, bez zbytečného odkladu je Zhotovitel povinen činit opakované písemné (či jinak prokazatelné) výzvy k jejímu poskytnutí.

Neposkytne-li ČEZ Distribuce, a.s. požadovanou součinnost, a to ani po doručení opakované výzvy Zhotovitele do 60 dnů, nenese Zhotovitel odpovědnost za prodlení ani za škodu způsobenou výhradně tímto postupem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Za veškerá ostatní prodlení, které Zhotovitel mohl při vynaložení náležité odborné péče odvrátit, Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu.

5. Zhotovitel se dále zavazuje Objednateli v souvislosti s Paralelním připojením poskytnout veškerou součinnost, kterou od něj lze rozumně požadovat za účelem získání licence Energetického regulačního úřadu (licence na výrobu elektřiny). Za samotné získání této licence však Zhotovitel neodpovídá.
6. Zhotovitel je část ceny Díla za Paralelní připojení dle čl. III, odst. 1.8 tohoto Dodatku č. 14 oprávněn fakturovat následovně:
 - 6.1 část ceny Díla za Paralelní připojení ve výši 25 % je Zhotovitel oprávněn fakturovat po uplynutí 3 měsíců ode dne předání a převzetí Díla dle čl. VII Smlouvy o dílo a následně vždy po uplynutí každých dalších 3 měsíců, a to až do dosažení celkové výše tímto způsobem vyfakturované části ceny Díla za Paralelní připojení 75 %,
 - 6.2 zbývající část ceny Díla za Paralelní připojení nevyfakturovanou postupem dle čl. III, bodu 6.1 tohoto Dodatku č. 14 je Zhotovitel oprávněn fakturovat po podpisu protokolu dle odst. 3 tohoto Dodatku č. 14 nebo do 18 měsíců ode dne předání a převzetí Díla i když nebylo Paralelní připojení zajištěno z důvodu prodlení výhradně na straně ČEZ distribuce a.s. dle čl. III, odst. 4 tohoto Dodatku č. 14.

Zbýlé platební podmínky Smlouvy o dílo platí pro část ceny Díla za Paralelní připojení obdobně, ujednání o zádržném se však nepoužijí.

7. Ujednání čl. III, odst. 6 tohoto Dodatku č. 14 stejně jako část ceny Díla za Paralelní připojení dle čl. III, odst. 1.8 tohoto Dodatku č. 14 nemají vliv na platební podmínky zádržného dle článku V. odst. 1 Smlouvy o dílo.
8. Článek III. odst. 1 písm. b) Smlouvy o dílo, se nově zcela nahrazuje, a to následujícím textem:

„b) Zhotovitel se zavazuje dodržet následující milníky:

- 1. dokončení hrubé stavby nejpozději do 12 kalendářních měsíců a 327 dní od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy;*
- 2. zahájení funkčních zkoušek nejpozději **14 dní** před dokončením a předáním Díla Zhotovitelem Objednateli dle čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy.*

(dále jen „Milníky“)

Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 14, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 14 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
3. Dodatek č. 14 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Dodatek č. 14 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 kalendářních dnů od podpisu Dodatku č. 14 oběma Smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 14 přečetly s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
6. Dodatek č. 14 byl schválen usnesením Rady města č. 466 ze dne 22. 10. 2025.
7. Přílohy č.: 1a) Změnový list č. 159
 - 1b) Změnový list č. 160
 - 1c) Změnový list č. 165
 - 1d) Změnový list č. 170
 - 1e) Změnový list č. 171
 - 1f) Změnový list č. 172
 - 1g) Změnový list č. 173
 - 1h) Obchodní nabídka Zhotovitele

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 14 jsou u Přílohy č. 1 písm. 1a) až 1g) pouze krycí listy předmětných změnových listů, zbylé části změnových listů vzhledem k jejich rozsahu jsou neoddělitelnou součástí Dodatku č. 14, ale nejsou s tímto Dodatkem č. 14 fyzicky svázány. Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 14 je také Příloha č. 1h) obchodní nabídka Zhotovitele. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných změnových listů k dispozici.

V Nymburce dne: dle el. podpisu

V Praze dne: dle el. podpisu

za Objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva

za Zhotovitele
David Alonso Rodríguez
člen představenstva

**HOCHTIEF****Změnový list č: 159 - Vodovod - úprava tyčí k šoupatům**

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: V souvislosti se zvednutím nivelety vozovky u Jasanu byly původní nástavce zemních souprav k šoupatům vodovodního řádu nahrazeny novými, delšími, aby byla zajištěna jejich návaznost na novou niveletu komunikace a plná funkčnost ovládání.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Chyba PD.		
Technické řešení	Původní řešení PD nezohlednila vliv zvednutí nivelety na zemní soupravy, stávající nástavce jsou krátké		
	Nové řešení Odkop a demontáž původních zemních souprav, dodávka a montáž nových, delších, aby byla zajištěna jejich návaznost na novou niveletu komunikace a plná funkčnost ovládání.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	70 492,87 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		70 492,87 Kč
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		
	Snižování:		70 492,87 Kč
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č. I: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření [Signature] [redacted]	Podpis: [redacted]	Datum: 22.9.15	
	Za TDS: [redacted] Vyjádření [Signature] [redacted]	Podpis: [redacted]	Datum: 22.9.15	
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření [Signature] [redacted]	Další vyjádření: [redacted]	Podpis: [redacted]	Datum: 22.9.15
	Za zhotovitele: [redacted]	Datum: 22.9.15		

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:		Změna termínu:
SoD -	388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	
Dodatek č.2	464 111,00 Kč	
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč	
Dodatek č.5	467 554,16 Kč	
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč	
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč	
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč	
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč	
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč	
Dodatek č.11	1 197 073,22 Kč	
Dodatek č.12	857 850,48 Kč	
ZL 159 -	70 492,87 Kč	

Změnový list č: 160- Schod a zábradlí výplavového bazénu

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: U výstupu z výplavového bazénu bude z důvodu bezpečnosti doplněn nerezový schod a navařeno oboustranné zábradlí. Pro doplnění tohoto schodu je nutné provést částečnou demontáž bočního obkladu z WPC a opětovnou montáž vč. seřiznutí prken.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Pro zajištění bezpečnosti bude doplněno zábradlí o obou stranách a schod u výstupu do výplavového bazénu.		
Technické řešení	Původní řešení V PD neobsaženo.		
	Nové řešení Nerezový vetknutý schod kotvený k podkladním Al roštům pro WPC obklad a nerezové zábradlí připevněné svarem na stávající madlo u výstupního žebříku. Pro doplnění tohoto schodu je nutné provést částečnou demontáž bočního obkladu z WPC a opětovnou montáž vč. demontáže části roštů a jejich posunu a opětovné montáže.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	62 646,72 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658,00 Kč		
	Zvýšení: 62 646,72 Kč		
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2: Zakreslení do výkresu		
	Příloha č.3: Vetknutý schod VD		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:																													
Vyjádření:	Za AD: [redacted]																												
	Vyjádření <i>[Signature]</i> [redacted]																												
	Podpis: [redacted] Datum: <i>6.10.25</i>																												
	Za TDS: [redacted]																												
	Vyjádření <i>[Signature]</i> [redacted]																												
	Podpis: [redacted] Datum: <i>6.10.25</i>																												
Za objednatele:	Vyjádření <i>[Signature]</i> [redacted]																												
	Další vyjádření: <i>[Signature]</i> [redacted]																												
	Podpis: [redacted] Datum: <i>6.10.25</i>																												
Za zhotovitele: [redacted] Datum: <i>6.10.25</i>																													
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se [redacted] ch ustanoveních mění následovně :																													
Cena: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">SoD -</td> <td style="text-align: right;">388 842 658,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.1</td> <td style="text-align: right;">5 211 116,11 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.2</td> <td style="text-align: right;">464 111,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.3</td> <td style="text-align: right;">7 907 919,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.4</td> <td style="text-align: right;">9 015 728,77 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.5</td> <td style="text-align: right;">467 554,16 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.6</td> <td style="text-align: right;">7 105 569,55 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.7</td> <td style="text-align: right;">11 063 390,53 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.8</td> <td style="text-align: right;">3 931 491,95 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.9</td> <td style="text-align: right;">1 528 820,41 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.10</td> <td style="text-align: right;">1 407 740,51 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.11</td> <td style="text-align: right;">1 197 073,22 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dodatek č.12</td> <td style="text-align: right;">857 850,48 Kč</td> </tr> <tr> <td>ZL 160-</td> <td style="text-align: right;">62 646,72 Kč</td> </tr> </table>	SoD -	388 842 658,00 Kč	Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	Dodatek č.2	464 111,00 Kč	Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč	Dodatek č.5	467 554,16 Kč	Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč	Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč	Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč	Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč	Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč	Dodatek č.11	1 197 073,22 Kč	Dodatek č.12	857 850,48 Kč	ZL 160-	62 646,72 Kč	Změna termínu: Jiná ujednání: dodávka cca 3 týdny
SoD -	388 842 658,00 Kč																												
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč																												
Dodatek č.2	464 111,00 Kč																												
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč																												
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč																												
Dodatek č.5	467 554,16 Kč																												
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč																												
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč																												
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč																												
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč																												
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč																												
Dodatek č.11	1 197 073,22 Kč																												
Dodatek č.12	857 850,48 Kč																												
ZL 160-	62 646,72 Kč																												

Změnový list č. 165 - Napojení záchodů z akumulční jímky říční vody – bypass

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Jedná se o propojení okruhu pitné vody pro zálohu bazénů s okruhem pro splachování WC		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Požadavek objednatele na doplnění okruhu pitné vody pro splachování WC jako náhrady dokud nebude dostatek říční vody		
Technické řešení	Původní řešení není		
	Nové řešení Jedná se o propojení potrubí 12 bm + tepelná izolace, 2x zpětná klapka DN32 a 1x uzavírací ventil DN32.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	31 509,56 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:	zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:	388 842 658,00 Kč	
	Zvýšení:	31 509,56 Kč	
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:	
Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření: [signature] Podpis: [redacted] Datum: 6.10.25
	Za TDS: [redacted] Vyjádření: [signature] Podpis: [redacted] Datum: 6.10.25
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření: [redacted]
	Další vyjádření: [signature] Podpis: [redacted] Datum: 6.10.25
	Za zhotovitele: [redacted] Datum: 6.10.25
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :	
Cena:	Změna termínu: Jiná ujednání:
SoD - 388 842 658,00 Kč Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč Dodatek č.2 464 111,00 Kč Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč Dodatek č.5 467 554,16 Kč Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč Dodatek č.10 1 407 740,51 Kč Dodatek č.11 1 197 073,22 Kč Dodatek č.12 857 850,48 Kč ZL 165 - 31 509,56 Kč	

Změnový list č: 170 - Zapojení čerpadel ozonizace

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Revize PD elektro - doplnění technologického vývodu pro ozonizaci - zapojení MaR.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nutné připojení jednotek ozonizace - doplnění technologického vývodu pro ozonizaci. Zapojení MaR.		
Technické řešení	Původní řešení Nebylo předmětem PD		
	Nové řešení Revize PD elektro - doplnění technologického vývodu pro ozonizaci - zapojení MaR.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	23 084,64 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		23 084,64 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	
	Vyjádření	<i>Souhlasím</i>
	Podpis: [redacted]	Datum: <i>22.9.25</i>
	Za TDS: [redacted]	
	Vyjádření	<i>Souhlasím</i>
	Podpis: [redacted]	Datum: <i>22.9.25</i>
	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření	<i>Souhlasím</i>
	Další vyjádření:	
	Podpis: [redacted]	Datum: <i>22.9.25</i>
Za zhotovitele: [redacted]		Datum: <i>22.9.25</i>

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč
Dodatek č.11	1 197 073,22 Kč
Dodatek č.12	857 850,48 Kč
ZL 170 -	23 084,64 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 171 - Branka

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Doplnění vstupní branky k studnám		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nutný přístup ke studnám		
Technické řešení	Původní řešení Nebylo v PD		
	Nové řešení Branka		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	23 022,13 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		23 022,13 Kč
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		
	Snížení:		23 022,13 Kč
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření 	
	Podpis: [redacted]	Datum: 22.9.25
	Za TDS: [redacted] Vyjádření 	
	Podpis: [redacted]	Datum: 22.9.25
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření 	
	Další vyjádření: Podpis: [redacted]	Datum: 22.9.25
Za zhotovitele: [redacted]		Datum: 22.9.25

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč		Jiná ujednání:
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	
Dodatek č.2	464 111,00 Kč	
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč	
Dodatek č.5	467 554,16 Kč	
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč	
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč	
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč	
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč	
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč	
Dodatek č.11	1 197 073,22 Kč	
Dodatek č.12	857 850,48 Kč	
ZL 171 -	23 022,13 Kč	

**HOCHTIEF****Změnový list č: 172 - Záměna jištění KGJ a napojení**

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: výměna jističe 250A za hodnotu 400A A včetně příslušenství a připojení v rozvaděči		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Pro jištění KGJ jednotky je osazen slabý jistič.		
Technické řešení	Původní řešení V PD byl jistič 250A		
	Nové řešení Je potřeba jistič 400A		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	72 623,00 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		72 623,00 Kč
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Snížení:		
	Zvýšení:		72 623,00 Kč
Termíny	Dopad do termínu: 15 dní dní od podpisu ZL + počet dní mezi podpisem ZL a termínem 28.10.2025		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny: 1.10.2025

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	
	Vyjádření	PO TECHNICKÉ SPECIFIKACE SOUTĚŽNÍM
	Podpis: [redacted]	Datum: 6.10.25
	Za TDS: [redacted]	
Vyjádření:	Vyjádření	AKTIVNĚ, TECHNICKY, CENOVĚ, SOUTĚŽNÍM, PRODLUŽENÍ TERMÍNU SODLŽENÍ JILA NEJSEM
	Podpis: OTEVŘENĚ, DISKUTUJIT.	Datum: 6.10.25
	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření	VEČNĚ, TECHNICKY, CENOVĚ, SOUTĚŽNÍM. PRODLUŽENÍ TERMÍNU SODLŽENÍ NEJSEM PRAVNĚN NIMI DISKUTUJIT.
Vyjádření:	Další vyjádření: [redacted]	
	Podpis: [redacted]	Datum: 6.10.25
Za zhotovitele: [redacted]		Datum: 6.10.25

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků s příslušných ustanoveních mění následovně :			Změna termínu:
Cena:			Jiná ujednání:
SoD -	388 842 658,00 Kč		Doba dodání je 15 dní od objednání. Objednat je možné po podpisu ZL. Dopad do termínu je 15 dní od podpisu ZL + počet dní mezi podpisem ZL a termínem 28.9.2025
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč		
Dodatek č.2	464 111,00 Kč		
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč		
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč		
Dodatek č.5	467 554,16 Kč		
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč		
Dodatek č.7	11 063 390,53 Kč		
Dodatek č.8	3 931 491,95 Kč		
Dodatek č.9	1 528 820,41 Kč		
Dodatek č.10	1 407 740,51 Kč		
Dodatek č.11	1 197 073,22 Kč		
Dodatek č.12	857 850,48 Kč		
ZL 172 -	72 623,00 Kč		

Změnový list č: 173 - Přesun NO, KGJ total stop

Stavba:	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Z důvodu zjištění kolize nouzového osvětlení a projektu PBŘ ve 2.N.P. je nutné 4 ks svítidel demontovat a změnit jejich umístění. Dále pak doplnit 2 ks svítidel ve směru úniku z šatny a z odpočinkové místnosti. V souvislosti s napojením KGJ na total stop je nezbytné provést propojení kabeláží a doplnění rozvaděče.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nouzové osvětlení je v kolizi s PBŘ. Připojení KGJ na total stop.		
Technické řešení	Původní řešení V PD chybí 2 ks NO ve směru úniku, 4 ks NO je v opačném směru než je navrženo v PBŘ. Není s připojením KGJ na Total Stop uvažováno.		
	Nové řešení Doplnění 2 ks svítidel ve směru úniku z šatny a z odpočinkové místnosti. Demontáž 4 ks svítidel, změna jejich umístění. Propojení (kabeláž) a zapojení KGJ k systému Total stop dle pokynu projektanta.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	39 808,44 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		39 808,44 Kč
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Snížení:		
	Zvýšení:		39 808,44 Kč
Termíny			
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2: Zakreslení		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny: 6.10.2025

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	
	Vyjádření <i>Souhlasím</i>	
	Podpis: [redacted]	Datum: 6.10.25
	Za TDS: [redacted]	
Vyjádření:	Vyjádření <i>Souhlasím</i>	
	Podpis: [redacted]	Datum: 6.10.25
	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření <i>Souhlasím</i>	
Vyjádření:	Další vyjádření: [redacted]	
	Podpis: [redacted]	Datum: 6.10.25
Za zhotovitele: [redacted]		Datum: 6.10.25
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se [redacted] šných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč		Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		
Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč		
Dodatek č.5 467 554,16 Kč		
Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč		
Dodatek č.7 11 063 390,53 Kč		
Dodatek č.8 3 931 491,95 Kč		
Dodatek č.9 1 528 820,41 Kč		
Dodatek č.10 1 407 740,51 Kč		
Dodatek č.11 1 197 073,22 Kč		
Dodatek č.12 857 850,48 Kč		
ZL 173 - 39 808,44 Kč		

Obchodní nabídka

Stavba

Bazén Nymburk

Objednatel:

Město Nymburk

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk
IČ: 00239500

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a. s.

Akce:

Ověření souladu KGJ - Bazén Nymburk

Položky	Cena bez DPH	DPH	Včetně DPH
Ověření souladu KGJ	428 417 Kč	89 968 Kč	518 385 Kč
Součinnost firem (Hochtief CZ, Tedom, MSP Air, KH Mont, Kerosin)	435 000 Kč	91 350 Kč	526 350 Kč
Cena celkem	863 417 Kč	181 318 Kč	1 044 735 Kč

Předmětem zkoušek je:

Frekvenční stabilita zkouška simulace certifikát
RoCoF zkouška simulace certifikát
Snížení činného výkonu při nadfrekvenci zkouška(s) simulace(s) certifikát
Přípustné snížení činného výkonu při podfrekvenci zkouška simulace certifikát
Konstantní výkon při změně frekvence zkouška simulace certifikát
Řízení činného výkonu v závislosti na provozních podmínkách zkouška1
Automatické opětovné připojení zkouška
Komunikace a výměna informací zkouška1
Překlenutí podpětí UVRT zkouška simulace(s) certifikát
Překlenutí nadpětí OVRT zkouška simulace certifikát
Obnova činného výkonu po poruše zkouška simulace(s) certifikát
Napěťová stabilita zkouška simulace certifikát
Podpora napětí pomocí jalového výkonu zkouška simulace certifikát
Regulace napětí/jalového výkonu/účinniku zkouška1
Požadované nastavení ochrany zkouška
Požadavek na omezení činného výkonu

Poznámky:

Nabídka obsahuje kombinované posouzení VM měřením na místě a HW simulací na místě na stroji.
Nabídka obsahuje pravděpodobně 2 výjezdy na místo, každý další výjezd bude zpoplatněn částkou 14 500 Kč
Termín zpracování kombinovaného posouzení VM - nejdříve 40-45 dní od objednání
Fyzické zkoušky (testy) nejsou předmětem nabídky
Na tuto CN se nevztahují záruka
Na tuto CN nebudou uplatňovány Pozastávky
CN neobsahuje případné další náklady vyplývající z případných dodatečných požadavků

vypracoval :

mob. :

e-mail :

+420 725 500 851

