

Smlouva o dílo S202400535 – dodatek č.2

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Město Nymburk

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

Zastoupeno: Ing. Tomášem Machem, starostou města

IČ: 00239500

Bankovní spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a

Mystic Constructions s.r.o.

Sídlo: Římská 26, Praha 2, 120 00

Statutární zástupce: Radomír Teichmann, jednatel

e-mail: info@skateparky.cz

telefon: 777820120

IČO: 26177358

DIČ: CZ26177358

Bankovní spojení, č.ú.: 275938057/0300

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Radomír Teichmann

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C 77222

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že se tímto dodatkem ke Smlouvě dohodly na následujících změnách:

Zněny ve smlouvě, posun termínu zhotovení je dán objektivními důvody – kolizí se stavbami zimního stadionu a plaveckého bazénu a komplikace při koordinaci stavebních prací, zejména

v důsledku přednostní potřeby dokončení parkoviště a přístupových cest k zimnímu stadionu a plaveckému bazénu. která neumožnila realizovat počáteční zemní práce v termínu.

Rozšíření předmětu realizace o stavbu pumptraku.

Článek **V. Doba plnění**, stávající znění odstavce 1. se nahrazuje novým textem:

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejpozději do 31.3.2026.

Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo S202400535 zůstávají nedotčeny.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Nymburk dne 22.10.2025 usnesení č. 462.

Objednatel

V Nymburku, dne

Zhotovitel

V Praze dne

.....
Město Nymburk - objednatel
s.r.o.

Ing. Tomáš Mach, starosta města

.....
Zhotovitel Mystic Construction

Radomír Teichmann, jednatel