

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo č. S201900533

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

(dále jen „Dodatek“)

Název akce:

„Lávka přes plavební komoru v Nymburce III“

Smluvní strany

Objednatel: **Město Nymburk**

sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk

IČ: 00239 500

DIČ: CZ00239 500

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph. D., starostou města

oprávněnost jednat ve věcech technických:

Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing. Iveta Žemlová, investiční referentka

bank.spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27 – 0504359359/0800

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Strabag, a.s.**

sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

zastoupený: Ing. Irenou Sedmíkovou a Josefem Nejedlíkem, zmocněnci na základě plné moci

oprávněnost jednat ve věcech technických:

Ing. Ivan Balej, e-mail: [REDACTED]

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1807842/0800

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen zhotovitel)

Předmět dodatku č. 3

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je jednak úprava článku III. Doba plnění odstavce 1) bodu b) a c) takto:

Článek III. – Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:

- b) Zhotovitel zprovozní novou lávku pro pěší nejpozději do 29. 9. 2020.
- c) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 29. 9. 2020.

Zbývající odstavce článku III. smlouvy zůstávají beze změny.

Dále je předmětem dodatku ke smlouvě o dílo i úprava článku IV. Cena díla odstavce 1) takto:

Článek IV. - Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

původní cena dle SOD bez DPH celkem:	25.758.931,43 Kč
cena dle Dodatku č. 1 bez DPH celkem:	25.877.528,83 Kč
navýšení ceny dle ZL č. 2 bez DPH:	365.941,59 Kč
<u>navýšení ceny dle ZL č. 3 bez DPH:</u>	<u>57.575,67 Kč</u>
nová cena dle Dodatku č. 3 bez DPH:	26.301.046,09 Kč
DPH celkem (21%):	5.523.219,68 Kč
nová cena dle Dodatku č. 3 včetně DPH celkem:	31.824.265,77 Kč

(cena včetně DPH slovy celkem: třicet jedna milionů osm set dvacet čtyři tisíc dvě stě šedesát pět korun českých a sedmdesát sedm haléřů).

Zbývající odstavce článku IV. smlouvy zůstávají beze změny.

Ostatní ujednání

- 1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.
- 2. Ostatní články Smlouvy o dílo č. S201900533 zůstávají beze změny.
- 3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nich každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 4. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Nymburk dne 2. 12. 2020.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto dodatku připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Praze dne 2. 12. 2020

V Nymburce dne 2. 12. 2020

.....
Ing. Irena Sedmíková
ekonomická vedoucí, Oblast Mosty

.....
Ing. Tomáš Mach, Ph. D.
starosta města

.....
Josef Nejedlík
pověřený technický vedoucí, Oblast Mosty

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Lávka přes plavební komoru v Nymburce III Číslo a název SO/PS: SO 201 - Lávka Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 201					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 Všeobecné konstrukce a práce													
2	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	393,900	318,900	-75,000	209,49	82 518,11	-15 711,75	0,00	66 806,36	-15 711,75	-19,04%
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	6,480	38,100	31,620	256,04	1 659,14	0,00	8 095,98	9 755,12	8 095,98	487,96%
1 Zemní práce													
13	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	196,950	159,186	-37,764	490,30	96 564,59	-18 515,69	0,00	78 048,90	-18 515,69	-19,17%
14	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	410,420	372,656	-37,764	13,24	5 433,96	-500,00	0,00	4 933,96	-500,00	-9,20%
15	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	144,310	68,455	-75,855	284,20	41 012,90	-21 557,99	0,00	19 454,91	-21 557,99	-52,56%
2 Základy													
22	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	137,200	47,200	-90,000	43,20	5 927,04	-3 888,00	0,00	2 039,04	-3 888,00	-65,60%
26	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	35,288	35,167	-0,121	7 477,95	263 881,90	-904,83	0,00	262 977,07	-904,83	-0,34%
27	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	6,352	6,778	0,426	27 958,00	177 589,22	0,00	11 910,11	189 499,33	11 910,11	6,71%
28	285394	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ	KUS	208,000	32,000	-176,000	137,81	28 664,48	-24 254,56	0,00	4 409,92	-24 254,56	-84,62%
29	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	33,600	15,600	-18,000	80,91	2 718,58	-1 456,38	0,00	1 262,20	-1 456,38	-53,57%
30	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	16,800	7,800	-9,000	148,85	2 500,68	-1 339,65	0,00	1 161,03	-1 339,65	-53,57%
3 Svislé konstrukce													
32	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	28,374	22,900	-5,474	14 256,88	404 524,71	-78 042,16	0,00	326 482,55	-78 042,16	-19,29%
33	327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	4,536	3,395	-1,141	27 958,00	126 817,49	-31 900,08	0,00	94 917,41	-31 900,08	-25,15%
35	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10505, B500B	T	3,353	2,704	-0,649	27 958,00	93 743,17	-18 144,74	0,00	75 598,43	-18 144,74	-19,36%
36	33494B	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z OCELI S 355	T	5,890	5,955	0,065	209 140,17	1 231 835,60	0,00	13 594,11	1 245 429,71	13 594,11	1,10%
4 Vodorovné konstrukce													
38	42417B	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355	T	76,957	80,177	3,220	209 140,17	16 094 800,06	0,00	673 431,35	16 768 231,41	673 431,35	4,18%
39	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	4,000	0,000	-4,000	20 615,57	82 462,28	-82 462,28	0,00	0,00	-82 462,28	-100,00%
40	43417A	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z OCELI S 235	T	3,739	3,521	-0,218	146 409,76	547 426,09	-31 917,33	0,00	515 508,76	-31 917,33	-5,83%
5 Komunikace													
44	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	137,100	0,000	-137,100	12,50	1 713,75	-1 713,75	0,00	0,00	-1 713,75	-100,00%
7 Přidružená stavební výroba													
48	76793	OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA	M2	51,840	39,672	-12,168	1 606,08	83 259,19	-19 542,78	0,00	63 716,41	-19 542,78	-23,47%
8 Potrubí													
50	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	9,000	0,000	-9,000	2 434,68	21 912,12	-21 912,12	0,00	0,00	-21 912,12	-100,00%
51	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	13,500	0,000	-13,500	2 869,62	38 739,87	-38 739,87	0,00	0,00	-38 739,87	-100,00%
52	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	7,000	3,500	-3,500	134,12	938,84	-469,42	0,00	469,42	-469,42	-50,00%
9 Ostatní konstrukce a práce													
53	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	64,400	60,700	-3,700	9 601,59	618 342,40	-35 525,88	0,00	582 816,52	-35 525,88	-5,75%
56	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	61,000	52,000	-9,000	833,27	50 829,47	-7 499,43	0,00	43 330,04	-7 499,43	-14,75%
60	93311	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2	KUS	4,000	2,000	-2,000	52 372,33	209 489,32	-104 744,66	0,00	104 744,66	-104 744,66	-50,00%
61	93321	ZATĚŽ ZKOUŠKA MOSTU DYNAMIC 1.POLE DO 300M2	KUS	1,000	0,000	-1,000	101 253,17	101 253,17	-101 253,17	0,00	0,00	-101 253,17	-100,00%
62	93541	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	6,000	3,000	-3,000	4 288,47	25 730,82	-12 865,41	0,00	12 865,41	-12 865,41	-50,00%
64	96815	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI	M3	2,592	0,000	-2,592	11 747,79	30 450,27	-30 450,27	0,00	0,00	-30 450,27	-100,00%
Nové položky - JC dle OTSKP SPK 2018, není-li uvedeno jinak													
101	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20 KM	M3	0,000	2,410	2,410	5 750,00	0,00	0,00	13 857,50	13 857,50	13 857,50	100,00%
102	113438	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU,	M3	0,000	12,825	12,825	784,00	0,00	0,00	10 054,80	10 054,80	10 054,80	100,00%
103	15130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02	T	0,000	32,063	32,063	256,00	0,00	0,00	8 208,13	8 208,13	8 208,13	100,00%
104	113468	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ	M3	0,000	13,000	13,000	600,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
105	46591	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	0,000	24,000	24,000	2 560,00	0,00	0,00	61 440,00	61 440,00	61 440,00	100,00%
106	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	5,500	5,500	4 650,00	0,00	0,00	25 575,00	25 575,00	25 575,00	100,00%
107		R VRTY KOTEVNÍ - ZÁKLADY PILÍŘE 6,7	KUS	0,000	21,000	21,000	2 155,00	0,00	0,00	45 255,00	45 255,00	45 255,00	100,00%

108	272365	KOTEVNÍ PŘÍPRAVKY PILÍŘŮ	T	0,000	1,773	1,773	27 958,00	0,00	0,00	49 569,53	49 569,53	49 569,53	100,00%
109	R	PŘELOŽKA DATOVÉHO KABELU - PL. KOMORA - provizorní	KUS	0,000	1,000	1,000	9 492,00	0,00	0,00	9 492,00	9 492,00	9 492,00	100,00%
110	R	PŘELOŽKA DATOVÉHO KABELU - PL. KOMORA - definitivní	KUS	0,000	1,000	1,000	50 508,00	0,00	0,00	50 508,00	50 508,00	50 508,00	100,00%
111	R	INDIVIDUÁLNĚ VYRÁBĚNÉ LOŽISKO NA POLYMERALTU VČ DODÁVKY	KUS	0,000	4,000	4,000	20 615,57	0,00	0,00	82 462,28	82 462,28	82 462,28	100,00%
								24 106 863,68	- 705 312,20	1 071 253,79	24 160 730,38	365 941,59	1,52%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Lávka přes plavební komoru v Nymburce III Číslo a název SO/PS: SO 403 - Veřejné osvětlení Číslo a název rozpočtu: SO 403 - Veřejné osvětlení								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 403					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0 Všeobecné konstrukce a práce											
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	22,660	0,000	-22,660	232,77	5 274,57	-5 274,57	0,00	0,00	-5 274,57	-100,00%
		1 Zemní práce											
5	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	22,260	0,000	-22,260	640,11	14 248,85	-14 248,85	0,00	0,00	-14 248,85	-100,00%
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	22,660	0,000	-22,660	17,46	395,64	-395,64	0,00	0,00	-395,64	-100,00%
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	22,260	0,000	-22,260	872,87	19 430,09	-19 430,09	0,00	0,00	-19 430,09	-100,00%
		9 Ostatní konstrukce a práce											
26	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	825,000	0,000	-825,000	146,41	120 788,25	-120 788,25	0,00	0,00	-120 788,25	-100,00%
27	97617	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH	KUS	59,000	0,000	-59,000	424,12	25 023,08	-25 023,08	0,00	0,00	-25 023,08	-100,00%
Nové položky - JC stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele veřejného osvětlení (Doklad č. 12)													
101		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	0,000	50,000	50,000	142,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
102		BOXY PRO SVÍTIDLA	KUS	0,000	55,000	55,000	3 628,25	0,00	0,00	199 553,75	199 553,75	199 553,75	100,00%
103		TRUBKA HDPE SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROTI UV ZÁŘENÍ - ČERNÁ	M	0,000	300,000	300,000	110,40	0,00	0,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00	100,00%
104		SVĚRNÉ KOLENO HDPE PRŮM 40MM	KUS	0,000	16,000	16,000	185,15	0,00	0,00	2 962,40	2 962,40	2 962,40	100,00%
								185 160,48	- 185 160,48	242 736,15	242 736,15	57 575,67	31,10%