

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. S202000270

uzavřené dne 27.07.2020

Článek 1.

Smluvní strany

1. Město Nymburk

se sídlem:

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

IČO:

00239500

DIČ:

CZ00239500

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., č.ú.27-504359359/0800

zastoupený:

Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic

e-mail:

tel:

Bc. Zuzana Nekovářová

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. „SPOLEČNOST HOCHTIEF PRO LÁVKU PŘES LABE V NYMBURCE“

Společník/Vedoucí dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem:

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO:

466 78 468

DIČ:

CZ46678468

bankovní spojení:

Uni Credit Bank Czech Republik and Slovakia a.s.

č. ú.:

1491516064/2700

zastoupený:

Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva a

Jörgem Mathewem, členem představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Zdeněk Argaláš, mob.: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229

společně a nerozdílně se společníkem:

HOCHTIEF Infrastructure GmbH

se sídlem:

Alfredstraße 236, 451 33 Essen, SRN, podnikající v ČR

prostřednictvím odštěpného závodu HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka

se sídlem:

Plzeňská 16/3218. 150 00 Praha 5

IČO:

271 05 211

DIČ:

CZ27105211

zastoupený:

Jörgem Mathewem, vedoucím odštěpného závodu

zapsán v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 6229

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Článek 2. Předmět „Dodatku č.2“

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S202000270 ze dne 27.07.2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.10.2020 na akci „**Lávka přes Labe v Nymburce**“, dále jen „Smlouva“, je změna termínů plnění uvedených v čl. III. odst. 1 písm. b), c), d) a e) Smlouvy. Čl. III. odst. 1 písm. b), c), d) a e) Smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:

b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 23.10.2021

c) Zhotovitel smontuje ocelovou konstrukci lávky do 27.6.2021;

d) Zhotovitel sestaví mostovku do 14.9.2021;

e) Zhotovitel předepne mostovku do 24.9.2021;

2. Smluvní strany se na posunutí termínů plnění dle tohoto Dodatku č. 2 dohodly z důvodu výskytu onemocnění SARS-Cov-2 na straně Zhotovitele, které bránilo řádnému provádění díla a dále z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, konkrétně zvýšené hladiny toku Labe.
3. Aktualizovaný časový harmonogram tohoto Dodatku č. 2 je uveden v příloze č. 2a, která tvoří nedílnou součást Dodatku č. 2 a která nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy.

Článek 3. Závěrečná ujednání „Dodatku č.2“

1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 55/2021, ze dne 10.2.2021
3. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je příloha č. 2a – Aktualizovaný časový harmonogram.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 2 připojuje zástupce Objednatele zástupce Zhotovitele svůj podpis.

Za Zhotovitele:

V Praze, dne: 2.3.2021

Za Objednatele:

v Nymburce, dne: 3.3.2021

.....
Ing. Tomáš Koranda

předseda představenstva

.....
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.

starosta

.....
Jörg Mathew

vedoucí odštěpného závodu



