



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163, 288 88 Nymburk

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. S201400235

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Zhotovitel: František Miláček – REALIZACE STAVEB
sídlo: Jiřího nám. 43, Poděbrady 29001

IČ: 13286731

DIČ: CZ470810111

bank.spojení: KB Poděbrady, účtu: 9247450207/0100

telefon : 352 615 503

e-mail: s.f.milacek@seznam.cz

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

Miláček František

oprávněnost jednat ve věcech technických:

Ing. Jan Miláček, Pavel Pospíšil

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel: **Město Nymburk**

sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk

IČ: 00239 500

DIČ: CZ00239 500

bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800

telefon: 325 501 111

fax 325 501 256

e-mail: mail@meu-nbk.cz

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:

Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic

Michal Hrbáček – investiční referent

Technický dozor investora a koordinátor BOZP:

Ing. Aleš Řada, IČO: 74934163

(dále jen „objednatel“)

uzavírají podle § 2586 a násl. NOZ, v platném znění, tento dodatek č. Smlouvy o dílo

Článek III. Čas plnění se mění tímto způsobem:

III. Čas plnění

Termín zahájení prací: od 7. 7. 2014

Termín přerušení prací od 25. 8. 2014 není z důvodu na straně zhotovitele. Důvodem je jednak neodpovídající technický stav budovy zjištěný po zahájení bouracích prací oproti provozovatelem objednateli předané Projektové dokumentaci pro provádění stavby včetně výkazu výměr a jednak následná revize této PD pro provádění stavby s úpravami na nové skutečnosti i požadavky provozovatele.

Termín dokončení díla:

Termín dokončení stavby na pavilónu D je stanoven do 31. 1. 2015 za předpokladu rozhodnutí objednatel o provedení prací nad rámec zakázky v částech rekonstrukcí elektro silnoproud, slaboproud do 12. 11. 2014.



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163, 288 88 Nymburk

V případě, že nastanou nepředvídatelné okolnosti, lze řešit tyto výjimečné případy za použití příslušných ustanovení občanského zákoníku s tím, že zavázaná strana není v prodlení, pokud k němu došlo zapříčiněním strany oprávněné.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání objednatelem a zhotovitelem.
2. Tento Dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen ve smyslu usnesení č. 475 Rady města Nymburk ze dne 15. 10. 2014.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Nymburce dne: 6. 11. 2014



za objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města Nymburk

V Poděbradech dne: 6. 11. 2014

za zhotovitele
František Miláček
majitel společnosti
FRANTIŠEK MILÁČEK
REALIZACE STAVEB
Jiřího náměstí 43
PRACOVISŤE, JIŘÍHO NÁM. 43
280 01 PODEBRADY
Tel., Fax: 325 616 506, 325 610 951
ICO: 13284731