



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ev.č. S201500008

**„Revitalizace Parku Na Ostrově – Nymburk – II.
etapa II.“**



SMLOUVA O DÍLO

na služby: „Revitalizace Parku Na Ostrově – Nymburk – II. etapa II.“

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ: CZ00239500

Statutární zástupce:

Bankovní spojení:

Kontaktní osoby objednatele:

Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163, 28 802 Nymburk

00239500

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800

a) ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., tel.: 602485810

e-mail: tomas.mach@meu-nbk.cz

b) ve věcech technických: Michal Hrbáček, tel. 325501211, 606794226, e-mail:

michal.hrbacek@meu-nbk.cz; Ing. Bohumil Klicpera, tel.: 325501305,

606092763, e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz

(dále také jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Kontaktní osoby zhotovitele:

OK GARDEN s.r.o.

Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 - Krč

27571297

CZ27571297

Ing. Vít Karásek, jednatel společnosti

Raeiffeisenbank a.s., č.ú. 1041028944/5500

a) ve věcech smluvních: Ing. Vít Karásek, tel.: 602354304, e-mail:

okgarden@okgarden.cz

b) ve věcech technických: Ing. Veronika Šlechtová, tel.: 775559557,

e-mail: realizace@okgarden.cz

(dále také jako „zhotovitel“)

Preamble

„Revitalizace Parku Na Ostrově – Nymburk – II. etapa II.“

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je záměna rozsahu díla v položkách pro 6 ks dřevin uvedených v příloze dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. Oprávněná záměna položek je bez vlivu na cenu díla a termín. Jedná se o pouhou záměnu plnění položek Smlouvy o dílo č. 201500008 z důvodu uvedeného na změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Závěrečná ustanovení

- 12.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve **čtyřech** stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 12.7. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen na základě schválení radou města usnesením č. 426 ze dne 16.9. 2015.

Přílohy: **Oznámení změny č. 1/2015**
 Změnový list č. 1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Nymburce dne:

V Čiřovicích dne:

30.9.2015


01. 10. 2015






Město Nymburk
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
Starosta města




OK GARDEN s.r.o.
Ing. Vít Karásek
jednatel společnosti

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1/2015	
Zhotovitel:	OK Garden s.r.o., Sládkovičova 1233/21, Praha 4		
Investor:	Město Nymburk	Datum: 31.7.2015	
Název akce: Revitalizace parku Ostrov Nymburk – II.etapa			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Situace skutečného provedení	
	na rozpočtové podklady:	VV	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna – přesun péstebních opatření na 6 dřevinách Popis a zdůvodnění změny: Havarijní stav čtyř dřevin v době realizace, hrozící akutním selháním (Quercus robur 2 ks Picea pungens a Acer platanoides z důvodu přítomnosti patogenu, mechanického poškození nebo problematického habitu způsobil skutečnost, že tyto stromy musely být mimo režim dotačního titulu pokáceny. Pátý a šestý strom Quercus robur a Picea pungens byl pokácen v předstihu po poškození vichřicí. Náhradou byly určeny k ošetření dřeviny obdobných parametrů na totožných pozemcích			
Počet připojených listů specifikací:	1 list text, 1 list Situace		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☒ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Ing.Ivan Marek, TDI			
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí 			
Stanovisko projektanta stavby: souhlasí 			
Příloha : Textové a grafické podklady k realizovaným změnám			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2/2015
Zhotovitel:	OK Garden s.r.o., Sládkovičova 1233/21, Praha 4	
Změnový list vystavil:	Ing.Ivan Marek, TDI	
Datum:	31.7.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna – přesun pěstebních opatření na 6 dřevinách Popis a zdůvodnění změny: Havarijní stav čtyř dřevin v době realizace, hrozící akutním selháním – Plocha B Quercus robur č.47, 51, Picea pungens č.168 a Acer platanoides č.21 Plocha C z důvodu přítomnosti patogenu, mechanického poškození nebo problematického habitu způsobil skutečnost, že tyto stromy musely být mimo režim dotačního titulu pokáceny. Pátý a šestý strom Quercus robur č.52 a Picea pungens č.170 byl pokácen v předstihu po poškození vichřicí. Náhradou byly určeny k ošetření dřeviny obdobných parametrů na totožných pozemcích : Plocha B – Acer campestre č.200, Tilia cordata č.20A, Catalpa bignooides č.199, Quercus robur č.201, Tilia cordata č.202 a Tilia cordata 21/A/B.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
30.093,75 Kč	30.093,75 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	Bez vlivu na termín	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Změnový list č. 1

Číslo stromu	Taxon	Průměr 1,3 m (cm)	Výška (m)	Návrh opatření	Náročnost pěstebního opatření	Ošetření (Kč)	Vazba / Sanace dutin (Kč)	Likvidace dřevní hmoty (Kč)	CELKEM SMLOUVA (Kč)	CELKEM NÁHRADA (Kč)
Plocha B										
47	Quercus robur	89	23	ZŘ, RŘ obvodová	3	5850.00		1462.50	7312.50	
200	Acer campestre	84	20	ZŘ, RŘ obvodová	3	5850.00		1462.50		7312.50
51	Quercus robur	149	23	ZŘ, RŘ - obvodová	3	10725.00		2681.25	13406.25	
20A	Tilia cordata	70+60	224	ZŘ, RŘ - obvodová	3	10725.00		2681.25		13406.25
52	Quercus robur	89	27	ZŘ	3	3900.00		975.00	4875.00	
199	Catalpa bignonioides	82	23	ZŘ	3	3900.00		975.00		4875.00
168	Picea pungens	48	24	BŘ	2	780.00		195.00	975.00	
201	Quercus robur	67	26	BŘ	2	780.00		195.00		975.00
170	Picea pungens	38	23	BŘ	2	660.00		165.00	825.00	
202	Tilia cordata	42	21	BŘ	2	660.00		165.00		825.00
Plocha C										
21	Acer platanoides	41	27	RŘ	2	2160.00		540.00	2700.00	
21A/B	Tilia cordata	45	25	RŘ	2	2160.00		540.00		2700.00
Celkem SMLOUVA/ NÁHRADA									30 093.75 Kč	30 093.75 Kč
CELKOVÝ ROZDÍL SMLOUVA/ NÁHRADA									0.00 Kč	

C

