Spolufinancováno Evropskou unií

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

## „Nymburk – Levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe“

## ve znění dodatku č. 1

**Ev. číslo objednatele: S202400231**
**Ev. číslo zhotovitele: S25-055-0007**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi níže uvedenými smluvními stranami

| | |
|---|---|
| **OBJEDNATEL:** | **MĚSTO NYMBURK** |
| Se sídlem: | Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk |
| IČ: | 00239500 |
| DIČ: | DIČ: CZ00239500 |
| Zastoupen: | Ing. Tomášem Machem, Ph. D., starostou města |

Technický dozor stavebníka a Koordinátor BOZP:
**„SDRUŽENÍ TELMONT+REALSTAV – CYKLOSTEZKA NYMBURK“**
**jehož společníci jsou:**
**TELMONT Nymburk s.r.o. („První společník“)**
Palackého 222, 288 02 Nymburk
zastoupený: Ing. Otakarem Ottou, jednatelem
ve věcech technických oprávněn/a jednat: Ing. Otakar Otta, jednatel
e-mail: otta@telmont-nbk.cz
tel.: …….
IČO: 25637584

**REALSTAV MB spol. s r.o. („Druhý společník“)**
Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav II
zastoupený: Václavem Sedláčkem, jednatelem
ve věcech technických oprávněn/a jednat: Václav Sedláček, jednatel
e-mail: realstav@realstavmb.cz
tel.: ……
IČO: 25685210

Bankovní spojení: 27-0504359359/0800
Číslo účtu: Česká spořitelna, a.s.
(dále jen objednatel)

a

| | |
|---|---|
| **ZHOTOVITEL:** | **SWIETELSKY stavební s.r.o.** |
| Se sídlem: | Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3<br>*Korespondenční adresa:*<br>Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV |
| IČ: | 480 35 599 |

DIČ: CZ48035599

Statutární orgán: Ing. Jiří Kozel, jednatel
Ing. Radim Čáp, Ph.D., jednatel

Smluvní zástupce: Ing. Jan Merunka, MBA, vedoucí odštěpného závodu
Ing. Milan Štěrba, ředitel oblasti Kolín
- oprávněni jednat za společnost na základě pověření
e-mail: office-kolin@swietelsky.cz

Hlavní stavbyvedoucí: ……. e-mail: .....
Zástupce stavbyvedoucího: ……. e-mail: ……..
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 0169818406/0600
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen zhotovitel)

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

# 1 PREAMBULE

Mezi smluvními stranami byla dne 3.4.2024 uzavřena smlouva o dílo na realizaci akce Nymburk – Levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na následujících změnách oproti smlouvě ve znění dodatku č. 1.

# 2 ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

a)
Článek 2 smlouvy o dílo se v popisu předmětu díla doplňuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

b)
Článek 4.2 smlouvy o dílo - celková cena za zhotovení díla se mění na základě změnového listu č.2 tak, že tato cena díla ve znění dodatku č. 1, tedy

*16 609 835,97 Kč bez DPH*
*3 488 065,55 Kč DPH 21%*
*20 097 901,52 Kč včetně DPH*

**se nahrazuje touto cenou novou**
Celková cena za zhotovení díla činí: **20 550 134,85 Kč bez DPH**
**4 315 528,32 Kč DPH 21%**
**24 865 663,17 Kč včetně DPH**

c)
Změna závazku dle změnového listu číslo 2 je ve smyslu § 222/6 zákona č.134/2016 Sb. nepodstatnou změnou závazku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž nemění celkovou povahu veřejné zakázky; zároveň nepřesahuje zákonný limit dle § 222/9 cit. zák., když celková změna dle § 222/5,6 oproti původní hodnotě závazku v procentech činí 23,7227 %.

# 3 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny
Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Nymburk pod č. …….., ze dne……. .

V Kolíně dne dle data el. podpisu

V Nymburce dne dle data el. podpisu

…….
za zhotovitele
**Ing. Jan Merunka, MBA**
vedoucí odštěpného závodu

…….
za objednatele
**Ing. Tomáš Mach Ph.D.**
starosta města

…….
**Ing. Milan Štěrba**
ředitel oblasti Kolín
- oprávněni jednat za společnost na základě pověření



Digitálně podepsal
Kateřina Pýchová
21.10.2024 12:43

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

**Stavba: Nymburk – levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe**

| Kód | Popis | Dle SOD<br>Cena bez DPH [CZK] | Dle změn<br>Cena bez DPH [CZK] |
|---|---|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | | | |
| **ZL02** | **SO 202 Lávka 30 %** | - | **3 940 298,88** |
| | **Celková cena dle SOD** | - | |
| | **Celková cena dle změnových listů** | | **3 940 298,88** |

| | |
|---|---|
| [redacted] | |
| TDS | Ing. Otakar Otta |

| | |
|---|---|
| | |
| zástupce investora | Ing. Jana Šťastná |

| | |
|---|---|
| [redacted] | |
| zástupce zhotovitele | Jan Tománek |

Změnový list č.2

Stavba

Nymburk – levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe
SO 202 Lávka

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Částka a výměra dle smlouvy | | | Skutečný provedený stav | | | Rozdíl a odpočty | | | Cenová Hladina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | |
| 1 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 60,000 | 284,37 | 17 062,20 | 60,000 | 284,37 | 17 062,20 | | | | |
| 2 | K | 127751111 | Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3 strojně | m3 | 30,000 | 1 074,71 | 32 241,30 | 87,120 | 1074,71 | 93 628,74 | 57,120 | 1 074,710 | 61 387,44 | Dle SOD |
| 3 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 121,500 | 132,47 | 16 095,11 | 172,120 | 132,47 | 22 800,74 | 50,620 | 132,470 | 6 705,63 | Dle SOD |
| 4 | K | 162451106 | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 63,000 | 167,10 | 10 527,30 | 172,120 | 167,1 | 28 761,25 | 109,120 | 167,100 | 18 233,95 | Dle SOD |
| 5 | K | 174151102 | Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním | m3 | 31,500 | 596,43 | 18 787,55 | 25,000 | 596,43 | 14 910,75 | - 6,500 | 596,430 | - 3 876,80 | Dle SOD |
| 6 | K | AG.R-1 | Likvidace výkopku dle platné legislativy | m3 | 58,500 | 465,52 | 27 232,92 | 58,500 | 465,52 | 27 232,92 | | 465,520 | | Dle SOD |
| 7 | K | 1150011R1 | Zřízení hrázky z pytlů | m3 | 105,000 | 1 407,47 | 147 784,35 | - | 1407,47 | - | - 105,000 | 1 407,470 | - 147 784,35 | Dle SOD |
| 8 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 1 440,000 | 86,21 | 124 142,40 | 1 440,000 | 86,21 | 124 142,40 | | | | Dle SOD |
| 9 | K | 273321118 | Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37 | m3 | 21,410 | 9 339,08 | 199 949,70 | 21,410 | 9339,08 | 199 949,70 | | | | Dle SOD |
| 10 | K | 273354111 | Bednění základových desek - zřízení | m2 | 17,000 | 876,44 | 14 899,48 | 17,000 | 876,44 | 14 899,48 | | | | Dle SOD |
| 11 | K | 273354211 | Bednění základových desek - odstranění | m2 | 17,000 | 63,22 | 1 074,74 | 17,000 | 63,22 | 1 074,74 | | | | Dle SOD |
| 12 | K | 273361116 | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 | t | 2,250 | 66 666,65 | 149 999,96 | 2,250 | 66666,65 | 149 999,96 | | | | Dle SOD |
| 13 | K | 275311611 | Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20 | m3 | 10,864 | 4 310,34 | 46 827,53 | 10,864 | 4310,34 | 46 827,53 | | | | Dle SOD |
| 14 | K | 279322511 | Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže | m3 | 10,248 | 6 885,06 | 70 558,09 | 10,248 | 6885,06 | 70 558,09 | | | | Dle SOD |
| 15 | K | 279351121 | Zřízení oboustranného bednění základových zdí | m2 | 44,000 | 655,17 | 28 827,48 | 44,000 | 655,17 | 28 827,48 | | | | Dle SOD |
| 16 | K | 279351122 | Odstranění oboustranného bednění základových zdí | m2 | 44,000 | 100,57 | 4 425,08 | 44,000 | 100,57 | 4 425,08 | | | | Dle SOD |
| 17 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 2,430 | 66 666,65 | 161 999,96 | 2,430 | 66666,65 | 161 999,96 | | | | Dle SOD |
| 18 | M | 4.R.1 | Obloukový nosník - prvek SQ 100/8 dl. 11500mm | ks | 12,000 | 14 065,51 | 168 786,12 | 12,000 | 14065,51 | 168 786,12 | | | | Dle SOD |
| 19 | M | 4.R.2 | Příčník - prvek STR 300/10 dl. 550 mm | ks | 30,000 | 682,76 | 20 482,80 | 30,000 | 682,76 | 20 482,80 | | | | Dle SOD |
| 20 | M | 4.R.3 | Příčník - prvek U 100/30dl. 550 mm | ks | 30,000 | 203,45 | 6 103,50 | 30,000 | 203,45 | 6 103,50 | | | | Dle SOD |
| 21 | M | 4.R.4 | Příčník - prvek L 50/6 dl. 240mm | ks | 60,000 | 57,47 | 3 448,20 | 60,000 | 57,47 | 3 448,20 | | | | Dle SOD |
| 22 | M | 4.R.5 | Příčník - prvek L 50/6 dl. 75mm | ks | 60,000 | 17,24 | 1 034,40 | 60,000 | 17,24 | 1 034,40 | | | | Dle SOD |
| 23 | M | 4.R.6 | Mostovka - prvek MD 40 dl 2040 mm | ks | 23,000 | 3 081,61 | 70 877,03 | 23,000 | 3081,61 | 70 877,03 | | | | Dle SOD |
| 24 | M | 4.R.7 | Mostovka - prvek STR 500/6 dl 2040 mm | ks | 23,000 | 2 533,33 | 58 266,59 | 23,000 | 2533,33 | 58 266,59 | | | | Dle SOD |
| 25 | M | 4.R.8 | Zábradlí - prvek SQ 60/4 dl. 1900 mm | ks | 12,000 | 767,82 | 9 213,84 | 12,000 | 767,82 | 9 213,84 | | | | Dle SOD |
| 26 | M | 4.R.9 | Zábradlí - prvek SQ 60/5 dl. 1437 mm | ks | 24,000 | 581,61 | 13 958,64 | 24,000 | 581,61 | 13 958,64 | | | | Dle SOD |
| 27 | M | 4.R.10 | Zábradlí - prvek SQ 50/5 dl. 1683 mm | ks | 24,000 | 567,82 | 13 627,68 | 24,000 | 567,82 | 13 627,68 | | | | Dle SOD |
| 28 | M | 4.R.11 | Zábradlí - prvek SQ 50/5 dl. 900 mm | ks | 24,000 | 303,10 | 7 274,40 | 24,000 | 303,1 | 7 274,40 | | | | Dle SOD |
| 29 | M | 4.R.12 | Zábradlí - prvek tyč 10 dl. 850 mm | ks | 132,000 | 88,51 | 11 683,32 | 132,000 | 88,51 | 11 683,32 | | | | Dle SOD |
| 30 | M | 4.R.13 | Kotvení - prvek P 20, 302x350 mm | ks | 4,000 | 4 859,77 | 19 439,08 | 4,000 | 4859,77 | 19 439,08 | | | | Dle SOD |
| 31 | M | 4.R.14 | Kotvení - prvek P 20, 302x178 mm | ks | 4,000 | 2 472,41 | 9 889,64 | 4,000 | 2472,41 | 9 889,64 | | | | Dle SOD |
| 32 | M | 4.R.15 | Kotvení - prvek P 10, 300x473 mm | ks | 6,000 | 3 262,07 | 19 572,42 | 6,000 | 3262,07 | 19 572,42 | | | | Dle SOD |
| 33 | M | 4.R.16 | Kotvení - prvek P 20, 40x250 mm | ks | 16,000 | 919,54 | 14 712,64 | 16,000 | 919,54 | 14 712,64 | | | | Dle SOD |
| 34 | M | 4.R.17 | Kotvení - prvek P 6, 80x290 mm | ks | 16,000 | 320,00 | 5 120,00 | 16,000 | 320 | 5 120,00 | | | | Dle SOD |
| 35 | M | 4.R.19 | Kotvení - prvek trn 15-150 | ks | 32,000 | 632,18 | 20 229,76 | 32,000 | 632,18 | 20 229,76 | | | | Dle SOD |
| 36 | M | 4.R.18 | Kotvení - prvek P 20, 250x2400 mm | ks | 2,000 | 27 586,20 | 55 172,40 | 2,000 | 27586,2 | 55 172,40 | | | | Dle SOD |
| 37 | M | 4.R.20 | Kotvení - prvek P 30, 80x100mm | ks | 8,000 | 551,72 | 4 413,76 | 8,000 | 551,72 | 4 413,76 | | | | Dle SOD |
| 38 | K | 4.R.21 | Dodávka lávky | soubor | 1,000 | 222 126,38 | 222 126,38 | 1,000 | 222126,38 | 222 126,38 | | | | Dle SOD |
| 39 | K | 4.R.22 | Montáž konstrukce lávky | soubor | 1,000 | 63 218,38 | 63 218,38 | 1,000 | 63218,38 | 63 218,38 | | | | Dle SOD |
| 40 | K | 451577121 | Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm | m2 | 51,000 | 272,39 | 13 891,89 | 51,000 | 272,39 | 13 891,89 | | | | Dle SOD |
| 41 | K | 998212111 | Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m | t | 8,965 | 1 288,49 | 11 551,31 | 8,965 | 1288,49 | 11 551,31 | | | | Dle SOD |
| 42 | K | 99821R | Přesun hmot pro mosty kompozitní | t | 2,081 | 9 942,21 | 20 689,74 | 2,081 | 9942,21 | 20 689,74 | | | | Dle SOD |

Celková cena dle SOD 1 937 219,07 Celková cena dle skutečnosti 1 871 884,95

Položky nové - Cenová soustava ÚRS

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Částka a výměra dle smlouvy | | | Skutečný provedený stav | | | Rozdíl a odpočty | | | Cenová Hladina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | |
| | | 151712111 | Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 41,600 | 8 160,00 | 339 456,00 | 41,600 | 8 160,00 | 339 456,00 | Dle ÚRS |
| | | 151712121 | Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 41,600 | 2 830,00 | 117 728,00 | 41,600 | 2 830,00 | 117 728,00 | Dle ÚRS |
| | | 153112134 | Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 16 m ve stisněných podmínkách z terénu | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 350,000 | 3 510,00 | 1 228 500,00 | 350,000 | 3 510,00 | 1 228 500,00 | Dle ÚRS |
| | | 153113148 | Vytažení ocelových štětovnic dl přes 12 m zaberaněných do hl 12 m z terénu ve stisněných podmínkách | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 175,000 | 2 470,00 | 432 250,00 | 175,000 | 2 470,00 | 432 250,00 | Dle ÚRS |
| | | 15920310 | pažnice ocelová UNION | t | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 21,350 | 51 500,00 | 1 099 525,00 | 21,350 | 51 500,00 | 1 099 525,00 | Dle ÚRS |
| | | R4 | Dynamická penetrace a zpracování RDS | kpl | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 165 500,00 | 165 500,00 | 1,000 | 165 500,00 | 165 500,00 | Expertní cena |
| | | R5 | Čerpací jímka | kpl | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 2,000 | 122 450,00 | 244 900,00 | 2,000 | 122 450,00 | 244 900,00 | Expertní cena |
| | | 451315117 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 100 mm | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 60,000 | 485,00 | 29 100,00 | 60,000 | 485,00 | 29 100,00 | Dle ÚRS |
| | | 213311111 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm | m3 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 21,600 | 1 790,00 | 38 664,00 | 21,600 | 1 790,00 | 38 664,00 | Dle ÚRS |
| | | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm | m3 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 19,500 | 1 880,00 | 36 660,00 | 19,500 | 1 880,00 | 36 660,00 | Dle ÚRS |
| | | 011103000 | Geologický průzkum bez rozlišení | kpl | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 65 350,00 | 65 350,00 | 1,000 | 65 350,00 | 65 350,00 | Expertní cena |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040001000 | Zařízení staveniště - speciální zakládání | kpl | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 140 500,00 | 140 500,00 | 1,000 | 140 500,00 | 140 500,00 | Expertní cena |
| R6 | Statika | kpl | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 67 500,00 | 67 500,00 | 1,000 | 67 500,00 | 67 500,00 | Expertní cena |
| | | | | | | | Celková cena dle skutečnosti | 4 005 633,00 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cena dle změny k SOD dle SO 202 | -65 334,12 | Celková změna k ceně díla v procentech | 25,4753% |
| Cena dle nových položek | 4 005 633,00 | | |
| **Celková cena dle změny bez DPH** | **3 940 298,88** | | |

Poznámka: Zákon č.134/2016 Sb.
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
odstavec 6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.